



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 18 DE FEBRERO DEL 2025 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) EN LAS LOCALIDADES DE DERRAMADERO DE BURCARELI (1 ACCION), OTOMITES (1 ACCION) EPAZOTES GRANDES (1 ACCION) AGUACATE DE MORELOS (1 ACCION), EL MADROÑO (2 ACCIONES) EL RANCHITO (1 ACCION) DURAZNO DE SAN FRANCISCO (1 ACCION) EL RANCHITO (ACCION 1) MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** Por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de Desarrollo Social y económico el **LIC. JOSÉ YÁÑEZ VIGÍL.** y el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA.** Y el supervisor de obra **ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA,** y por parte de la empresa **MAELSOMAİK S.A. DE C.V.** En su carácter de representante legal el **ING. ELÍAS EMETERIO MONDRAGÓN GONZÁLEZ,** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) EN LAS LOCALIDADES DE DERRAMADERO DE BURCARELI (1 ACCION), OTOMITES (1 ACCION) EPAZOTES GRANDES (1 ACCION) AGUACATE DE MORELOS (1 ACCION), EL MADROÑO (2 ACCIONES) EL RANCHITO (1 ACCION) DURAZNO DE SAN FRANCISCO (1 ACCION) EL RANCHITO (ACCION 1) MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	VARIAS LOCALIDADES
No. De contrato	MPA/DOP/FAISMUN/AD/120/2024
Programa	FAISMUN 2024
No. De Obra	120
Monto contratado	\$499,932.00
Oficio De Aprobación. No.	395/2024 396/2024 397/2024 398/2024 399/2024 400/2024 401/2024 402/2024
Fecha Oficio De Aprobación	13 DE SEPTIEMBRE
Beneficiarios	HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 13 DE MARZO DE 2025

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$499,932.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100. M.N.) i.v.a. Includo, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO)	16/01/2025	Del 16/12/2024 Al 16/01/2025	\$222,192.00	\$222,192.00
2 (DOS) FINIQUITO	17/02/2025	Del 16/01/2025 Al 17/02/2025	\$277,740.00	\$499,932.00

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
ALB0204	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO F'c=200KG/CM² TMA 19 MM. SECCIÓN 14X30 CM. ACABADO COMÚN ARMADO CON ARMEX 10-25-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CMBRADO, COLADO, VBRADO, DESCMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	2.20	\$435.07	\$957.15	2.20	2.20	100.00%	\$	957.15
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'c= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CMBRA APARENTE CON TR'PLAY DE PINO DE 16 MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDRECTOS, DESCMBRADO.	m2	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	25.00	25.00	100.00%	\$	30,828.50
IELE006	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2", (no incluye cableado). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	1.00	1.00	100.00%	\$	254.03
ALB221	PRETL A BASE DE TABEQUE ROJO RECOCIDO DE 6 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, COLOCACION DE UNA SALIDABAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M2 DE SUPERFICIE TRIBUTAREA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	19.44	\$182.86	\$3,554.80	0.00		0.00%	\$	
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS. DE ACRILDO BLANCO DE 3 MM. VINIL AUTODHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL, INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP. 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	22.46	\$130.27	\$2,925.86	22.46	22.46	100.00%	\$	2,925.86
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE TOP RECLADO 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	23.89	\$382.81	\$9,145.33	23.89	23.89	100.00%	\$	9,145.33
SE CONDONÓ LA CANTIDAD DE:										
									SUB TOTAL	\$ 44,331.41
									IVA	\$ 7,093.03
									<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,424.44</b>

UARR






**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EN OTOMITES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
ALB020-4	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO FC=200KG/CM <sup>3</sup> T.M.A 19 MM. SECCION 14X30 CM ACABADO COMÚN ARMADO CON ARMEX 10-25-4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CMBRADO, COLADO, VBRADO, DESCMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m	2.20	\$435.07	\$957.15	2.20	2.20	100.00%	\$	957.15
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC= 200 KG/CM <sup>3</sup> ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 34", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, ACERO DE REFUERZO DEL N.º 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACIERO A LAS NTC-97, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDRECTOS, DESCMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	25.50	25.50	102.00%	\$	31,445.07
ELE098	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2" (no incluye cableado) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	1.00	1.00	100.00%	\$	254.03
ALB221	PRETL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCCO DE 6 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, COLOCACION DE UNA SALDADBAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M <sup>2</sup> DE SUPERFICIE TRIBUTAREA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	19.44	\$182.86	\$3,554.80	0.00	-	0.00%	\$	-
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS, DE ACRILICO BLANCO DE 3 MM, VINIL AUTODHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL, INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP: 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	22.46	\$130.27	\$2,925.86	22.46	22.46	100.00%	\$	2,925.86
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTES A BASE DE TOP RECOCCO 5 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	23.89	\$382.81	\$9,145.33	23.89	23.89	100.00%	\$	9,145.33
SE CONDONÓ LA CANTIDAD DE:										
									SUB TOTAL	\$ 44,947.98
									IVA	\$ 7,191.68
									TOTAL	\$ 52,139.66
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EN EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
ALB020-4	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO FC=200KG/CM <sup>3</sup> T.M.A 19 MM. SECCION 14X30 CM ACABADO COMÚN ARMADO CON ARMEX 10-25-4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CMBRADO, COLADO, VBRADO, DESCMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m	2.20	\$435.07	\$957.15	2.20	2.20	100.00%	\$	957.15
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC= 200 KG/CM <sup>3</sup> ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 34", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, ACERO DE REFUERZO DEL N.º 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACIERO A LAS NTC-97, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDRECTOS, DESCMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	30.25	30.25	121.00%	\$	37,302.40
ELE098	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2" (no incluye cableado) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	2.00	2.00	200.00%	\$	508.06
ALB221	PRETL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCCO DE 6 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, COLOCACION DE UNA SALDADBAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M <sup>2</sup> DE SUPERFICIE TRIBUTAREA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	19.44	\$182.86	\$3,554.80	0.00	-	0.00%	\$	-
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS, DE ACRILICO BLANCO DE 3 MM, VINIL AUTODHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL, INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP: 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	22.46	\$130.27	\$2,925.86	22.46	22.46	100.00%	\$	2,925.86
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTES A BASE DE TOP RECOCCO 5 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	23.89	\$382.81	\$9,145.33	23.89	23.89	100.00%	\$	9,145.33
SE CONDONÓ LA CANTIDAD DE:										
									SUB TOTAL	\$ 51,059.43
									IVA	\$ 8,169.51
									TOTAL	\$ 59,228.94

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
VARE



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EN AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.											
ALB020-4	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO FC=200KG/CM <sup>3</sup> T.M.A 19 MM. SECCIÓN 14X30 CM. ACABADO COMÚN. ARMADO CON ARMEX 10-25-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	2.20	\$435.07	\$957.15	2.20	2.20	100.00%	\$	957.15	
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR. FC=200 KG/CM <sup>3</sup> ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 34", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87. INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES. CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	30.25	30.25	121.00%	\$	37,302.49	
ELE096	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2", (no incluye cableado). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	2.00	2.00	200.00%	\$	608.08	
ALB221	PRETL A BASE DE TABEQUE ROJO RECOCIDO DE 8 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4. CICLOLOCACION DE UNA SALDAD/BAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M2 DE SUPERFICIE TRIBUTAREA. INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	19.44	\$182.86	\$3,554.80	0.00	-	0.00%	\$	-	
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS, DE ACRILICO BLANCO DE 3 MM, VINIL AUTOADHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL. INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54	
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP: 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	22.46	\$130.27	\$2,925.86	22.46	22.46	100.00%	\$	2,925.86	
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE TOP RECIDADO 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	23.89	\$382.81	\$9,145.33	30.25	30.25	126.62%	\$	11,580.00	
SE CONDONO LA CANTIDAD DE:										\$	-
<b>SUB TOTAL</b>										\$	<b>53,494.10</b>
<b>IVA</b>										\$	<b>8,552.06</b>
<b>TOTAL</b>										\$	<b>62,033.16</b>
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EN EL MADRÓN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.											
LOSA 1											
ALB020-4	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO FC=200KG/CM <sup>3</sup> T.M.A 19 MM. SECCIÓN 14X30 CM. ACABADO COMÚN. ARMADO CON ARMEX 10-25-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	2.20	\$435.07	\$957.15	5.00	5.00	227.27%	\$	2,175.35	
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR. FC=200 KG/CM <sup>3</sup> ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 34", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87. INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES. CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	25.00	25.00	100.00%	\$	30,828.50	
ELE096	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2", (no incluye cableado). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	2.00	2.00	200.00%	\$	508.08	
ALB221	PRETL A BASE DE TABEQUE ROJO RECOCIDO DE 8 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4. CICLOLOCACION DE UNA SALDAD/BAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M2 DE SUPERFICIE TRIBUTAREA. INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	19.44	\$182.86	\$3,554.80	20.00	20.00	102.88%	\$	3,657.20	
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS, DE ACRILICO BLANCO DE 3 MM, VINIL AUTOADHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL. INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54	
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP: 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	22.46	\$130.27	\$2,925.86	25.00	25.00	111.31%	\$	3,256.75	
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE TOP RECIDADO 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	23.89	\$382.81	\$9,145.33	25.00	25.00	104.65%	\$	9,570.25	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UAE



**PINAL**  
**ES Mágico**

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



PINAL DE AMOLES

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

LOSA 2										
ALB020-4	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO FC=200KG/CM <sup>3</sup> T.M.A. 19 MM. SECCIÓN 14X30 CM. ACABADO COMÚN. ARMADO CON ARMEX 10-25-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	2.20	\$435.07	\$957.15	5.00	5.00	227.27%	\$	2,175.35
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	25.00	25.00	100.00%	\$	30,828.50
ELE096	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2", (no incluye cableado). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	2.00	2.00	200.00%	\$	508.06
ALB221	PRETL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE 6 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, COLOCACION DE UNA SALDADABAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M <sup>2</sup> DE SUPERFICIE TRIBUTAREA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ml	19.44	\$182.86	\$3,554.80	20.00	20.00	102.88%	\$	3,857.20
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS. DE ACRILICO BLANCO DE 3 MM. VINIL AUTOADHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL, INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP. 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	22.46	\$130.27	\$2,925.86	25.00	25.00	111.31%	\$	3,256.75
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE TOP RECOGIDO 5 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	23.89	\$382.81	\$9,145.33	25.00	25.00	104.85%	\$	9,570.25
SE CONDONÓ LA CANTIDAD DE:									\$	(4,860.88)
<b>SUB TOTAL</b>									\$	<b>95,772.42</b>
<b>IVA</b>									\$	<b>15,323.59</b>
<b>TOTAL</b>									\$	<b>111,096.01</b>

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
ALB020-4	CADENA DE CERRAMIENTO CC-4 DE CONCRETO FC=200KG/CM <sup>3</sup> T.M.A. 19 MM. SECCIÓN 14X30 CM. ACABADO COMÚN. ARMADO CON ARMEX 10-25-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	2.20	\$435.07	\$957.15	2.20	2.20	100.00%	\$	957.15
EST071	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	25.00	\$1,233.14	\$30,828.50	25.20	25.20	100.80%	\$	31,075.13
ELE096	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO CON CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO NARANJA P.D. DE 1/2", (no incluye cableado). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$254.03	\$254.03	2.00	2.00	200.00%	\$	508.06
ALB221	PRETL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE 6 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, COLOCACION DE UNA SALDADABAJADA E AGUA PLUVIAL DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO POR CADA 16 M <sup>2</sup> DE SUPERFICIE TRIBUTAREA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ml	19.44	\$182.86	\$3,554.80	0.00	-	0.00%	\$	-
HYC999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIVIENDA DIGNA, DE 15X30 CMS. DE ACRILICO BLANCO DE 3 MM. VINIL AUTOADHERIBLE, DISEÑO NORMATIVIDAD OFICIAL, INCL. ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$220.54	\$220.54	1.00	1.00	100.00%	\$	220.54
ACA019	PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA EN MUROS Y PLAFON, APLICANDO DOS MANOS SELLADO EN PROP. 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	22.46	\$130.27	\$2,925.86	25.20	25.20	112.20%	\$	3,282.80
ACA002	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE TOP RECOGIDO 5 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m <sup>2</sup>	23.89	\$382.81	\$9,145.33	25.20	25.20	105.48%	\$	9,646.81
SE CONDONÓ LA CANTIDAD DE:									\$	-
<b>SUB TOTAL</b>									\$	<b>45,690.49</b>
<b>IVA</b>									\$	<b>7,310.48</b>
<b>TOTAL</b>									\$	<b>53,000.97</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UARR

5



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Table with columns for item code, description, unit, quantity, unit price, total price, and percentage. Includes sub-totals and totals for two construction projects.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten text 'UARR' in blue ink on the right side of the page.



### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

#### Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA SOFIMEX FOLIO: 2992403**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **DSSYE/117/2025**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **18 DE FEBRERO DEL 2025**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 18 DE FEBRERO del 2025, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.**

#### ANEXO 1

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.**

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Pruebas de laboratorio

UARR



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PINAL DE AMOLES

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

POR "EL CONTRATISTA"

C. ELÍAS EMETERIO MONDRAGON GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
MAELSOMAIK S.A. DE C.V.

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JOSE YAÑEZ VIGIL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.