



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 25 de Junio de 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS EN EL BARRIO LA LOMA EN CABECERA MUNICIPAL" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez, y por parte de la contratante MANUEL MARTÍNEZ GUZMÁN en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS EN EL BARRIO LA LOMA EN CABECERA MUNICIPAL
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FAFEF-IR-002-2020
Programa	FAFEF
No. De Clave	2020-00093
Monto contratado	\$ 5,038,044.36
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	2020GEQ00323
Fecha Oficio De Aprobación	11 DE MARZO DE 2020
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 23 de marzo de 2020 y termina de obra el 25 de junio de 2020.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 5,038,044.36 (cinco millones treinta y ocho mil cuarenta y cuatro 36/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	23/04/2020	Del	23/03 /2020	Al	23/04/2020	\$1,007,964.73	\$1,007,964.73
2(dos)	24/05/2020	Del	24/04/2020	Al	24/05/2020	\$1,635,615.15	\$2,643,579.88
3(tres)fin	25/06/2020	Del	25/05/2020	Al	25/06/2020	\$2,394,464.48	\$5,038,044.36

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 3 (tres) FINIQUITO.


ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	ESTIMACION No. 3	VOLUMEN ACOMPLADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
PRELIMINARES										
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFICIO	M2	2 700 00	\$ 8 22	2 700 00	70 99	-	2 770 89	102 63%	\$ 22 776 72
2	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE POR MEDIO MECANICO CON UN ESPESOR DE 12CM INCLUYE TRASPALO EN DISTANCIAS DE 4 00 MYS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	M2	24 00	\$ 56 59	24 00	-	-	24 00	100 00%	\$ 1 358 16
3	CORTE EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA INCLUYE TRASPALO HORIZONTAL HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	735 90	\$ 45 39	800 16	24 91	-	824 97	112 10%	\$ 37 445 39
4	CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA INCLUYE TRASPALO HORIZONTAL HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	220 90	\$ 268 50	200 04	-	-	200 04	90 56%	\$ 53 730 74
5	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA TIPO "B", INC. TRASPALO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	194 48	\$ 74 49	203 07	-	-	203 07	104 42%	\$ 15 126 80
6	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA TIPO "C", INC. TRASPALO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	34 32	\$ 319 62	17 66	-	-	17 66	51 46%	\$ 5 643 98
7	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	1 185 60	\$ 33 06	1 223 81	24 81	-	1 248 62	105 32%	\$ 41 279 38
8	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION PARA CARGA A MANO O MAQUINA, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	1 185 60	\$ 61 68	1 223 81	24 81	-	1 248 62	105 32%	\$ 77 014 88
PAVIMENTACION										
9	MURO DE MAPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4 INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	202 07	\$ 2 079 48	183 88	19 00	-	202 88	100 40%	\$ 421 864 90
10	TERRACERIA CON MATERIAL INERTE (CHC) EN AREA DE ARROYO DE CALLES, COMPACTADA CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION AL 90% DE SU P.V.S.M. INC. SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO	M3	376 30	\$ 481 09	336 55	-	-	336 55	89 44%	\$ 161 070 44

OPERADO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**

**"Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa"**

**"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos
proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
electorales, de lucro, o otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"**

11	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE ARROYO DE CALLES (SUBRASANTE) COMPACTADA CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION AL 95% DE SU P.V.S.M. INC. SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES EQUIPO PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	531.00	\$ 481.09	-	537.30	-	537.30	101.19%	\$ 258,489.66
12	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO A BASE DE CHOY (30%) Y GRAVA (70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLES COMPACTADA CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR Y AGUA EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION AL 100% DE SU P.V.S.M. INC. SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	265.50	\$ 724.61	-	269.66	-	269.66	101.56%	\$ 195,391.09
13	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE BANQUETAS COMPACTADA CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION AL 95% DE SU P.V.S.M. INC. SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES EQUIPO PRUEBA DE LABORATORIO	M3	238.95	\$ 473.91	-	220.72	-	220.72	92.37%	\$ 104,603.62
14	PISO DE CONCRETO FC=300 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON FIBRA METALICA PARA CONCRETO A RAZON DE 35 LB/M3 INCLUYE CIMBRA DE MADERA TRASLAPES CORTES DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,770.00	\$ 819.33	-	1,654.74	1,654.74	1,654.74	104.79%	\$1,513,902.23
15	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR (LAVADEROS) CON TEXTURA SEGUN INDIQUE LA SUPERVISION CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO RESISTENCIA NORMAL FC=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6 INCL. LOS MATERIALES CIMBRA EN FRONTERAS TEXTURIZADO HERRAMIENTA EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	14.00	\$ 403.06	-	20.37	20.37	20.37	145.50%	\$ 8,215.33
16	BORDILLO DE SECCION 12.00 X 12.00 X 8.00 CMS PROMEDIO DE CONCRETO FC = 200 kg/cm2 ELABORADO CON REVOLVEDORA AGRIGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6 INC. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ACARREOS CIMBRA CIMBRADO DESCIMBRADO COLOCACION DEL CONCRETO VARILLADO CURADO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	40.00	\$ 223.79	-	14.00	14.00	14.00	35.00%	\$ 3,133.06
17	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CMS DE SECCION CONCRETO FC = 200 kg/cm2 ELABORADO CON REVOLVEDORA AGRIGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADO CON 2 VARS DEL NO. 3 Y ESTRIBLS DE ALAMBROÑA CAJA 30 CM INC. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ACARREOS CIMBRA CIMBRADO DESCIMBRADO COLOCACION DEL CONCRETO VARILLADO CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	590.00	\$ 353.92	-	591.95	-	591.95	100.33%	\$ 209,502.94
18	BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5X8 10/10 INC. INCLUYE CIMBRA DE MADERA TRASLAPES CORTES DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	796.50	\$ 434.56	-	724.39	-	724.39	90.95%	\$ 314,790.92
INSTALACIONES SANITARIAS										
19	CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBO EN ESPESOR DE 10.00 CM INCLUYE CARISA ACARREO DESCARGA COMPACTADO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION	M3	4.40	\$ 319.66	3.56	-	-	3.56	80.91%	\$ 2,917.39
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO 3-165 DE 12" DE DIAMETRO EPKKA CAMPANA INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	40.00	\$ 658.37	40.00	-	-	40.00	100.00%	\$ 26,344.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2022

OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020

"Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa"


Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos
proceden de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
económicos, políticos, de lucro, o para favorecer a las personas. Queda prohibido el uso de los recursos de este
programa para ser donados, pasados o cedidos a partidos políticos, sindicatos, grupos de interés, o a cualquier otro
organismo o persona, pública o privada, que no sea el beneficiario del programa.

21		M3	49.46	\$ 427.11	23.86		23.96	48.44%	\$ 10,232.27
22		PZA	12.00	\$ 1,365.07	-	13.00	13.00	108.33%	\$ 17,745.91
23		PZA	2.00	\$ 13,712.83	2.00		2.00	100.00%	\$ 27,425.66
24		ML	40.00	\$ 3.59	40.00		40.00	100.00%	\$ 143.60
25		PZA	8.00	\$ 2,419.49	3.00	1.00	4.00	50.00%	\$ 9,677.96
26		PZA	11.00	\$ 1,885.95	-	11.00	11.00	100.00%	\$ 20,745.56
27		PZA	19.00	\$ 1,988.19	-	25.00	25.00	131.58%	\$ 49,704.75
INSTALACIONES HIDRAULICAS									
28		M3	13.50	\$ 319.48	-	13.50	13.50	100.74%	\$ 11,147.38
29		ML	295.00	\$ 119.72	-	300.00	300.00	101.69%	\$ 35,918.00
30		PZA	1.00	\$ 395.49	-	6.00	6.00	600.00%	\$ 2,372.76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

31	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE FOFD 250 PSI (17.5 KG/CM2), BRIDADA PROBADA PARA AWWA C509 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 EXTREMOS BRIDADOS DE 3" INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA - HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PZA	100	\$ 3 026.01	-	3.00	3.00	300.00%	\$ 9 078.03
32	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	100	\$ 55.91	-	6.00	6.00	600.00%	\$ 335.46
33	SUMINISTRO TORNILLO DE CABEZA, DE PRESION Y TUERCA HEXAGONAL DE 9/8" A 3" INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	800	\$ 18.63	-	24.00	24.00	300.00%	\$ 447.12
34	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO NOMINAL, PUESTA EN OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBA HIDROSTATICA	PZA	100	\$ 575.00	-	3.00	3.00	300.00%	\$ 1 725.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIAS INCLUYE, TEE DE 3" X 2" REDUCCION BUSHING DE 2" X 1/2", CONEXIONES PARA MANGUERA KITEC, MANGUERA KITEC, LLAVE DE INSERCCION, ABRAZADERA PARA TUBO DE 3" LLAVE NARIZ, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PZA	2700	\$ 1 322.44	-	27.00	28.00	103.70%	\$ 37 028.32
36	REGISTRO HIDROTOMA TIPO UNITOMA DE POLIETILENO INCL. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES - HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2700	\$ 682.92	-	27.00	28.00	103.70%	\$ 19 121.76
37	REGISTRO HIDRAULICO PARA TOMA DOMICILIARIA DE 30X30X8CM INTERIOR A BASE DE MUROS DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, PAREDES DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE, TAPA DE PLACA A-36 DE 1/2" DE ESPESOR DE 35X35CM, MARCO DE ANGULO L1 1/4 X 1", MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2700	\$ 1 835.70	-	-	-	0.00%	\$ -
38	CAJA DE VALVULAS "TIPO II" SEGUN DETALLE EN PLANO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO F.C 100 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO ARMADO MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL ARE 1:3:8, INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTRAMARCO, APLANADO PULCO CIMBRA Y DALA	PZA	100	\$ 10 459.51	-	3.00	3.00	300.00%	\$ 31 378.53

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

ALUMBRADO PUBLICO											
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN BANQUETA DE 40X40 CMS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	15.00	\$ 931.78	-	13.00	1.00	14.00	93.33%	\$ 13,044.92	
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE DE LUMINARIA PIRAMIDAL DE 27 CM A CENTROS DE CONCRETO EN BANQUETA INCLUYE ARMAZON/ARAÑA PARA BASE EQUIPO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	15.00	\$ 1,388.98	-	13.00	1.00	14.00	93.33%	\$ 26,445.72	
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2" INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	300.00	\$ 37.93	-	271.00	9.00	280.00	93.33%	\$ 10,620.40	
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR TODO INCLUIDO DE 80W CHIP LUMILEDS LUXEON 5050 DE 175 LM/W CON UN FLUJO LUMINOSO TOTAL DE 13,700 LM. PANEL SOLAR MONOCRISTALINO CON UNA POTENCIA EN PANEL DE 18V 100W TEMPERATURA DE 30 A +60 C. BATERIA DE LITIO FERROSO CRI +70 TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K IP96 IK08 CARCASA DE ALEACION DE ALUMINIO COLOR GRIS METALIZADO. SENSOR DE MOVIMIENTO/SENSOR INFRARROJO/TIMER CONTROL OPCIONAL CURVA 2M INSTALACION HORIZONTAL O VERTICAL 4 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7 METROS MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	\$ 33,289.75	-	-	-	14.00	14.00	93.33%	\$ 466,056.50
LIMPIEZAS											
43	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	2,700.00	\$ 6.30	-	-	3,253.71	3,253.71	120.51%	\$ 20,498.39	
ATIPIICOS											
ATO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TMS-07 INCLUYE EXCAVACION DE CEPAS EN TERRENO CLASE B DESDE 0 HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD ANCLAJES Y RETENIDAS 2 REMATE PREFORMADO P 5/8. 1 AISLADOR 3R 65ML DE CABLE AG 5/16" 8MM. 2 GUARDACABO Q3. 1 PERNO DE OJO. 1 ABRAZADERA DAG 1 GRILLETE GA 1 EL RETIRO DE 1 POSTE EXISTENTE Y TRASLADO HASTA ALMACEN DE CFE Y RETIRO DE HERRAJE EN POSTERIA	PZA	-	\$ 22,476.39	-	-	1.00	1.00	-	\$ 20,476.38	
ATO 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE HIDROTOMA DE FIERRO FUNDIDO PARA TOMA DOMICILIARIA INCLUYE 20CM DE TUBO DE PVC DE 4" Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION	PZA	-	\$ 689.46	-	-	28.00	28.00	-	\$ 19,304.88	

SUB TOTAL \$ 4,343,141.69
IVA \$ 694,902.67
TOTAL \$ 5,038,044.36

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-13114-3** con el **Folio: 2797693** a la afianzadora: **ASERTAS FIANZAS Y SEGUROS** . fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/179/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **25 de Junio de 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del día 25 de junio de 2020, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**

G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

ENTREGA EMPRESA

MANUEL MARTÍNEZ GUZMÁN
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o para favorecer a algún establecimiento. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en la ley."