



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 6 de NOVIEMBRE de 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: “: **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE INTEGRAL DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. LOCALIDAD LLANO DE SAN FRANCISCO**” por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. **German Flores Reyes** y supervisor de obra Ing. **Eduardo Reséndiz Ramírez**, y por parte de la contratante ING. **IVES MATÍAS RODRÍGUEZ ROMERO** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

Este programa es público, open a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

DATOS DE APROBACIÓN	
<b>Nombre de la obra</b>	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE INTEGRAL DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. LOCALIDAD LLANO DE SAN FRANCISCO
<b>Localidad</b>	LLANO DE SAN FRANCISCO
<b>No. De contrato</b>	MPA-DOP-FISE-IR-035-2020
<b>Programa</b>	FISE 2020
<b>No. De Obra</b>	2020-00631
<b>Monto contratado</b>	\$1,997,849.21
<b>Ampliación al monto</b>	N/A
<b>Oficio De Aprobación. No.</b>	2020GEQ01120
<b>Fecha Oficio De Aprobación</b>	22 DE JULIO DE 2020
<b>Beneficiarios</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 11 de AGOSTO de 2020 y termina de obra el 06 de NOVIEMBRE de 2020.

**Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,997,849.208 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 21/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(unos)	08/09/2020	Del 11/08 /2020 Al 08/09/2020	\$484,478.71	\$484,478.71
2(DOS) FIN	06/11/2020	Del 08/09/2020 Al 06/11/2020	\$1,513,370.50	\$1,997,849.21


**“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

1  
G.F.R.



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2(DOS) FINIQUITO.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por el Poder Judicial, ni depende de sus recursos. El contenido de los proyectos que se ejecuten aquí, no es responsabilidad de este programa. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por el Poder Judicial, ni depende de sus recursos. El contenido de los proyectos que se ejecuten aquí, no es responsabilidad de este programa.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN		VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					EST 1	EST 2			
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC. ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFIC.	M2	2,863.58	\$ 14.70	2863.58	0.00	2863.58	100.00%	\$ 42,094.77
2	CAJA DE VALVULAS TIPO 2" SEGUN DETALLE EN PLANO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 kg/cm2 LOSAS DE CONCRETO ARMADO F'c=150 kg/cm2 MUROS DE TANQUE REDONDO RECOCIDO JUNTEADOS Y APLANADOS INTERIORES CON MORTERO COMPOSITO ARENA EN PROP. 1:4 INCLUYE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRABAJOS LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 5,912.50	0.00	4.00	4.00	100.00%	\$ 23,641.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE Fc Fc DE 30X30 CM S INCLUYE EL MATERIAL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA MANOBRAS LOCALES ASI COMO LA MANO DE OBRA DE INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 4,361.05	0.00	4.00	4.00	100.00%	\$ 17,444.20
4	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B1 INC. TRASPALEO HORIZONTAL LA PRIMERA ESTACION DE 20 M TS. AFINE DE TALUD LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. (MEDIR COMPACTO)	M3	11.71	\$ 231.98	0.00	11.71	11.71	98.07%	\$ 2,800.88
5	ATRAQUE DE 30X30 CM S DE ALTURA VARIABLE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CM S INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANOBRAS Y ACARRIBOS LOCALES, COMBRADO Y DESCOMBRADO Y MANO DE OBRA.	M3	8.60	\$ 7,474.83	0.00	8.60	8.60	94.18%	\$ 63,546.12
6	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FERRO GALVANIZADO DE 2" Cedula 40 A 50, GRADO B, ROSCADO MCA. TUNA O HUSA, INCLUYE COBREMCA, CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y MANOBRAS LOCALES.	ML	2,883.58	\$ 344.28	1068.80	1814.78	2883.58	100.57%	\$ 991,528.40
7	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE FERRO GALVANIZADO CED 40, INCLUYE JUNTEO MANOBRAS Y ACARRIBOS LOCALES A LOMO DE PERSONAS.	ML	2,883.58	\$ 13.71	0.00	2883.58	2883.58	100.57%	\$ 37,756.80
8	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 2" DE DIAMETRO ACERO AL CARBON CLASE 150 ROSCADA PARA UNA PRESION DE TRABAJO 250 PSI INCLUYE REDUCCION BUSHING DE 2" - 1" NIPLES, VALVULA DE BRERA Y MANOBRAS LOCALES.	PZA	3.00	\$ 3,035.25	0.00	3.00	3.00	100.00%	\$ 9,105.75
9	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE COMBINADA DE 2" INCLUYE UN PIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y PERMATEX.	PZA	3.00	\$ 68.88	0.00	3.00	3.00	100.00%	\$ 206.64
10	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 92.11	0.00	3.00	3.00	100.00%	\$ 276.33
11	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 53.53	0.00	3.00	3.00	100.00%	\$ 160.59
12	SUMINISTRO DE REDUCCION CAMPAÑA FOGA DE 2" X 1" PUESTA EN OBRA.	PZA	3.00	\$ 171.35	0.00	3.00	3.00	100.00%	\$ 514.05
13	INSTALACION DE REDUCCION CAMPAÑA FOGA DE 2" X 1" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 41.33	0.00	3.00	3.00	100.00%	\$ 123.99
14	SUMINISTRO DE NIPLE FOGA 2" X 2.5 CM PUESTO EN OBRA.	PZA	6.00	\$ 30.81	0.00	6.00	6.00	90.00%	\$ 184.83
15	INSTALACION DE NIPLE FOGA 2" X 2.5 CM INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 41.33	0.00	6.00	6.00	100.00%	\$ 247.98
16	SUMINISTRO DE FUERCA UNION DE 2" INCLUYE F. F. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	28.00	\$ 82.79	0.00	28.00	28.00	100.00%	\$ 2318.72

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

2  
G.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o para los intereses de la administración pública. No se permite la explotación económica ni el uso de este programa a favor de intereses particulares. Queda prohibido el uso del programa con fines políticos, electorales, de lucro, o para los intereses de la administración pública.

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

17	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	128.00	\$ 52.61	0.00	128.00	100.00%	\$ 6734.08
18	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 2" X 45" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	\$ 63.64	0.00	1.00	100.00%	\$ 63.64
19	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 45" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 41.33	0.00	1.00	100.00%	\$ 41.33
20	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 2" X 90" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	3.00	\$ 63.64	0.00	3.00	100.00%	\$ 190.92
21	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 90" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 41.33	0.00	3.00	100.00%	\$ 123.99
22	SUMINISTRO DE VALVULA DE CONTROL DE NIVEL TIPO Y DE 2" 1/2" M.M. / DE DIAMETRO NOMINAL VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE EXTREMOS BRIDADOS ANSI B 8.8 CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASIENTO MORDIBLE ASTM 306 DIAFRAGMA BUNA N C/TRAMA NYLON TORNERERIA EN ACERO S.M. 100 EN PLASTICO RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO	PZA	1.00	\$ 3,424.88	0.00	1.00	100.00%	\$ 3,424.88
23	INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE NIVEL DE 2" DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 375.99	0.00	1.00	100.00%	\$ 375.99
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROZADERA REFORZADA DE 14" MCA. CROSBY MODELO 0-414 INCL. MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	24.00	\$ 111.77	0.00	24.00	100.00%	\$ 2,682.48
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA DE 1/4" MCA. CROSBY MODELO G-450 INCL. MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA PARA COLOCADO CUMPLIR ESPECIFICACIONES CROSBY Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	48.00	\$ 382.68	0.00	48.00	100.00%	\$ 17,408.64
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE PARA COLGADO DE LA TUBERIA CON LONGITUD PROMEDIO DE 10 M DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 14" TIPO BARRAGUDA CLASE 6X25F O 6X30M5 ARABO EXTRAMAJORADO NORMA ASTM A 1075 INCL. MATERIALES EMPALMES O DOBLECES DESPERDICIOS HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA PARA COLOCADO	M.L.	120.00	\$ 05.65	0.00	120.00	100.00%	\$ 6,792.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA COLGADO DE TUBERIA FABRICADA A MEDIDA CON SOLERA GALVANIZADA DE 3" 8" 11" Y 30 CM DE LONG. PROMEDIO BARRENADO PARA TORNILLO DE 1/2" C/TORNILLO GALVANIZADO DE 1/2" 12" CON TUERCA 2PZAS; INCL. MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	12.00	\$ 173.88	0.00	12.00	100.00%	\$ 2,086.56
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE PARA SUJECCION DE CABLE FABRICADO A MEDIDA CON VARILLA DE 1 1/2" DE 30 CM DE LONG. PROMEDIO Y TRAVESANO DE VARILLA DE 1 1/2" DE 20 CM EN FORMA DE "T" SOLDADO EN LA PUNTA INCL. BARRENO HECHO A MANO EN ROCA MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	12.00	\$ 89.75	0.00	12.00	100.00%	\$ 1,077.00
29	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO EN EDIFICACION TRAZANDO EJES ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INCL. ESTACAS MQUJONERAS BANCOS DE NIVEL EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFICACION	M.2	48.00	\$ 4.70	0.00	48.00	100.00%	\$ 225.60
30	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" INCL. TRASPALÉ HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 M.TS. AFINE DE TALUD LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (M. EDIF. COMPACTO)	M.3	36.75	\$ 231.18	0.00	36.00	97.96%	\$ 8,322.84
31	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOTY) EN AREA DE ARROYO DE CALLE COMPACTADA CON BALARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V. 5 M. INCL. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ACARREOS EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M.3	7.55	\$ 884.28	0.00	7.73	102.64%	\$ 6,884.14
32	PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 3.4" INCLUYE MATERIALES ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M.2	28.09	\$ 157.58	0.00	28.09	100.00%	\$ 4,426.70
33	LOGA DE PRBO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 3.4" C/MBRA APARENTE DE "TERCERA" ACCRO DE REPUEZO DEL N.º 4 @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES INCL. LOS MATERIALES ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES M PERMISABIZANTE FESTERGRAL AL 4% SILETAS	M.2	22.54	\$ 1,452.94	0.00	22.54	100.00%	\$ 32,749.49
34	CNAFLAN DE CONCRETO DE 30.50 CM DE ESPESOR ARMADO CON 6 VAR. LONGITUDINALES DEL N.º 4 Y EST. DEL N.º 3 @ 20 CM S. CONCRETO FC= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA RESISTENCIA NORMAL REVENIMIENTO DE 12 X 15 CMS T.M.A. DE 10 MM INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES M PERMISABIZANTE FESTERGRAL AL 4% ACARREOS COLOCACION	M.L.	70.00	\$ 1,298.22	0.00	70.00	100.00%	\$ 90,875.40

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

3  
G.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

CIERRE DEL MUNICIPIO DEL 27 DE ABRIL DE 2020

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o otros, en violación de las leyes federales. Los recursos de este programa deben ser invertidos en beneficio de la comunidad, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

35	MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15CM DE ESPESOR CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A 3/4" CIMBRA APARENTE DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL N.º 3 @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES DOBLE PARRILLA INCLUYE LOS MATERIALES ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, IMPERMEABILIZANTE	M2	32.27	\$ 1,856.21	0.00	30.96		30.96	96.71%	\$ 84,243.58
36	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A 3/4" CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PISO DE 8 MM ACERO DE REFUERZO DEL N.º 3 @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES INCL. LOS MATERIALES ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES (HAFLANES, SALETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS)	M2	27.73	\$ 1,868.81	0.00	27.73		27.73	100.00%	\$ 32,403.67
37	TRABE TIPO DE 20X50 CMS DE SECCION CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A 3/4" CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PISO DE 8 MM ARMADA CON VRS # 4 CORREAS Y 2 BILLONETAS 2 VARILLAS CORRIDAS DEL #3 ESTRIOS #3 @ 20 CM, BASTONES # 4 INCL. LOS MATERIALES ACARREOS Y MANOBRAS	M1	5.30	\$ 1,071.54	0.00	5.30		5.30	100.00%	\$ 5,678.16
38	TAPA DE 60X60 CMS HECHA A BASE DE LAMINA CAL. # CON MARCO METALICO DE ANGULO DE 1/2" X 1/4" INCLUYE EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 2,062.83	0.00	100		100	100.00%	\$ 2,062.83
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X 50 CMS INCLUYE ANCLAS PARA SUJETARSE EN LOBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 356.94	0.00	100		100	100.00%	\$ 356.94
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOGA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 246.79	0.00	100		100	100.00%	\$ 246.79
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X 15 CMS INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	2.00	\$ 145.37	0.00	2.00		2.00	100.00%	\$ 290.74
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 3" X 90° INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 233.60	0.00	2.00		2.00	100.00%	\$ 467.20
43	ESCALERA MARINA HECHA A BASE DE SOLERA DE 3" X 5/8" Peldaños de Redondo de 25 M.M. con anclas de angulo de 1/2" X 1/4" SEGUN PLANO DE PROYECTO INCLUYE EL MATERIAL PRIMERO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 4,234.86	0.00	2.00		2.00	100.00%	\$ 8,473.32
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LIMPieza DE FOGA DE 4" X 2.30 M.TS. CEDULA 40 ASTM PAREO DE 0.237" A-53 GRADO B, #2 KG/CM2 ROSCADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON, CAPA DE FOGA DE 4" HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION	PZA	100	\$ 1,375.44	0.00	100		100	100.00%	\$ 1,375.44
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DEMASIAS DE FOGO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE CODO DE FOGO DE 8" X 90° BRIDA SOLDABLE DE 8" MALLA CAL. # CORTEES DESPERDICIOS, SOLDADURA PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION	PZA	2.00	\$ 4,609.52	0.00	2.00		2.00	100.00%	\$ 9,219.04
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE FOGA DE 4" X 2.30 M.TS. CEDULA 40 ASTM PAREO DE 0.237" A-53 GRADO B, #2 KG/CM2 ROSCADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION	PZA	100	\$ 1,375.44	0.00	100		100	100.00%	\$ 1,375.44
47	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" 102 M.M. DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO PUJO DE ACERO INOXIDABLE EXTREMOS BRIDADOS (ANSI B 16.1), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAJULADO CON NIPLE (EPDM), TORNILLERIA EN ACERO ENVIADO EN PLASTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL	PZA	100	\$ 5,911.39	0.00	100		100	100.00%	\$ 5,911.39
48	COLOCACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" 102 M.M. DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE VANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 395.01	0.00	100		100	100.00%	\$ 395.01
49	CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 SEGUN DETALLE EN PLANO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 LOSAS DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADOS Y APANADOS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 INCLUYE LOS MATERIALES CIMBRA, DALA Y TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	PZA	100	\$ 5,980.25	0.00	100		100	100.00%	\$ 5,980.25
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE FOGA DE 60X60 CMS INCLUYE EL MATERIAL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANOBRAS LOCALES ASI COMO LA MANO DE OBRA DE INSTALACION	PZA	100	\$ 4,361.05	0.00	100		100	100.00%	\$ 4,361.05
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 2" A 90 LBS INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	100	\$ 222.32	0.00	100		100	100.00%	\$ 222.32
52	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL TIPO Y DE 2" (51 M.M.) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI B 16.1), CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS, ASIENTO INOXIDABLE ASTM 298 (DAFRAGMA BUENA), O-RING NYLON, TORNILLERIA EN ACERO ENVIADO EN PLASTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO	PZA	100	\$ 3,426.89	0.00	100		100	100.00%	\$ 3,426.89
53	INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DE 2" DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 316.99	0.00	100		100	100.00%	\$ 316.99

"Este programa es público, open o cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

*G.F.R.*



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

54	UN PEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC. ESTACAS MOJONERAS BANCOS DE NIVEL EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFICIO	M2	08 00	\$ 4 70	0 00	08 00	08 00	100 00%	\$ 158 140
55	CAJA DE VALVULAS 7 TIPO 27 SEGUN DETALLE EN PLANO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO 1'x1'00 Kg/cm <sup>2</sup> LOSAS DE CONCRETO ARMADO FC=180 KG/CM <sup>2</sup> MUROS DE TARIQUE REQUO RECOCIDO JUNTADOS Y APLANADOS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 1:4 INCLUYE LOS MATERIALES CIMBRA, DALA Y TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	PZA	100	\$ 5 912 25	0 00	100	100	100 00%	\$ 5 912 25
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO Y VÍRGO CON TAPA DE PAPA DE 90X90 CM INCLUYE EL MATERIAL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA MANOBRAS LOCALES, ASI COMO LA MANO DE OBRA DE INSTALACION	PZA	100	\$ 4 381 05	0 00	100	100	100 00%	\$ 4 381 05
57	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B1 INCLUYE TRAZADO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 METROS AFINE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, (N EDIF COMPACTO)	M3	0 48	\$ 2 211 9	0 00	0 48	0 48	100 00%	\$ 1 071 78
58	ATRAQUE DE 30X30 CM DE ALTURA VARIABLE CONCRETO FCA 2000 KG/CM <sup>2</sup> ARMADO CON 6 VAR DEL No 3 Y EST DEL No 2 Ø 20 CM INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANOBRAS Y ACARREOS LOCALES CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA	M3	0 36	\$ 7 474 83	0 00	0 36	0 36	100 00%	\$ 2 691 94
59	SUMINISTRO DE TUBERIA HORRILLICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" Ø COLUMA 40, A-33 GRADO B, ROSCADO, MCA, TUNA O HISA INCLUYE COMPLETICA COLUMA FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y MANOBRAS LOCALES	M L	08 00	\$ 3 442 28	0 00	08 00	08 00	100 00%	\$ 44 267 84
60	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE FIERRO GALVANIZADO Ø 40 INCLUYE JUNTO MANOBRAS Y ACARREOS LOCALES A LOMO DE PERSONAS	M L	08 00	\$ 13 11	0 00	08 00	08 00	100 00%	\$ 18 76 08
61	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	100	\$ 82 79	0 00	100	100	100 00%	\$ 8 279
62	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	100	\$ 52 81	0 00	100	100	100 00%	\$ 5 281
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" Ø 51MM 1 DE DIAMETRO NOMINAL VASTAGO FLO DE ACERO INCLUYE: EX TIRMO BIRAS Ø 3/8" ANO 500, CUERPO Y TAPA DE FIERRO DUCTIL, ORO DE FIERRO DUCTIL ENGRASADO CON HULE (EPDM), TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLASTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL	PZA	100	\$ 2 925 33	0 00	100	100	100 00%	\$ 2 925 33
64	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLUSION DE AIRE COMBINADA DE F. DE DIAMETRO ACERO AL CARBON CLASE 180 ROSCADA PARA UNA PRESION DE TRABAJO 250 PSI INCLUYE REDUCCION BUSHS DE 2" T. NIPLES VALVULA DE ESPERA Y MANOBRAS LOCALES	PZA	100	\$ 3 035 25	0 00	100	100	100 00%	\$ 3 035 25
65	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLUSION DE AIRE DE COMBINADA DE F. INCLUYE UN PEZA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y PERMATEX	PZA	100	\$ 68 88	0 00	100	100	100 00%	\$ 6 888
66	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 92 71	0 00	100	100	100 00%	\$ 9 271
67	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 53 53	0 00	100	100	100 00%	\$ 5 353
68	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 2" X 45° INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	100	\$ 83 84	0 00	100	100	100 00%	\$ 8 384
69	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 45° INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 41 33	0 00	100	100	100 00%	\$ 4 133
70	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 2" X 90° INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	100	\$ 83 84	0 00	100	100	100 00%	\$ 8 384
71	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 90° INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 41 33	0 00	100	100	100 00%	\$ 4 133

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

*G.F.R.*  
5

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos proceden de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines comerciales, electorales, de lobby, fines políticos, de lucro, o cualquier otro que no sea el que se estableció en el programa de ser denunciado, y sancionado de acuerdo con la legislación y la estricta competencia.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



Este pago es de carácter público, no es deducible en términos de los artículos 147, 148 y 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, QRO. Este pago es de carácter público, no es deducible en términos de los artículos 147, 148 y 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, QRO. Este pago es de carácter público, no es deducible en términos de los artículos 147, 148 y 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, QRO.

72	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO ESES ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC ESTACAS MOJONERAS BANCOS DE NIVEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFIC	M2	80.11	\$	4.70	2.00	8560	8560	100.00%	\$	7,728.32	
73	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" INC TRABAJOS HORIZONTALES A LA PRIMERA ESTACION DE 70 MTS AFINE DE TALUD LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR COMPACTO)	M3	0.72	\$	231.8	0.00	0.74	3.74	102.08%	\$	89.92	
74	ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE CONCRETO F'CD=2000KG/CM2 ARMADO CON S VAR DEL No 3 Y EST DEL No 2 Ø 20 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANOBRAS Y ACARRIBOS LOCALES, CMBRADO Y DESCMBRADO Y MAND DE OBRA	M3	0.54	\$	7,474.83	0.00	0.54	0.54	100.00%	\$	4,038.41	
75	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40 A-53 GRADO B ROSCADO MCA FUNA O HILSA INCLUYE COPLES MCA, CUFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO LAS MANOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y MANOBRAS LOCALES	ML	80.58	\$	344.28	0.00	8560	8560	102.77%	\$	63,888.37	
76	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE FIERRO GALVANIZADO CED 40 INCLUYE JUNTEO, MANOBRAS Y ACARRIBOS LOCALES A LOMO DE PERSONAS	ML	80.58	\$	13.11	0.00	8560	8560	102.77%	\$	7,433.22	
77	SUMINISTRO DE FUERCA UNION DE 2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	\$	82.79	2.00	100	100	100.00%	\$	82.79	
78	INSTALACION DE FUERCA UNION DE 2" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	\$	52.61	0.00	100	100	100.00%	\$	52.61	
79	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	9.00	\$	82.71	2.00	9.00	9.00	100.00%	\$	634.38	
80	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	9.00	\$	53.53	0.00	9.00	9.00	100.00%	\$	481.77	
81	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 2" X 45" INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	\$	83.64	0.00	2.00	2.00	100.00%	\$	167.28	
82	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 45" INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$	41.33	0.00	2.00	2.00	100.00%	\$	82.66	
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS SOMOCUARIA INCLUYE TEE FOGA 2" REDUCCION BUSHING VALVULA CONEXIONES PARA NTEC 15M PROM DE MANGUERA NTEC NIPLES 1/2 X 1/2 Y 1/2 X 3/4 Codos llave de nariz, BASE DE CONCRETO 90 X 90 X 10 CM F'CD 100 KG/CM2, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	\$	3,333.73	0.00	9.00	9.00	100.00%	\$	31,803.57	
84	ACARRIBO A LOMO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MEDIA DE 1000 ML	TON	86.00	\$	746.82	0.00	86.00	86.00	100.00%	\$	49,428.72	
85	LETrero INFORMATIVO DE OBRA DE 0.90 X 1.27 MTS A BASE DE ESTRUCTURA DE PIR DE 112" CAL. 8 Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 POR UNA AMBAS CARAS CON VINIL AUTOADHERIBLE ANTIGRAFIT CON LEYENDA SEGUN ESPECIFICACIONES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES INCLUYE ANCLAJE DE 0.80 MTS, MUERTO DE CONCRETO EL MATERIAL HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$	7,987.83	1.00	1.00	1.00	100.00%	\$	7,987.83	
CONDONA LA CANTIDAD DE										NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 60.00 M V	\$	942.60
										SUBTOTAL	\$	1,722,283.80
										I.V.A.	\$	275,585.41
										TOTAL	\$	1,997,869.21

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

G. F. R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**Fianza De Garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 20<sup>a</sup>368670** con el **Folio: 1316605** a la afianzadora: **DORAMA**. fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/366/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **6 de NOVIEMBRE de 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.


En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 6 de NOVIEMBRE de 2020, en HUAJALES, Pinal de Amoles, Queretaro.

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

G.F.R.  
7



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.**

1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

**ENTREGA EMPRESA**

*[Handwritten signature]*

**ING. IVES MATÍAS RODRÍGUEZ ROMERO**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

*[Handwritten signature]*

**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

*[Handwritten signature]*

**C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

*[Handwritten signature]*  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES

*[Handwritten signature]*  
**ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ**  
SUPERVISOR DE OBRA


**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

Este programa es puero, qeno a cualquier  
partido político. Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos  
proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines  
electorales, de lucro y otros asuntos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este  
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

**ENTREGA EMPRESA**



**ING. IVES MATÍAS RODRÍGUEZ ROMERO**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

**C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

*GERMAN FLORES REYES*  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES

*EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ*  
**ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2020**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por el Poder Judicial, ni por sus órganos de las tres ramas del Poder Judicial. Es de carácter público. No debe ser utilizado para fines políticos, electorales de uso u otros asuntos políticos. De ningún uso. De los recursos de este programa debe ser devuelto y ser usado de acuerdo con la ley y parte de la misma.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.