



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del día 24 de mayo del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE JOYAS DEL DERRAMADERO, DERRAMADERO DE BUCARELI, RANCHO NUEVO II, LA CAÑADA, LINDERO DE TEJAMANIL, OTOMITES MESAS DE SAN JOSE Y EPAZOTES GRANDES." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Arq. Sandy Bell Ruiz Martinez en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE JOYAS DEL DERRAMADERO, DERRAMADERO DE BUCARELI, RANCHO NUEVO II, LA CAÑADA, LINDERO DE TEJAMANIL, OTOMITES MESAS DE SAN JOSE Y EPAZOTES GRANDES.
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-IR-011-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-157
Monto contratado	\$1,918,073.24
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-011-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	1500 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 8 de abril del 2021 y termino de obra el 22 de mayo del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,918,073.24 (un millón novecientos diez y ocho mil setenta y tres pesos 24/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	07/05/2021	Del	08/04/2021	Al	07/05/2021	\$1,613,902.03	\$1,613,902.03
2(dos) finiq.	24/05/2021	Del	08/05/2021	Al	22/05/2021	\$304,171.21	\$1,918,073.24

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

Sandy Bell Ruiz Martinez

Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ONTRATADA	PU	VOLUMEN			DIFERENCIA	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION BOT	ESTIMACION	ACUMULADO			
A										
RAMPA JOYAS DE DERRAMADERO										
A.1 PRELIMINARES										
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO ELES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC, ESTACAS MOLOCHERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	240	\$ 0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$
2	EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	743	\$ 146.50	0.00	0.00	0.00	-743	0.00%	\$
A.2 PAVIMENTACION										
3	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL SERVE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, SONDE PETREOS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOBRAS SLOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	96	\$ 724.91	34.00	0.00	34.00	0.00	00.00%	\$
4	PRO DE CONCRETO F' C-250 VIGAS 2, DE 12 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/8 @ 10, (PARA ANCHOS MENORES A 3.00 M) INCLUYE CUBIERTA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFORZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.00 M CON BARRAS PARA JUNTAS 9/8" PINTURA Y SELLETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MEJOR QUE 3.00 M) CON BARRAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 1/2" DE 30CM DE LONGITUD @ 70CM BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	240	\$ 643.02	340.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$
A.3 LIMPIEZA										
5	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	240	\$ 742	240.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$
B										
RAMPA DERRAMADERO DE BUCARELI										
B.1 PRELIMINARES										
6	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO ELES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC, ESTACAS MOLOCHERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	300.76	\$ 0.00	0.00	0.00	300.76	0.00	00.00%	\$
7	EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	977	\$ 146.50	0.00	0.00	0.00	-977	00.00%	\$
B.2 PAVIMENTACION										
8	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL SERVE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, SONDE PETREOS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOBRAS SLOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	52.62	\$ 724.91	52.61	0.00	52.61	0.01	99.99%	\$
9	PRO DE CONCRETO F' C-250 VIGAS 2, DE 12 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/8 @ 10, (PARA ANCHOS MAYORES A 3.00 M) INCLUYE CUBIERTA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFORZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.00 M CON BARRAS PARA JUNTAS 9/8" PINTURA Y SELLETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MEJOR QUE 3.00 M) CON BARRAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 1/2" DE 30CM DE LONGITUD @ 70CM BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	300.76	\$ 643.02	300.76	0.00	300.76	0.00	00.00%	\$
B.3 LIMPIEZA										
10	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	300.76	\$ 742	300.76	0.00	300.76	0.00	00.00%	\$
C										
RAMPA RANCHO NUEVO B										
C.1 PRELIMINARES										
11	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO ELES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC, ESTACAS MOLOCHERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	225	\$ 0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	00.00%	\$
12	EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	513	\$ 146.50	0.00	0.00	0.00	-513	00.00%	\$
C.2 PAVIMENTACION										
13	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL SERVE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, SONDE PETREOS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOBRAS SLOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	19.15	\$ 724.91	19.15	0.00	19.15	0.00	00.00%	\$
14	PRO DE CONCRETO F' C-250 VIGAS 2, DE 12 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/8 @ 10, (PARA ANCHOS MENORES A 3.00 M) INCLUYE CUBIERTA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFORZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.00 M CON BARRAS PARA JUNTAS 9/8" PINTURA Y SELLETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MEJOR QUE 3.00 M) CON BARRAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 1/2" DE 30CM DE LONGITUD @ 70CM BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	225	\$ 643.02	225.00	0.00	225.00	0.00	00.00%	\$
C.3 LIMPIEZA										
15	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	225	\$ 742	225.00	0.00	225.00	0.00	00.00%	\$
D										
RAMPA LA CANADA										
D.1 PRELIMINARES										
16	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO ELES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC, ESTACAS MOLOCHERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	240	\$ 0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$
17	EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO.	M3	6	\$ 146.50	0.00	0.00	0.00	-6	00.00%	\$

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

D.2		PAVIMENTACION								
8	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, 50% DE PIEDROS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO	M3	36	\$ 724.91	36.00	0.00	36.00	0.00	100.00%	\$
9	PISO DE CONCRETO F'CD-250 KG/CM2, DE 12 CM S DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6MM X 6" E, (PARA ANCHOS MENORES A 3.00 M) INCLUYE: Cimbra de Madera, TRASLAPES, CORTES DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.88 M CON BARRIAS PASAJUNTAS 90° PINTURA Y SILETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.00M) CON BARRIAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 12" DE 70CM DE LONGITUD @ 70CM BARRER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	240	\$ 643.02	240.00	0.00	240.00	0.00	100.00%	\$
D.3		LIMPIEZA								
20	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	240	\$ 7.42	240.00	0.00	240.00	0.00	100.00%	\$
E		RAMPA OTOMITES								
E.1		PRELIMINARES								
21	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS SILO/ONDAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	240	\$ 12.83	240.00	0.00	240.00	0.00	100.00%	\$
22	EXCAVACION A MANO A OJO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA TIPO "E", INCL. UTILIZACION Y RECOMPOSICION DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO	M3	8	\$ 168.55	0.00	0.00	0.00	8.00	200.00%	\$
E.2		PAVIMENTACION								
23	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, 50% DE PIEDROS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO	M3	36	\$ 724.91	36.00	0.00	36.00	0.00	100.00%	\$
24	PISO DE CONCRETO F'CD-250 KG/CM2, DE 12 CM S DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6MM X 6" E, (PARA ANCHOS MENORES A 3.00 M) INCLUYE: Cimbra de Madera, TRASLAPES, CORTES DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.88 M CON BARRIAS PASAJUNTAS 90° PINTURA Y SILETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.00M) CON BARRIAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 12" DE 70CM DE LONGITUD @ 70CM BARRER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	240	\$ 643.02	240.00	0.00	240.00	0.00	100.00%	\$
E.3		LIMPIEZA								
25	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	240	\$ 7.42	240.00	0.00	240.00	0.00	100.00%	\$
F		RAMPA MESAS DE SAN JOSE								
F.1		PRELIMINARES								
26	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS SILO/ONDAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	210.75	\$ 12.83	210.75	0.00	210.75	0.00	100.00%	\$
27	EXCAVACION A MANO A OJO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA TIPO "E", INCL. UTILIZACION Y RECOMPOSICION DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO	M3	8.50	\$ 168.55	0.00	0.00	0.00	4.00	118.59%	\$
F.2		PAVIMENTACION								
28	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, 50% DE PIEDROS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO	M3	23.51	\$ 724.91	2196	0.00	2196	2.71	10.94%	\$
29	REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6MM X 6" E, (PARA ANCHOS MENORES A 3.00 M) INCLUYE: Cimbra de Madera, TRASLAPES, CORTES DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.88 M CON BARRIAS PASAJUNTAS 90° PINTURA Y SILETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.00M) CON BARRIAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 12" DE 70CM DE LONGITUD @ 70CM BARRER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	210.75	\$ 643.02	210.75	0.00	210.75	0.00	100.00%	\$
30	REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6MM X 6" E, (PARA ANCHOS MENORES A 3.00 M) INCLUYE: Cimbra de Madera, TRASLAPES, CORTES DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FINA LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.00M) CON BARRIAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 12" DE 70CM DE LONGITUD @ 70CM BARRER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	71.25	\$ 381.94	7125	0.00	7125	0.00	100.00%	\$
F.3		LIMPIEZA								
31	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	210.91	\$ 7.42	210.75	0.00	210.75	0.16	100.07%	\$

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

Sandy

J. H. M.

G.F.M.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

RANPA EPAZOTES GRANDES										
PRELIMINARES										
0										
G.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJERERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.									
32	M2	360	\$ 12.63	0.00	360.00	360.00	0.00	00.00%	\$	4548.00
33	M3	2.4	\$ 88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$	
G.2	PAVIMENTACION									
34	M3	36	\$ 724.91	0.00	36.00	36.00	0.00	00.00%	\$	26096.76
35	M2	360	\$ 543.02	0.00	360.00	360.00	0.00	00.00%	\$	201487.30
G.3	LIMPIEZA									
36	M2	360	\$ 7.42	0.00	360.00	360.00	0.00	00.00%	\$	2671.20
RANPA LINERO DE TEJAMANIL										
PRELIMINARES										
H.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJERERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.									
37	M2	240	\$ 9.63	240.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$	
38	M3	8.03	\$ 88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00%	\$	
H.2	PAVIMENTACION									
39	M3	36	\$ 724.91	36.00	0.00	36.00	0.00	00.00%	\$	
40	M2	240	\$ 543.02	240.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$	
H.3	LIMPIEZA									
41	M2	240	\$ 7.42	240.00	0.00	240.00	0.00	00.00%	\$	

SUBTOTAL	\$	264,801.96
SALDO CONDONADO	-\$	2,585.40
SUBTOTAL 2	\$	262,216.56
I.V.A.	1%	41,954.65
TOTAL	\$	304,171.21

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente

[Signature]

[Signature]
[Signature]
G.F.R.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

fecha, Fianza numero: 10005-02852-3 con Folio: 1383685, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/212A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **24 de mayo del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.


En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 14:00 horas del dia 24 de mayo del 2021, en, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio (compactación)
4	1	Pruebas De Laboratorio (concreto)

ENTREGA EMPRESA



OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021





SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Arq. Sandy Bell Ruiz Martinez
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES

ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.

LIC. DULCE MARIELA VILLEDAS CABRERA
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

