

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

_	CIPIO PINAL DE AMOLES			LOCALIDAD			AGUA AMARGA	
ROGRAMA FISMDF2018				FONDO			RAMO 33	
NOMBRE DE LA OBRA				"AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA"				
ENTIDAD EJECUT	TORA			MUNICIE	PIO DE PINAL DE A	MOLES, QUERETARO		
MODALIDAD DE EJECUCION		CONTRATO ADMINISTRA		cion	. x]	AVANCE FISICO100%	
FECHA INICIO	25/10/2018	<u> </u>	FECHA TERN	AINO	03/12/201	8	FECHA ACTA	04/12/2018
NO. DE OFICIO I	DE APROBACION	MPA-CPDM	1-FISMDF-SG-	1202-2018	NO. DE C	ONTRATO	MPA-DOP-FISMDF-	-AD-002-2018
ESTRUCTURA	A FINANCIERA	тоти	u.	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIA	VRIOS
	RIZADO	\$	499,293.03			\$ 499,293.03		
CONTRATADO EJERCIDO		\$	499,293.03 499,293.03			\$ 499,293.03 \$ 499,293.03		
	RENCIA	\$	-	<u> </u>		\$ -		
	METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS			
<u> </u>	CANTIDAD	LI DE MEDIDA	CANTIDAD	LL DE MEDIDA	CANTIDAD	II DE MEDIDA	+	
	CANTIDAD 8.00	U. DE MEDIDA PZA	CANTIDAD 413	U. DE MEDIDA HABITANTES	CANTIDAD 8.00	U. DE MEDIDA PZA		
	8.00	PZA RIVERA ENRIQUI	413			PZA C. CESAR OCTAV	IO HERRERA BANII DBRAS PUBLICAS	