



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 29 de agosto de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. **German Flores Reyes** y supervisor de obra Ing. **Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona fisica. **FERNANDO RUIZ MARTINEZ**. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA
Localidad	PUERTO DE ESCANELILLA
No. De contrato	MPA-DOP-FIS MDF-AD-053-2019
Programa	FIS MDF 2019
No. De Obra	SG-06
Monto contratado	\$649,349.65
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FIS MDF-SG-026-2019
Fecha Oficio De Aprobación	ABRIL 2019
Beneficiarios	474 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 02 de julio de 2019 y termino de obra el 29 de agosto de 2019.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$636,102.80 (seiscientos treinta y seis mil ciento dos pesos 80/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(unos)	01/08/19	Del 02/07 /19 Al 01/08/19	\$524,653.18	\$524,653.18
2 (dos) finiq	29/08/19	Del 02/08/19 Al 29/08/19	\$111,449.62	\$636,102.80

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS) FINIQUITO.







SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN		VOLUMEN ACOMULADO	DIFERENCIA	AVANCE %	MONTANTE ESTIMADO
					EST 1	EST FINIQUITO				
AMPLIACION DE L.D. Y RB										
81	Instalación de cerco metálico de 1.80 m de alto y 1.80 m de ancho para su correcta ejecución.	LOTES	100	\$ 2,091.36	100	0.00	100	0.00	100.00%	\$ 2,091.36
82	EXCAVACION DE CEPAS PARA PORTES Y TORRES EN TERRENO NORMAL (TIPO B), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	PZA	7.00	\$ 841.34	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00%	\$ 5,388.18
83	EXCAVACION DE CEPAS PARA RETENIDAS DE ANCLA EN TERRENO NORMAL (TIPO B), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	PZA	8.00	\$ 428.67	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00%	\$ 3,365.36
84	Suministro y colocación de PCL 0-100. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 53,097.55	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00%	\$ 52,380.00
85	Suministro y colocación de PCL 0-400. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 10,737.65	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	\$ 20,454.24
86	Suministro y colocación de FMD-2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	#####	100	0.00	-0.00	0.00	100.00%	\$ 19,332.00
87	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 3,804	8.00	2.00	8.00	0.00	100.00%	\$ 4,452.00
88	Suministro y colocación de AISLADOR 3C. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$ 16.02	9.00	100	9.00	0.00	100.00%	\$ 2,402.84
89	Suministro y colocación de AISLADOR 3J PO. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 756.85	8.00	100	8.00	0.00	100.00%	\$ 6,382.85
90	Suministro y colocación de AISLADOR 3R TETRA 34 10KV. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 545.68	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00%	\$ 6,542.28
91	Suministro y colocación de VARELA PARA TIERRA FISICA 50" O.W. A 3 DOM TS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 878.06	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00%	\$ 8,335.92
92	Suministro y colocación de BARRIL DE ACERO GALVANIZADO DE 1.2 MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 746.92	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00%	\$ -
93	Suministro y colocación de LISTÓN FOSFÓRICO. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 113.35	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	\$ 207.70
94	Suministro y colocación de ALAMBRE C.T.1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	8.00	\$ 252.03	8.00	8.00	22.00	0.00	67.50%	\$ 5,544.00
95	Suministro y colocación de CABLE PARA LED TIPO CORTA 60W 220-10KV CON DRAZO. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 7,562.44	3.00	100	4.00	0.00	100.00%	\$ 30,265.20
96	Suministro y colocación de APATARRA Y OJADA 12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 1,597.02	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	\$ 3,194.04
97	Suministro y colocación de CORTA CIRCUNTO POSIBLE DE 24 90VA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 2,119.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	\$ 4,227.70
98	Suministro y colocación de CABLE DE ALUMINIO ACURSAL 90 SEMI AISLADO. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	580.00	\$ 246.88	580.00	0.00	580.00	0.00	94.4%	\$ 17,316.34
99	Suministro y colocación de CABLE ACUR 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	63.00	\$ 89.72	58.80	0.00	58.80	0.00	93.18%	\$ 6,226.71
20	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANDI (2-3 CAL) 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	85.80	\$ 177.82	85.80	0.00	85.80	0.00	83.0%	\$ 6,584.00
21	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANL (1-5 CAL) 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	25.90	\$ 161.70	88.00	30.00	64.00	0.00	100.00%	\$ 28,800.00
22	Suministro y colocación de CABLE 11KV CALIBRE 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	1.00	\$ 268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	\$ 16,802
23	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE 11KV CALIBRE 12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	24.00	\$ 83.88	24.00	0.00	24.00	0.00	100.00%	\$ 1,509.36
24	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE 11KV CALIBRE 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	2.50	\$ 88.50	3.00	0.30	3.00	0.00	100.00%	\$ 267.54
25	Suministro y colocación de CABLE AG 50" (MM). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	332.00	\$ 73.71	82.00	32.00	224.00	0.00	100.00%	\$ 6,510.4
26	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 61.08	100	0.00	100	0.00	100.00%	\$ 6,108
27	Suministro y colocación de ABRAZADERA BRSMA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
28	Suministro y colocación de ABRAZADERA BRSMA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.66	\$ 165.81	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00%	\$ 33.03
29	Suministro y colocación de ABRAZADERA III. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.66	\$ 165.81	2.00	0.30	2.00	0.00	100.00%	\$ 239.93
30	Suministro y colocación de ABRAZADERA 603. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.09	\$ 104.30	2.80	0.30	3.00	0.00	100.00%	\$ 320.27

G.F.R



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

31	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1BS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$ 162.92	1.00	2.00	11.00	122.22%	\$ 1061.42
32	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 161.69	1.00	1.00	2.00	40.00%	\$ 385.38
33	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3BS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 276.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
34	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.30	\$ 244.51	5.00	1.00	6.30	100.00%	\$ 1467.06
35	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.30	\$ 869.44	2.00	0.00	2.00	66.57%	\$ 1733.88
36	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.90	\$ 862.69	9.00	2.00	11.00	110.00%	\$ 9489.58
37	Suministro y colocación de BASTIDOR B1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5.00	\$ 149.76	5.00	1.00	6.00	120.00%	\$ 896.56
38	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 249.07	4.00	0.00	4.00	100.00%	\$ 990.28
39	Suministro y colocación de TORNILLO 16X63. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 46.11	2.00	0.00	2.00	50.00%	\$ 92.22
40	Suministro y colocación de TORNILLO 16X55. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 50.53	2.00	0.00	2.00	50.00%	\$ 101.06
41	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 16 X 156. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 10.21	4.00	0.00	4.00	100.00%	\$ 40.84
42	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 16 X 108. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	20.00	\$ 124.35	16.00	4.00	20.00	100.00%	\$ 2487.00
43	Suministro y colocación de PLACA 1PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 32.63	42.00	8.00	50.00	500.00%	\$ 1631.50
44	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 35.16	6.00	2.00	8.00	100.00%	\$ 281.28
45	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 44.17	10.00	0.00	10.00	83.33%	\$ 401.70
46	Suministro y colocación de CJO RE. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 87.14	10.00	2.00	12.00	100.00%	\$ 1045.66
47	Suministro y colocación de GRILLETE GA 1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 119.88	5.00	1.00	6.00	75.00%	\$ 899.28
48	Suministro y colocación de TIRANTE T2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 305.80	2.00	0.30	2.00	100.00%	\$ 611.60
49	Suministro y colocación de SOPORTE AP1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 201.57	0.00	1.00	1.00	100.00%	\$ 201.57
50	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 170.45	2.00	0.30	2.00	100.00%	\$ 340.90
51	Suministro y colocación de GUARDA CABO G3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	11.00	\$ 81.89	12.00	7.00	11.00	100.00%	\$ 1,164.48
52	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 249.39	7.00	1.00	8.00	100.00%	\$ 1,995.12
53	Suministro y colocación de GRAPA REMATERAL E. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	11.00	\$ 159.98	13.00	3.00	11.00	85.00%	\$ 1,545.28
54	Suministro y colocación de FLEJE DE ACERO DE 3/4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	ML	4.00	\$ 38.92	5.00	6.00	11.00	275.00%	\$ 428.12
55	Suministro y colocación de HEBILLA PFLEJE DE 3/4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 34.73	5.00	0.00	5.00	125.00%	\$ 138.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G.F.R



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

56	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D. DE 1/4" INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE T. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	100	\$ 493.42	100	0.00	100	100.00%	\$ 493.42
57	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D. DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	100	\$ 427.76	100	0.00	100	100.00%	\$ 427.76
58	Suministro y colocación de TUBO DE 51MM (2"). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 995.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
59	Suministro y colocación de TUBO DE 51MM (2"). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 508.01	100	0.00	100	100.00%	\$ 508.01
60	Suministro y colocación de CONTACTO PARA ALUMBRADO 220V. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 4,932.43	100	0.00	100	100.00%	\$ 4,932.43
61	Suministro y colocación de MUFA DE 1W" INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE F. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 409.33	100	0.00	100	100.00%	\$ 409.33
62	Suministro y colocación de GUARDA LINEAS LARGO CAL. Y0. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 163.71	0.00	4.00	4.00	100.00%	\$ 654.84
63	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/16. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	42.00	\$ 52.24	36.00	6.00	42.00	100.00%	\$ 2,194.38
64	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/16. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 62.43	12.00	2.00	16.00	100.00%	\$ 676.02
65	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL. 2. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 63.91	4.00	0.00	4.00	100.00%	\$ 256.64
66	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 648.72	7.00	1.00	8.00	100.00%	\$ 5,889.76
67	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 428.71	7.00	1.00	8.00	100.00%	\$ 3,439.88
68	Suministro y colocación de GRAPA F BASE RB. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 252.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
69	Suministro y colocación de ALAMBRE A 3-4 ALUMINIO. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	RG	4.00	\$ 334.86	2.00	0.02	2.82	90.50%	\$ 472.80
70	Suministro y colocación de CONECTOR AC 500. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 44.75	0.00	3.00	14.00	93.33%	\$ 655.06
71	Suministro y colocación de CONECTOR AC 504. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 48.98	0.00	3.00	12.00	100.00%	\$ 663.76
72	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 288.44	2.00	1.00	3.00	150.00%	\$ 165.32
73	Suministro y colocación de CONECTOR (PBRCC) LINEA VIVA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 215.31	2.00	1.00	3.00	150.00%	\$ 639.93
74	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 95.65	6.00	1.00	7.00	87.50%	\$ 389.55
75	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR DE 10KVA. 1FASES 1BOQUILLAS TIPO CONVENCIONAL DE OPERACIÓN 0.200V A 220V/27% NORMA "K" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 42,052.01	100	0.00	100	100.00%	\$ 42,052.01
76	Unidad verifcadora para control de servicio (UVS) y el buen funcionamiento del alumbrado público	LOTE	100	\$ 9,968.96	0.00	1.00	100	100.00%	\$ 9,968.96
77	Control de Alumbrado Público y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	LOTE	100	\$ 9,968.96	0.00	1.00	100	100.00%	\$ 9,968.96
78	Transfer y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	LOTE	100	\$ 35,724.11	0.00	1.00	100	100.00%	\$ 35,724.11
SUBTOTAL									\$ 548,364.48
I.V.A.									\$ 87,738.32
TOTAL									\$ 636,102.80

G.F.R



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-12504-5** con el **Folio: 2648475** a la afianzadora: **Aseguradora Aserta S.A. de C.V. Grupo financiero Aserta** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/501A/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **29 de agosto de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 29 de agosto de 2019, en Puerto de Escanelilla, Pinal de Amoles Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Tramites ante CFE
4	1	Reporte Fotografico en CD

ENTREGA EMPRESA

G.F.P.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

FERNANDO RUIZ MARTINEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA