



## ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

Recibi En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del dia 30 de julio de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO SANTA CECILIA Y BARRIO SAN ISIDRO**" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores de obra Ing. **German Flores Reyes**, supervisor de obra **Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz** y por parte de contratista. **FERNANDO RUIZ MARTÍNEZ** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acto De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO SANTA CECILIA Y BARRIO SAN ISIDRO
Localidad	AHUACATLÁN DE GUADALUPE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019
Programa	FISMDF 2019
No. De Obra	SG-115
Monto Contratado	\$418,956.61
Ampliación al monto	\$7,960.94
Oficio De Aprobación. No.	MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019
Fecha Oficio De Aprobación.	ENERO 2019
Beneficiarios	1851 HABITANTES

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 22 de Abril de 2019 y termino de obra el 30 de julio de 2019.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$426,917.55 (CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N.) I.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno)	22/mayo/19	Del 22/Abril/19 Al 22/mayo/19	\$315,948.59	\$315,948.59
2 (dos)	20/junio/19	Del 23/mayo/19 Al 20/junio/19	\$16,596.17	\$332,574.76
3(tres)finq.	30/julio/19	Del 21/junio/19 Al 30/julio/19	\$94,342.79	\$426,917.55

*G.F.R.*



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA**

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019**

**Estado Físico:**

Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 3 (tres) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	V O L U M E N				AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					EST1	EST2	EST3	VOLUMEN ACUMULADO		
<b>RAMA 1 BARrio SANTA CECILIA RECALABRACIÓN</b>										
001	Suministro y colocación de RAYA ALTA PUA. Incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	10.00	\$ 125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
002	Suministro y colocación de RAYA ALTA PUA. Incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	12.00	\$ 131.11	14.00	0.00	0.00	14.00	116.67%	\$ ,555.54
003	Suministro y colocación de RAYA ALTA PUA. Incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	10.00	\$ 118.51	9.00	0.00	0.00	9.00	90.00%	\$ ,106.59
004	Suministro y colocación de RAYA ALTA PUA. Incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	2.00	\$ 167.88	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00%	\$ ,167.88
005	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	1.00	\$ 156.21	2.00	0.00	0.00	2.00	200.00%	\$ ,312.42
006	Suministro y colocación de ABRAZADERA PARA RETENER ACOTADAS (ANILLO 152). Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	2.00	\$ 182.50	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	\$ ,365.00
007	Suministro y colocación de ABRAZADERA PARA RETENER ACOTADAS (ANILLO 152). Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	4.00	\$ 417.25	7.00	0.00	0.00	7.00	175.00%	\$ ,2,954.11
008	Suministro y colocación de ARANDA DE SUSPENSION DE SILICONICO. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	4.00	\$ 295.50	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	\$ ,1,182.00
009	Suministro y colocación de PROTECTOR DE TUBO. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	2.00	\$ 716.12	3.00	0.00	0.00	3.00	150.00%	\$ ,2,148.34
010	Suministro y colocación de ASERRADERO DE SUSPENSION DE SILICONICO. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	8.00	\$ 516.17	6.00	0.00	0.00	6.00	75.00%	\$ ,3,873.34
011	Suministro y colocación de ARANDA AS-4 ALUMINIO. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	40.00	\$ 109.26	45.00	0.00	0.00	45.00	107.50%	\$ ,4,770.45
012	Suministro y colocación de ALARME AS-4 ALUMINIO. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	1.00	\$ 221.76	7.00	0.00	0.00	7.00	78.00%	\$ ,1,753.88
013	Suministro y colocación de ALARME CAL. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	14.00	\$ 236.89	12.00	0.00	0.00	12.00	85.71%	\$ ,2,844.68
014	Suministro y colocación de ARCA CA-3. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	2.00	\$ 614.57	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	\$ ,1,229.04
015	Suministro y colocación de PLATINUM CAL. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	2.00	\$ 1,765.85	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	\$ ,3,531.70
016	Suministro y colocación de BASE SOQUI PARA MEDICIÓN TERMINAL. 100WPS. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	1.00	\$ 510.07	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	\$ ,510.07
017	Suministro y colocación de BASTIDOR B2. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	8.00	\$ 197.85	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	\$ ,1,582.00
018	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	FZA	8.00	\$ 226.14	9.00	0.00	0.00	9.00	112.50%	\$ ,1,933.44
019	Suministro y colocación de CANE CH-60 (TRW CAL. 10). Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	6.00	\$ 221.32	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00%	\$ ,1,327.32
020	Suministro y colocación de CABLE RAYA. Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	55.00	\$ 16.41	95.00	0.00	0.00	95.00	160.00%	\$ ,1,554.05



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA**

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019**

CÓD.	DETALLE DEL EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS ARTICULOS QUE SE ENTREGAN	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%	VALOR	%	VALOR
021	Suministro y colocación de CRUZ CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	63	\$ 14.00	\$ 884.00	29.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	29.00	124.17%	\$ 36.420
022	Suministro y colocación de CRUZ ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	WT	\$ 195.00	\$ 195.00	125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	175.00	89.74%	\$ 14.3325
023	Suministro y colocación de CRUZ ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	WT	\$ 195.00	\$ 195.00	175.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	175.00	89.74%	\$ 15.1050
024	Suministro y colocación de CRUZ ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	WT	\$ 195.00	\$ 195.00	18.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	18.00	36.00%	\$ 1.7840
025	Suministro y colocación de CONECTOR ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PIA	\$ 1.00	\$ 1.00	348.40	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 0.00	0.00%	\$ -
026	Suministro y colocación de CONECTOR DIFRADOR DE ALUMINIO TIPO II, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 30.00	\$ 30.00	11.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	10.00	30.00%	\$ 3.00
027	Suministro y colocación de CONECTOR ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 195.00	\$ 195.00	200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	200.00	100.00%	\$ 20.00
028	Suministro y colocación de CONECTOR ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 195.00	\$ 195.00	200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	200.00	100.00%	\$ 20.00
029	Suministro y colocación de CONECTOR ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 195.00	\$ 195.00	200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	200.00	100.00%	\$ 20.00
030	Suministro y colocación de CONTROL AUTOMÁTICO, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 200.00	\$ 200.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 20.00
031	Suministro y colocación de CONTROL AUTOMÁTICO, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 200.00	\$ 200.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 20.00
032	Suministro y colocación de CORRIENTE ELÉCTRICA FUSIBLE 30A EVA, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
033	Suministro y colocación de CORRIENTE ELÉCTRICA FUSIBLE 30A EVA, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
034	Suministro y colocación de CRUZ CAL. PT-20L, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 300.00	\$ 300.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
035	Suministro y colocación de CRUZ CAL. PT-20L, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 300.00	\$ 300.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
036	Suministro y colocación de CRUZ CAL. PT-20L, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 300.00	\$ 300.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
037	Suministro y colocación de CRUZ CAL. PT-20L, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 300.00	\$ 300.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
038	Suministro y colocación de CRUZ ESTÁNDAR CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
039	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
040	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
041	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL. 1/4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 30.00
042	Suministro y colocación de LAMPARA LED TIPO COMPAÑIA 20W 110V COLOR BLANCO, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 200.00	\$ 200.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 20.00
043	Suministro y colocación de LETÓN FUSIBLE 3A, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 200.00	\$ 200.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 20.00
044	Suministro y colocación de MESA DE 144", INC. 1x1 CONTRA 1 MONITOR DE 17", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 10.00
045	Suministro y colocación de OJO-EL, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 600.00	\$ 600.00	500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 0.00	40.00%	\$ 24.00
046	Suministro y colocación de OJO-EL, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 600.00	\$ 600.00	500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 0.00	40.00%	\$ 24.00
047	Suministro y colocación de RELOJ DIGITAL 100X75MM, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 10.00
048	Suministro y colocación de TUBO DOBLE ROSCA 16 X 407, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 10.00
049	Suministro y colocación de TUBO DOBLE ROSCA 16 X 407, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 10.00
050	Suministro y colocación de TUBO DOBLE ROSCA 16 X 407, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución.	PZA	\$ 1.00	\$ 1.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00%	\$ 10.00



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
**PINAL DE AMOLE**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA**

GERARDO RAMO 33

FISMDF

2019

051	Suministro y colocación de PTA 9x400, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	300	\$ 9,091.12	400	0.00	0.00				36,273.36
052	suministro y colocación de PROTECTOR PARA REFERIDA 11, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	200	\$ 466.11	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00%	0.00	93.22
053	suministro y colocación de REFERIDA ACER CAL 2, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	1000	\$ 59.99	100	0.00	0.00	10.00	100.00%	100.00	776.57
054	suministro y colocación de REFERIDA PESQUERIANO ACER CAL 1, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	204	\$ 48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
055	suministro y colocación en MURALLA PESQUERIANO CINTA PAPEL ALUMINIO, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	926	\$ 56.77	1200	0.00	0.00	1200	100.00%	100.00	516.04
056	suministro y colocación de REFERIDA PESQUERIANO ROLLO PARA REFERIDA PTA 406x516, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	406	\$ 49.39	400	0.00	0.00	400	100.00%	100.00	197.56
057	suministro y colocación de REFERIDA CORTINA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	306	\$ 161.24	300	0.00	0.00	300	100.00%	100.00	325.48
058	suministro y colocación de REFERIDA TIRANTEZ, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	540	\$ 189.12	300	0.00	0.00	300	60.00%	60.00	467.38
059	suministro y colocación de REFERIDA III, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	100	\$ 340.15	100	0.00	0.00	100	100.00%	100.00	340.15
060	suministro y colocación de REFERIDA D. NAGUARITO 18x2MM, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	700	\$ 77.72	600	0.00	0.00	600	88.71%	88.71	407.72
061	suministro y colocación de REFERIDA ARTE CONVENCIONAL 2 RODILLO 100x15 EN A. 1000x240/1000x1000 NORMA E. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	100	\$ 99.610.01	100	0.00	0.00	100	100.00%	100.00	99.610.01
062	suministro y colocación de TUBO CONCRETO 10x10x10 mm, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMD	100	\$ 444.45	100	0.00	0.00	100	100.00%	100.00	444.45
063	suministro y colocación de VARILLA PARA TERRA FIRME 8x10x1000MM, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	100	\$ 564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
064	suministro y colocación de VARILLA PARA TERRA FIRME 8x10x1000MM, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PTA	600	\$ 755.01	300	100	0.00	400	66.67%	66.67	3.101.24
065	DIGAVACION DECAJA PARA POTES Y TORRES BY BRINDO NORWAL (PTO B), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	PTA	400	\$ 452.80	700	0.00	0.00	700	114.75%	114.75	3.109.42
066	DIGAVACION DECAJA PARA RETIRO DE ARENA EN TIRANO NORMAL (PTO B), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	PTA	300	\$ 452.80	400	0.00	0.00	400	300.00%	300.00	1.351.20
067	Indod verificado para la ejecución de servicios (TIR) y el buen funcionamiento del aliviadero (muelle)	LDM	100	\$ 9,104.10	0.00	0.00	100	100	100.00%	100.00	9,104.10
068	Indod verificado para su entrega (capacitación) y el buen funcionamiento de la fuente	LDM	100	\$ 10,688.66	0.00	0.00	100	100	100.00%	100.00	10,688.66
069	Contrato de Alquileres Publicos e pagar cada C.R para su entrega (capacitación) y el buen funcionamiento de lo otro	LDM	100	\$ 9,104.10	0.00	0.00	100	100	100.00%	100.00	9,104.10

**ANTIGUACION DE EL. SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO**

070	ACOMODADIA DOMICILIARIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PTA	200	\$ 1,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
071	SAJANTE A TIERRA DE ACERADO A LA NORMA OFCISUBSANZIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PTA	100	\$ 1,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
072	CABLE AL. EP-100V CAL. (24) 3/0 MARCA CONCUMEX C VIXON, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MTR	35.00	\$ 17.37	0.00	0.00	0.00	47.00	114.29%	114.29	4.548.04
073	CORRECTOR MULTIFUNCIONAL PARA 4 VÍAS MARCA DIASOTONICA O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PTA	400	\$ 212.25	0.00	0.00	0.00	400	100.00%	100.00	84.80
074	REGISTRO DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO Norma CEN 10182 MARCA TWINS O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PTA	100	\$ 2,157.40	0.00	100	0.00	100	100.00%	100.00	215.74
075	REGISTRO DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO Norma CEN 10182 MARCA TWINS O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PTA	100	\$ 2219.00	0.00	100	0.00	100	100.00%	100.00	221.90
076	REFUGIO DE REGISTRO CON BLOQUE-REG-CEM-REFUGIO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PTA	200	\$ 341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
077	TUBO PVC DE 32 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MTR	30.00	\$ 53.97	0.00	0.00	0.00	59.00	121.66%	121.66	3.104.83
078	Tubo Pdiblo de diámetro de 19 mm, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MTR	30.00	\$ 19.63	0.00	10.00	0.00	10.00	40.33%	40.33	257.75
079	Wimles y pines en CFE 2 para fijación, sujetamiento y servir de estabilización de cables.	LDM	100	\$ 29.133.13	0.00	0.00	100	100	100.00%	100.00	29.133.13

SUBTOTAL \$ 366,312.37

I.V.A. \$

TOTAL \$

4. G.F.R.

4. G.F.R.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLE

USO DE FONDO MUNICIPAL 2019-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLE, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-12281-7 con el Folio: 2676775** a la afianzadora: **Aseguradora Aserta S.A. de C.V. Grupo financiero Aserta** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la ley de la obra pública del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebración de este acto, mediante el oficio: **OP/453-B/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de términos de los trabajos ejecutados de fecha de **30 de julio de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del artículo 66 de la ley de obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:00 horas del dia 30 de julio de 2019, Ahuacate de Guadalupe , Pinal de Amoles, Queretaro.**

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019

### ANEXO 1

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUELES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLE

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

### ENTREGA CONTATISTA

ING. FERNANDO RUIZ MARTÍNEZ  
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

### RECIBIDO POR MUNICIPIO

"PINAL DE AMOLE, QUERETARO" LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLE, QRO.

German Flores Reyes  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES

C. Maricela de Santiago Casiano  
C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLE, QRO.

J. Resendiz  
**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS  
TRABAJOS

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019