



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 24 de agosto del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE MESAS DE RAMIREZ, SAN ANTONIO EL PELON, JOYAS DE BUCARELI Y JOYAS DEL DERRAMADERO, EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física Ing. Vicente Salvador Compean. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE MESAS DE RAMIREZ, SAN ANTONIO EL PELON, JOYAS DE BUCARELI Y JOYAS DEL DERRAMADERO, EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI
Localidad	BUCARELI
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-024-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De Obra	PY-140
Monto contratado	\$895,514.75
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-022-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2020
Beneficiarios	500 HABITANTES

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 24 de junio del 2020 y termino de obra el 24 de agosto del 2020.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$895,514.75 (ochocientos noventa y cinco mil quinientos catorce 75/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
	Del	Hasta	Del	A	Hasta		
1(uno).	24/07/2020		24/06/2020	Al	24/07/2020	\$672,667.71	\$672,667.71
2(dos) finiq.	24/08/2020		25/07/2020	Al	24/08/2020	\$895,514.75	\$895,514.75

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBERNADOR MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	V O L U M E N		VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N.º 1	ESTIMACION N.º 2			
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE MESAS DE RAMIREZ, SAN ANTONIO EL PELON, JOVAS DE SUAREZ Y JOVAS DEL BERRANADERO, EN LA LOCALIDAD DE SUAREZ									
RAMPA MESAS DE RAMIREZ									
PRELIMINARES									
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC ESTACAS MOJONERAS BANCOS DE NIVEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	259.22	\$ 13.05	259.22	259.22	100.00%	\$ 3,386.22	
2	CORTE EN MATERIAL TIPO "BT" CON MAQUINARIA INCLUYE TRASPALEO HORIZONTAL HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	38.88	\$ 96.29	38.88	38.88	100.00%	\$ 3,743.76	
3	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INC HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	38.88	\$ 129.32	38.88	38.88	100.00%	\$ 5,027.46	
4	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION PARA CARGA A MANO O MAQUINA FUERA DE LA OBRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	38.88	\$ 55.87	38.88	38.88	100.00%	\$ 2,172.23	
PAVIMENTACION									
5	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO A BASE DE CHOLY (30%) Y GRAVA (70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLES COMPACTADA CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 100% DE SUP Y SIN INC SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	38.88	\$ 540.38	38.88	38.88	100.00%	\$ 21,009.97	
6	PISO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 8 CMs DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 1/2" INCLUYE CIMBRA DE MADERA TRASLAPES CORTES DE PERFORADOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFORZO JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	259.22	\$ 375.51	259.22	259.22	100.00%	\$ 97,357.70	
LIMPIEZA									
7	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCL RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	259.22	\$ 9.28	259.22	259.22	100.00%	\$ 2,405.56	
RAMPA SAN ANTONIO EL PELON									
PRELIMINARES									
8	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC ESTACAS MOJONERAS BANCOS DE NIVEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	259.21	\$ 13.05	259.21	259.21	100.00%	\$ 3,385.89	
9	CORTE EN MATERIAL TIPO "BT" CON MAQUINARIA INCLUYE TRASPALEO HORIZONTAL HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	38.88	\$ 96.29	38.88	38.88	100.00%	\$ 3,743.76	
10	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INC HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	38.88	\$ 129.32	38.88	38.88	100.00%	\$ 5,027.46	
11	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION PARA CARGA A MANO O MAQUINA FUERA DE LA OBRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	38.88	\$ 55.87	38.88	38.88	100.00%	\$ 2,172.23	
PAVIMENTACION									
12	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO A BASE DE CHOLY (30%) Y GRAVA (70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLES COMPACTADA CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 100% DE SUP Y SIN INC SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	38.88	\$ 540.38	38.88	38.88	100.00%	\$ 21,009.97	
13	PISO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 8 CMs DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 1/2" INCLUYE CIMBRA DE MADERA TRASLAPES CORTES DE PERFORADOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFORZO JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	259.21	\$ 375.51	259.21	259.21	100.00%	\$ 97,357.35	
LIMPIEZA									
14	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCL RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	259.21	\$ 9.28	259.21	259.21	100.00%	\$ 2,405.47	

OPERADO RAMO 33
FISIMOF
2020

[Handwritten signature]
G.F.M.

[Handwritten mark]

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

RAMPA JOYAS DE SUCARELI							
PRELIMINARES							
6	6	6	6	6	6	6	6
6	M 2	271.48	\$	33.05	273.48	273.48	100.00%
6	M 3	4101	\$	96.28	4103	4103	100.00%
7	M 3	4101	\$	129.32	4103	4103	100.00%
11	M 3	4103	\$	55.87	4103	4103	100.00%
PAVIMENTACION							
19	M 3	14.94	\$	540.38	34.19	34.19	100.00%
20	M 2	227.00	\$	575.51	267.70	267.70	117.46%
21	M 2	45.78	\$	502.91			110.00%
22	M 2	271.48	\$	9.28	273.48	273.48	100.00%
RAMPA JOYAS DEL DERRAMADERO							
PRELIMINARES							
23	M 2	259.23	\$	33.05	259.23	259.23	100.00%
24	M 3	38.88	\$	96.29	38.88	38.88	100.00%
25	M 1	38.88	\$	129.32	38.88	38.88	100.00%
26	M 1	38.88	\$	55.07	38.88	38.88	100.00%
PAVIMENTACION							
27	M 1	18.85	\$	540.38	18.85	18.85	100.00%
28	M 2	259.23	\$	675.51	259.23	259.23	100.00%
29	M 2	259.23	\$	9.28	259.23	259.23	100.00%


SUMA	\$	21996.36
SE CONDONA	\$	0.89
SUBTOTAL	\$	21995.47
IVA	\$	123,549.28
TOTAL	\$	895,544.75

OPERADO RAMO 33
1 ISMDF
2020

Carro

[Signature]

G.T.A.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 20A43382 y numero de folio: 1327619** a la afianzadora: **Aseguradora DORAMA** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/276A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **24 de agosto del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del día 24 de agosto del 2020, en Bucareli, Pinal de Amoles, Queretaro.


ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Prueba de Concreto
4	1	Prueba de Compactación

ENTREGA EMPRESA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



ING. VICENTE SALVADOR COMPEAN
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO

TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES



ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020