

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 18 de septiembre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LAS LOCALIDADES DE, EL RANCHITO, AGUA FRIA Y EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona fisica. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ, en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LAS LOCALIDADES DE, EL RANCHITO, AGUA FRIA Y EL REFUGIO
Localidad	SAN PEDRO ESCANELA
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-026-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De Obra	PY-149
Monto contratado	\$1,574,116.26
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-024-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO DE 2020
Beneficiarios	850 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 21 de julio del 2020 y termino de obra el 18 de septiembre del 2020.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,574,116.26 (un millón quinientos cuarenta y siete mil ciento diez y seis pesos 26/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	19/08/2020	Del	21/07/2020	Al	19/08/2020	\$1,271,882.09	\$1,271,882.09
2 (dos) finiq.	18/09/2020	Del	20/08/2020	Al	18/09/2020	\$275,234.17	\$1,547,116.26

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS- FINIQUITO).

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020

*[Firma]*  
1  
G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	MU	L O S U M A R I O S			VOLEMEN ACUMULADO	DIFERENCIA	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					EST 1	EST 2	EST 3				
<b>ANDADOR PEATONAL EN AVILA FRAZ</b>											
<b>RAMA DE ACCESO A ESCUELA</b>											
<b>PRELIMINARES</b>											
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO SURCO, ESTABLECIENDO NIVELAS Y MARCHAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MICHORRAS, BANDOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	249.00	\$ 1103	275.91	0.00	0.00	275.91		10.69%	\$ 3,039.00
2	CORTE EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE TRASPALEO HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	24.80	\$ 49.73	27.56	0.00	0.00	27.56		10.64%	\$ 1,370.00
3	CARGA A MAQUINA PARA ACARRIOS REVOLVIMEN EN CAMIONES DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	24.30	\$ 26.61	27.56	0.00	0.00	27.56		10.64%	\$ 733.11
4	ACARRIO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADO POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO O MAQUINA, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	24.90	\$ 33.62	27.56	0.00	0.00	27.56		10.64%	\$ 926.23
<b>PAVIMENTACION</b>											
5	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO A BASE DE CENIZAS (30% Y GRAVA (70% EN AREA DE ARROYO DE CALLES COMPACTADA CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR Y AGUA (EN CASO DEL IMPRESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 50% DE SU P.V.M. INC. SUMINISTRO, ACARRIO Y CARGA DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	37.35	\$ 1,04.37	41.33	0.00	0.00	41.33		10.66%	\$ 4,304.61
6	TRABO DE CONCRETO FIBRO REFORZADO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 CM, INCLUYE CERRAJE DE MADERA, TRIBLAFES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	249.00	\$ 29.43	275.91	0.00	0.00	275.91		10.69%	\$ 8,130.14
<b>LIMPIEZA</b>											
7	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	249.00	\$ 5.77	275.91	0.00	0.00	275.91		10.69%	\$ 1,582.00
<b>ANDADOR PEATONAL JUNTO A CARRETERA</b>											
<b>PRELIMINARES</b>											
8	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO SURCO, ESTABLECIENDO NIVELAS Y MARCHAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MICHORRAS, BANDOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	339.40	\$ 1103	276.00	14.54	0.00	290.56		85.94%	\$ 3,204.66
9	CORTE EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE TRASPALEO HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	19.63	\$ 49.73	42.78	2.95	0.00	45.73		38.69%	\$ 2,274.05
10	CARGA A MAQUINA PARA ACARRIO POR VOLUMEN DE CAMIONES DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	19.63	\$ 29.81	42.78	2.95	0.00	45.73		38.69%	\$ 1,376.86
11	ACARRIO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADO POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO O MAQUINA, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS	M3	19.63	\$ 33.92	42.78	2.95	0.00	45.73		38.69%	\$ 1,537.44
<b>PAVIMENTACION</b>											
12	ARMADO DE CONCRETO FIBRO REFORZADO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADO EN OBRA, CON TAMARCA MARCA DE ARMADO DE 9 MM, ARMADO CON 2 VARELLAS DEL NO. 4, INCL. LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARRIOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, LA ILUMINACION, LA CARGA, EL ACARRIO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO EL RESULTADO Y CERRAJE DE CERRAJE, EL CERRAJE Y CERRAJE.	M1	341.00	\$ 97.97	276.00	0.00	0.00	290.00		85.34%	\$ 28,269.72
13	RELLENO CON MATERIAL INERTE (30%) EN AREA DE ARROYO DE ARROYOS COMPACTADA CON SALARINA Y AGUA AL 50% DE SU P.V.M. INCL. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	75.45	\$ 494.81	75.00	1.28	0.00	74.40		68.83%	\$ 36,867.24
14	TRABO DE CONCRETO FIBRO REFORZADO DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 CM, INCLUYE CERRAJE DE MADERA, TRIBLAFES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE.	M2	99.20	\$ 47.77	98.00	5.29	0.00	104.29		85.26%	\$ 48,280.23
15	REVESTIMIENTO DE CERRAJE CON CONCRETO FIBRO REFORZADO DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 CM, CON UN TALLEZ CERRAJE DE MADERA, TRIBLAFES Y CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE.	M2	19.80	\$ 471.24	98.00	0.00	0.00	204.00		80.89%	\$ 93,932.36
<b>LIMPIEZA</b>											
16	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	339.40	\$ 5.77	276.00	14.54	0.00	290.56		85.94%	\$ 1,676.43
<b>ANDADOR PEATONAL EN EL BARRIO DE ANDADOR PEATONAL AL PARTISON</b>											
<b>PRELIMINARES</b>											
17	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO SURCO, ESTABLECIENDO NIVELAS Y MARCHAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MICHORRAS, BANDOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	340.00	\$ 1103	833.00	0.00	0.00	833.00		110.00%	\$ 3,750.66
18	TRABO EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	36.95	\$ 20.33	84.40	0.00	0.00	84.40		88.07%	\$ 1,729.95
19	REVESTIMIENTO DE CERRAJE CON CONCRETO FIBRO REFORZADO DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 CM, CON UN TALLEZ CERRAJE DE MADERA, TRIBLAFES Y CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE.	LOTES	1.00	\$ 837.08	1.00	0.00	0.00	1.00		100.00%	\$ 837.08
20	SEPARACION A MANO DE OBRA, EN MATERIAL (DE TIPO "B") INCL. TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	6.80	\$ 39.03	6.00	5.00	0.00	6.00		88.50%	\$ 234.81
21	CARGA A MANO O MAQUINA PARA ACARRIO POR VOLUMEN DE CAMIONES DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	77.30	\$ 57.91	84.40	5.00	0.00	89.40		2.9.05%	\$ 4,800.95

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020

*[Handwritten Signature]* 2

G.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

PAVIMENTACION										
22	RELLENO CON MATERIAL SORTE PRODUCTO DE EXCAVACION EN AREA DE AMADOR COMPACTADA CON BALASTRA Y AGUA AL 5% DE SU P.V.S.M. INCL. ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	8.50	\$ 16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
23	MURDOBLINADO PARA ACARREO CON UNO C/PIEDRA DE LA REGION, ARMADA Y JUNTADE CON MORTERO CIMIENTO AREBA. DI. PROPORCION 1:4. INCL. CON MATERIALES, ACARREOS, MANOBRAS LOCALES, ANCLAJES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	40.92	\$ 2,057.60	2.85	17.00	0.00	9.85	48.95%	\$ 60,431.84
24	PRO DE CONCRETO FORTADO 80/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 D/E. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	740.00	\$ 427.08	822.00	0.00	0.00	822.00	110.8%	\$ 395,043.32
LIMPIEZA										
25	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	740.00	\$ 5.77	822.00	0.00	0.00	822.00	110.8%	\$ 4,752.94
ACARREOS										
26	SERVICIO ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CANPA Y MANOBRAS PARA HACER LA ZONA DE PROYECTO PARA FORMADA, INCL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA EJECUCION	TON	86.23	\$ 143.14	97.28	40.80	0.00	238.08	27.73%	\$ 34,078.77
ANCLAJES PEATONALES EN EL REFUGIO										
PRELIMINARES										
27	LIMPIEZA, TRAZO Y MARCADÓN DE TERMINO CON APARATO, TRAMANDO SUPERFICIES SEGUN NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC. SERVICIOS DE LIMPIEZA, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	201.00	\$ 11.03	54.00	172.00	0.00	338.00	66.67%	\$ 3,706.00
28	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, FINA METRO, DISTINTOS CERRAJES (T, INC. TRASLAPES HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	33.75	\$ 58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
29	EXCAVACION A MANO EN COLUMBADO EN MATERIAL, DISTINTOS CERRAJES (T, INC. TRASLAPES HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	32.24	\$ 96.33	15.42	9.84	0.00	45.26	14.03%	\$ 4,485.88
30	CIMBRA A MANERA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOL. 10 TONS, MATERIAL PRODUCTO LOCAL (BALASTRA) Y SERVICIOS, INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (IMPORTE VOLUMEN COMPACTO)	M3	96.97	\$ 28.61	25.42	9.84	0.00	45.26	7.45%	\$ 1,204.37
31	ACARREO DE LOS MATERIALES DE BOMBERO DETERMINADOS POR LA SUPERVISOR, PARA CUBRIR A MANO DE MADERA, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE DISEÑE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES (IMPORTE VOLUMEN COMPACTO)	M3	55.97	\$ 33.02	25.42	9.84	0.00	45.26	7.45%	\$ 1,521.64
PAVIMENTACIONES										
32	MURDOBLINADO PARA ACARREO CON UNO C/PIEDRA DE LA REGION, ARMADA Y JUNTADE CON MORTERO CIMIENTO AREBA. DI. PROPORCION 1:4. INCL. CON MATERIALES, ACARREOS, MANOBRAS LOCALES, ANCLAJES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	66.5	\$ 2,057.60	0.00	6.08	0.00	6.08	22.67%	\$ 3,024.9
33	DEFINICION DE CONDICIONES Y/O DISEÑO CASO DE NIVELACION DE EXISTENTES, TRAZO EN OBRA CON TABLADO DE MARCADÓN DE 10 MM ARMADO CON 7 UNIDADES DEL NO. 4. INCLUYE: LOS MATERIALES CON SU DESPERDICO RESPECTIVO, LOS ACARREOS, LAMINADO DE OBRA Y MANOBRAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE LA OBRA, EL ACARREO, EL VIBRADO, EL VIBRADO, EL VIBRADO Y EL CERRADO DEL DOMINIO, EL HABILITADO Y EL PAVIMENTO DE OBRA, EL CERRADO Y EL VIBRADO	M1	224.00	\$ 322.92	84.00	80.80	0.00	324.80	145.00%	\$ 69,344.42
34	RELLENO CON MATERIAL SORTE PRODUCTO DE EXCAVACION EN AREA DE AMADOR COMPACTADA CON BALASTRA Y AGUA AL 5% DE SU P.V.S.M. INCL. ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	20.16	\$ 46.40	9.86	6.36	0.00	36.64	73.64%	\$ 7,210.28
ANCLAJES PEATONALES EN EL REFUGIO										
PRELIMINARES										
35	RELLENO CON MATERIAL SORTE (CHOY) EN ZANJA COMPACTADA CON BALASTRA Y AGUA AL 5% DE SU P.V.S.M. INCL. EL 50% METRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	1.94	\$ 473.42	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	\$ -
36	PRO DE CONCRETO FORTADO 80/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 D/E. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	10.00	\$ 417.37	32.00	66.00	0.00	98.00	98.00%	\$ 61,829.88
37	REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE FORTADO 80/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTRODOLADA 6X6 D/E CON UN TALLADO 3X100 60 M DE LONGITUD Y OTRO 9.281 06 0.30 M DE LONGITUD, SEGUN SECCION TIPO. INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	56.00	\$ 421.24	10.00	66.00	0.00	136.00	242.86%	\$ 56,612.00
LIMPIEZA										
38	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	201.00	\$ 5.77	3.00	238.08	0.00	249.00	124.03%	\$ 1,417.92
<p style="text-align: right;"><b>SUBTOTAL \$ 1,334,796.27</b>  <b>BALDO CONDONADO -\$ 1,075.36</b>  <b>SUBTOTAL 2 \$ 1,333,720.91</b>  <b>I.V.A. \$ 213,395.35</b>  <b>TOTAL \$ 1,547,116.26</b></p>										

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 20A32170** con el **Folio: 1297963** a la afianzadora: **Aseguradora DORAMA** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/310A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **18 de septiembre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:00 horas del dia 18 de septiembre del 2020, en San Pedro Escanela, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.



G.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**




**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Prueba de Concreto

**ENTREGA EMPRESA**

  
**SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

  
**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAIN**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

  
**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES

  
**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020**