



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 02 de octubre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física Ing. Enrique Montoya Morado. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE ASIGNACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI (SEGUNDA ETAPA)
Localidad	BUCARELI
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-028-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De obra	PY-122
Monto asignado	\$139,943.40
Asignación especial	
Presupuesto de inversión No.	MPA-CPDM-FISMDF-SC-026-2020
Fecha de inicio de ejecución	MARZO 2020
Beneficiarios	500 HABITANTES

PERIODO DE EJECCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 04 de agosto del 2020 y termino de obra el 02 de octubre del 2020.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$139,943.40 (ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos 40/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.


Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno). finiq	02/10/2020	Del	04/08/2020	Al	02/10/2020	\$139,943.40	\$139,943.40

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020

G.F.R.¹



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014, S.C.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	ESTIMACION No. 3			
REANALIZACION DE ENTREGA DE LINEA PILOTO EN LA LOCALIDAD DE RAMO 33										
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAMO 33										
LLENADO DE TANQUE 10 M3 (TANQUE 2)										
CONEXION DE RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL, VÁSTAGO FUO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 50), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION SUA PVA3000-CEA), INCL EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION, ACARREOS Y	PZA	100	\$ 3,808.90	1.00			100	100.00%	\$ 3,808.90
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 3" X 2" DE DIÁMETRO, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 50), INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	100	\$ 1,444.80	1.00			100	100.00%	\$ 1,444.80
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR BRIDADO GBAULT DE 3" DE DIÁMETRO, EXTREMO BRIDADO (ANSI 50), CUERPO DE HIERRO DUCTIL, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA AZUL, EMPAQUES EPDM, TORNILLERIA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSION, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	200	\$ 4,573.70	2.00			200	100.00%	\$ 9,147.40
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 90", INCLUYE PERMITE X, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	300	\$ 140.72	3.00			300	100.00%	\$ 422.16
CONEXION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE 10 M3 (TANQUE 2)										
5	LIQNEA DE 2" X 90", INCLUYE PERMITE X, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	50.97	\$ 8.74	57.09			57.09	112.00%	\$ 387.02
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL, VÁSTAGO FUO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 50), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION SUA PVA3000-CEA), INCL EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION, ACARREOS Y	PZA	100	\$ 3,808.90	1.00			100	100.00%	\$ 3,808.90
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 3" X 3" DE DIÁMETRO, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 50), INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	100	\$ 1,635.02	1.00			100	100.00%	\$ 1,635.02
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR BRIDADO GBAULT DE 3" DE DIÁMETRO, EXTREMO BRIDADO (ANSI 50), CUERPO DE HIERRO DUCTIL, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA AZUL, EMPAQUES EPDM, TORNILLERIA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSION, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	100	\$ 4,573.70	1.00			100	100.00%	\$ 4,573.70
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL TIPO "Y" DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 50); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL; ASIENTO INOXIDABLE ASTM 206; DIAFRAGMA BURBUJA EN NYLON; TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 200 PSI ENCL. FLOTADOR Y LINEA PILOTO DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2" PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION CEA), INCL EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y LO	PZA	100	\$ 13,895.07					0.00%	\$
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 3" X 45", EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 50), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	100	\$ 1,231.44					0.00%	\$
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 3" X 45", INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	3.00	\$ 399.29					0.00%	\$
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 3" X 90", INCLUYE PERMITE X Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 58.153					0.00%	\$
13	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FERRO GALVANIZADO DE 2" CÉDULA 40, A-53, GRABO ROSADO, MCA, LUNA O HERRA, INCLUYE COPIES MCA, CUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANOBRAS LOCALES DE ESTIBA, Y MANOBRAS LOCALES	ML	57.60	\$ 30.145	243.20			243.20	427.22%	\$ 87,904.04
14	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE FERRO GALVANIZADO CÉD. 40, INCLUYE JUNTO, MANOBRAS Y ACARREOS A LOMO DE PERSONAS	M1	57.60	\$ 58.87	128.00			98.00	222.22%	\$ 7,509.76

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020

[Handwritten signature]

G.F.R



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

LLENADO DE TANQUE N° M2 (TANQUE 1) DE LINEA DE CONDUCCION A ESTE TANQUE							
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (76 MM.) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO FUO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM). TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLASTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI; PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION SUAPVA 3000-CEA), INCL. EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION, ACARREOS Y MANOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$3,808.89		0.00%	\$ -
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR BRIDADO-GBAULT DE 3" DE DIAMETRO, EXTREMO BRIDADO (ANSI 150), CUERPO DE HIERRO DUCTIL, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA AZUL, EMPAQUES EPDM, TORNILLERIA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSION, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$4,573.70		0.00%	\$ -
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL DE NIVEL TIPO "Y" DE 3" (76 MM.) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS, ASIENTO INOXIDABLE ASTM 296, DIAFRAGMA BLUNA N/C TRAMPA NYLON, TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLASTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 200 PSI, INCL. FLOTADOR Y LINEA PILOTO DE TUBO GAL. CED. 40 DE 1/2" PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION CEA), INCL. EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, Y LO	PZA	100	\$3,895.07		0.00%	\$ -
ADecuACION DE DESCARGA Y LIEMPIEZA DE TANQUE N° M3 (TANQUE 1)							
DESCARGA							
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (76 MM.) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO FUO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM). TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLASTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI; PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION SUAPVA 3000-CEA), INCL. EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION, ACARREOS Y	PZA	100	\$3,808.89		0.00%	\$ -
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 3" A 150 LBS. INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	\$554.89		0.00%	\$ -
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X 15 CMS. INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	100	\$221.06		0.00%	\$ -
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 60 Gg DE 3" A 2", INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$218.53		0.00%	\$ -
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 90° INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$140.72		0.00%	\$ -
23	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$98.44		0.00%	\$ -
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE 60 Gg DE 2" PUESTO EN OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES	PZA	100	\$283.36		0.00%	\$ -
LIEMPIEZA							
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 3" A 150 LBS. INCLUYE EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	100	\$554.89		0.00%	\$ -
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CEGA BRIDA DE 3" INCL. EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLOS Y TUERCAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P	PZA	100	\$807.94		0.00%	\$ -

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

G.F.R.





**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	ADecuACION DE RED DE DISTRIBUCION DE TAPAJES 2								
27	SUMINISTRO DE NPLE FOGA 4" X 2.5 CM PUESTO EN OBRA.	PZA	100	\$272.82				0.00%	\$ -
28	SUMINISTRO DE REDUCCION BUSHING FOGA DE 4" X 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	100	\$548.14				0.00%	\$ -
29	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAM ETRO. INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$99.44				0.00%	\$ -
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UERCA UNION DE Fo. Ga. DE 2" PUESTO EN OBRA. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	2.00	\$283.36				0.00%	\$ -
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIA. INCLUYE TEE FOGA 2" REDUCCION BUSHING, VALVULA, CONECCIONES PARA KITEC 5M PROM DE MANGUERA KITEC, NPLES Y2X6, Y2X30 Y Y2X60, CODOS, LLAVE DE NARIZ, BASE DE CONCRETO 50X50X10 CM F'C 150 KG/CM 2. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	5.00	\$1879.21				0.00%	\$ -
32	CAJA DE VALVULOS 100 X 25 CM DETALLE EN PLANO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/cm ² LOSAS DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM 2. MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADOS Y APLANADOS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1A, INCLUYE LOS MATERIALES, CMBRA, DALA Y TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU	PZA	100	\$7527.78				0.00%	\$ -
33	CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE Fo DE 50X50 CM S. INCLUYE EL MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ASI COMO LA MANO DE OBRA DE INSTALACION	PZA	100	\$3867.46				0.00%	\$ -
34	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INC TRASPALEO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, AFINE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.11	\$19.86				0.00%	\$ -
35	DEMOLICION A MANO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO O MAMPOTERIA EXISTENTE. INCLUYE APILADO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.58	\$484.57				0.00%	\$ -
36	CORTE DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA PARA PISO HASTA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 5 CM, INCL AGUA PARA LUBRICAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	100	\$26.84				0.00%	\$ -
37	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM 2, DE 5 CM S DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE CMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	102	\$829.10				0.00%	\$ -
38	QUARRACION DE RECCION DE 10 X 20 X 30 CM S DE SECCION; CONCRETO F'C = 200 kg/cm ² . ELABORADO CON REVOLVEDORA. AGREGADO MAXIMO DE 3/4". ARMADA CON 2 VARS DEL NO 3 Y ESTRIBUS DE ALAMBON A CADA 30 CM. INC. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS CMBRA, CMBRADO, DESCMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VARILLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	0.80	\$508.88				0.00%	\$ -
39	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM 2, DE 10 CM S DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INC INCLUYE CMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.39	\$452.45				0.00%	\$ -

SUBTOTAL \$120,640.86
IVA \$19,302.54
TOTAL \$139,943.40

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

G.F.R. *[Signature]*



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, mismo que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Numero de pagare: 03** entregado por Enrique Montoya Morado, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/331A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **02 de octubre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del día 02 de octubre del 2020, en Bucareli, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Garantia de tuberia

ENTREGA EMPRESA

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

[Handwritten signature]
G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



ING. ENRIQUE MONTOYA MORADO
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES



LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020