

**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 05 de octubre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE SAN PEDRO ESCANELA." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física Ing. Enrique Montoya Morado. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS
Localidad	AGUACATE DE SAN PEDRO ESCANELA
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-030-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De obra	PY-173
Monto contratado	\$399,923.77
Aprobación al contrato	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SJ-028-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2020
Beneficiarios	180 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 04 de agosto del 2020 y termino de obra el 05 de octubre del 2020.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$399,929.77 (treientos noventa y nueve mil novecientos veinte y tres pesos 77/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.


Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno). finiq	05/10/2020	Del	04/08/2020	Al	05/10/2020	\$399,929.77	\$399,929.77

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

G.F.R.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA




CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			DIFERENCIA	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N No. 1	ESTIMACION N No. 2	VOLUMEN ACUMULADO			
1	LIMPEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	203.02	\$ 6.79	203.02		203.02	-	100.00%	\$ 1,378.51
2	RETIRO DE MALLA CICLONICA EYISTENTE INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	203.02	\$ 20.59	203.02		203.02	-	100.00%	\$ 4,180.18
3	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 0.5x0.5x2.00M. INCLUYE, EL RETIRO FUERA DE LA OBRA, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU COMPLE Y CORRECTA EJECUCION.	PZA	81.00	\$ 102.15	81.00		81.00	-	100.00%	\$ 8,274.15
4	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC TRASPALO HORIZONTAL EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	100.02	\$ 128.69	100.02		100.02	-	100.00%	\$ 12,871.57
5	DEMOLICION DE ELEMENTO DE CONCRETO A MANO CON MARRO Y CURA, INCLUYE, EL TRASPALO HORIZONTAL DEL MATERIAL A 4.00M TS DE OBTANCIA.	M3	0.38	\$ 360.33	0.38		0.38	-	100.00%	\$ 136.93
6	CARGA A MANO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DEL STD DE LA OBRA, INC LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	55.74	\$ 167.06	55.74		55.74	-	100.00%	\$ 9,317.12
7	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 14, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	75.36	\$ 2,271.02	75.36		75.36	-	100.00%	\$ 166,622.47
8	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% DE SU PVSIM CON APISONADOR VIBRATORIO Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20CM DE ESPESOR, INCL. EL MATERIAL, ACARREOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	44.66	\$ 148.02	44.66		44.66	-	100.00%	\$ 6,613.97
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM, CALIBRE #1, DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION, POSTES DE FO. 90, CAL #1 (48 MM DE DIAMETRO); POSTES DE ESQUINA O REFUERZO CAL #1 (60 MM DE DIAMETRO); POSTE DE BASE CAL #1 (73 MM DE DIAMETRO); PUNTALES CAL #1 (60 MM. DE DIAMETRO); BARRA SUPERIOR CAL #1 DE (38 MM DE DIAMETRO); ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL #2.5, PARA LOS POSTES DE LINEA SE AHOgaran EN PILOTES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 0.40 M DE PROFUNDIDAD POR 0.25 M DE DIAMETRO, PARA POSTES DE ARRANQUE ESQUINEROS, BASES O PUNTALES SE AHOgaran EN PILOTES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 0.60 M DE PROFUNDIDAD POR 0.25 M DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	203.02	\$ 62,185	203.02		203.02	-	100.00%	\$ 12,624,99
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE UNA HOJA DE POSTES DE FO. 90, CAL #1 (60 MM DE DIAMETRO), REVESTIDO DE MALLA CICLONICA CAL #1 PARA VANO DE 1.50x2.00 M, INCL VIZAGRAS TIPO INDUSTRIAL, PAZADOR, HERRAJES, SOLERA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	100	\$ 3,752.17	100		100	-	100.00%	\$ 3,752.17
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DOS HOJAS DE POSTES DE FO. 90, CAL #1 (60 MM DE DIAMETRO), REVESTIDO DE MALLA CICLONICA CAL #1 PARA VANO DE 1.50x2.00 M, INCL VIZAGRAS TIPO INDUSTRIAL, PAZADOR, HERRAJES, SOLERA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	100	\$ 3,938.20	100		100	-	100.00%	\$ 3,938.20
12	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	203.02	\$ 14.77	203.02		203.02	-	100.00%	\$ 2,998.61
SUBTOTAL										\$ 344,761.87
IVA										\$ 55,161.90
TOTAL										\$ 399,923.77

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020


[Handwritten signature]

G.F.A.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, mismo que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Numero de pagare: 03** entregado por Enrique Montoya Morado, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/332A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **05 de octubre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:00 horas del día 05 de octubre del 2020, en Aguacate de San Pedro Escanela, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



ING. ENRIQUE MONTOYA MORADO
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAIMI

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO

TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES

JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020