



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 30 de noviembre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACION EN CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física Manuel Martínez Guzmán en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION EN CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO
Localidad	EL CARRIZALITO
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-042-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De obra	PY-131
Monto contratado	\$1,099,669.51
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-035-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2020
Beneficiarios	180 HABITANTES

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 17 de septiembre del 2020 y termino de obra el 30 de noviembre del 2020.

**Estados financieros:**


Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,099,669.51 (un millón noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 51/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno).	19/10/2020	Del	17/09/2020	Al	19/10/2020	\$461,155.12	\$461,155.12
2(dos) finiq.	30/11/2020	Del	20/10/2020	Al	30/11/2020	\$638,514.39	\$1,099,669.51

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).

ESTADO RAPIDO DE  
FISMDF  
2020



1



SEGURIDAD Y CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	VOLUMEN		AVANCE %	MONTOS ESTIMADO
					ESTIMACION N° 1	ESTIMACION N° 2		
<b>REHABILITACION MECANICA Y PERDIDA MULTIPLE POR FURTO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO</b>								
<b>PRELIMINARES</b>								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZADOR EYES, ESTABLERECHO NIVELER Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJONEAS, DANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN OBRO	M2	587.76	\$ 8.05	587.76		100.00%	\$ 4,731.47
2	BAJISTRO EN LA SUPERFICIE A MAQUINA PARA RETIRAR EL MATERIAL EXISTENTE TIPO "A" SOBRE LA PLATAFORMA EXISTENTE PROYECTO DE DESMILITAMIENTO DE ARRULLO INC. TRASPALCO HORIZONTAL, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	545.01	\$ 3.22	545.01		100.11%	\$ 1,757.83
4	LUBRICACION DE HERRAMIENTA, INCLUYE MATERIAL LA HERRAMIENTA EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 547.66		1.00	100.00%	\$ 547.66
4	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA TIPO "B" INC. TRASPALCO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	162.94	\$ 71.37	134.11		82.31%	\$ 1,1671.43
6	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA TIPO "B" INC. TRASPALCO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	8.58	\$ 356.94			0.00%	\$
6	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO TABLA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APNE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	52.47	\$ 208.87	102.67		110.02%	\$ 11,976.80
7	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO TABLA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "C" A CUALQUIER PROFUNDIDAD DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE APNE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	2.70	\$ 542.54			0.00%	\$
8	CARGA A MANO PARA ACARRIO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	35.23	\$ 113.35	35.32		97.49%	\$ 4,003.52
9	ACARRIO DE LOS MATERIALES DE PERDIDA DE TERMINADOS POR LA SUPERVISION PARA CARGA A MANO (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DEPTNO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES	M3	35.23	\$ 43.44	35.32		97.49%	\$ 1,530.77
<b>CIMENTACION</b>								
10	MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COM UNICION PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTADA CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, EN PROPORTION 1:4, INCL. LOS MATERIALES, ACARRIOS, MANOJERAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	95.10	\$ 2,264.87	95.12		99.98%	\$ 215,434.43
11	DADA DE DESPESER ANTES DE 30X20 CM, CONCRETO EN 170 KG/CM2, LABORAL DE OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 2" ARMADO CON 4 VARILLAS #3 FY-4200 KG/CM2 Y 2 TIRAS #2 20X20 CM, INCL. CUBRIMIENTO, APARTE, HABILITADO Y ARMADO, TRUCOS DE LABORATORIO, LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	100.40	\$ 448.40	95.60		95.22%	\$ 42,666.20
12	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL CHY PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON APISONADOR VIBRATORIO Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, INCL. EL MATERIAL, ACARRIOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	26.77	\$ 88.40	37.09		138.55%	\$ 3,219.41
<b>PAVIMENTACION</b>								
13	RELLENO EN PLATAFORMA CON MATERIAL CHY PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON APISONADOR VIBRATORIO Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, INCL. EL MATERIAL, ACARRIOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	163.71	\$ 480.26	177.98		108.69%	\$ 87,254.02
14	RELLENO EN PLATAFORMA CON MATERIAL CHY Y GRAVA TRIADA COMPACTA AL 95% DE SU PVSIM CON APISONADOR VIBRATORIO Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, INCL. EL MATERIAL, ACARRIOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	118.20	\$ 618.81			95.08%	\$ 72,277.01
15	PISO DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 DE 30 CM DE ESPESOR EN ANCHAS ANCHAS PARA LA DELIMITACION ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 2" INCLUYE LOS MATERIALES, MALLA ELECTROREINFORCADA 6X6 1010, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LOS ACCESOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	618.24	\$ 412.63	618.24		100.00%	\$ 255,104.37
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE DEYORCA PARA LINEAS DE CANCHIA DE BARRIOPUESTO EN UN ANCHO DE 5 CM, DE ACARRIO DETALLE EN PLATAFORMA, INCL. LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	423.60	\$ 30.79			0.00%	\$
<b>HERRERIA</b>								
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAMBORES DE BASKET BALL Y PORTERIA EN CANCHA DE TERREO MULTIPLES MEDIDAS SEGUN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE ACARRIO DE CEMENTO, INCLUYE MATERIALES, HABILITADO, INSTALACION Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAMBOR DE 1.80X1.80 METROS A BASE DE MARGO DE 40X40X120X120 CM, 14 CON ALUMINIO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR, LEXAN POR UNA CARA A BASE DE VINIL AUTADHERENTE, HERRAMIENTA, HERRAMIENTAS, ACCESOS, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$42,788.03	2.00		100.00%	\$ 85,577.26
18	CANCHA DE TUBO HILADO CON UN DIAMETRO DE 1" DE DIAMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD, ANEXA A UN DADO DE CONCRETO DE 1.00X1.00X0.20 DE 40X37X70 CM PARA FUENTE DE CANCHA DE VIBRACION DE ACARRIO DETALLE EN PROYECTO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 507.45	2.00		100.00%	\$ 1,014.90
19	POSTE PARA RED DE VIBRACION A BASE DE TUBO HILADO DE 2.12" DE DIAMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD, ANEXA A UN DADO DE CONCRETO DE 1.00X1.00X0.20 DE 40X37X70 CM PARA FUENTE DE CANCHA DE VIBRACION DE ACARRIO DETALLE EN PROYECTO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 1,765.50	2.00		100.00%	\$ 3,531.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG.	ACT.	COMPLETADO	RECEPCIÓN	VALOR
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE VOLEIBOL PROFESIONAL CON CUERDAS DE ALGODÓN Y REFUERZOS DE LONA INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00	PZA	\$ 914.67	914.67	1.00	1.00	100.00%		914.67
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM CALIBRE 11, DE 2.00 M DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, POSTES DE F.O. 60 DE LINEA CAL 18 (48 MM DE DIÁMETRO), POSTES DE ESQUINA O REFUERZO CAL 16 (60 MM DE DIÁMETRO), POSTE DE BASE CAL 16 (73 MM DE DIÁMETRO), PUNTALES CAL 16 (60 MM DE DIÁMETRO), BARRA SUPERIOR CAL 18 DE (38 MM DE DIÁMETRO), ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL 12.5, TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CAL 12.5, PARA LOS POSTES DE LINEA SE AHOGARAN EN PILOTES DE CONCRETO F'c=160 KG/CM2 DE 0.40 M DE PROFUNDIDAD POR 0.25 M DE DIÁMETRO, PARA POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS, BASES O PUNTALES SE AHOGARAN EN PILOTES DE CONCRETO F'c=160 KG/CM2 DE 0.60 M DE PROFUNDIDAD POR 0.25 M DE DIÁMETRO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	55.15	ML	\$ 678.70	37,430.31	55.15	55.15	100.00%		37,430.31
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 1.00 X 2.00 EN 2 HOJAS DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM CALIBRE 11 DE 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, POSTES DE F.O. 60 DE LINEA CAL 16 (48 MM DE DIÁMETRO), BARRA SUPERIOR E INTERMEDIA CAL 18 DE (38 MM DE DIÁMETRO), ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	1.00	PZA	\$ 1,894.30	1,894.30	1.00	1.00	100.00%		1,894.30
PREPARACION PARA TECHUMBRE										
PRELIMINARES										
23	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	28.90	M3	\$ 206.67	5,967.46	14.04	14.04	48.58%		2,932.53
24	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "C" A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.52	M3	\$ 542.54	824.66	-	-	0.00%		-
25	CARGA A MANO PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	5.96	M3	\$ 113.35	673.77	5.61	5.61	94.13%		636.89
26	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	5.96	M3	\$ 43.34	258.31	5.61	5.61	94.13%		243.14
CIMENTACION										
27	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL CHOY PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M CON APISONADOR VIBRATORIO Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR INCL. EL MATERIAL, ACARREOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	24.46	M3	\$ 86.80	2,123.12	5.43	5.43	22.20%		471.32
28	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	20.28	M2	\$ 197.07	4,000.25	49.67	49.67	244.92%		9,788.47
29	ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 EN DADO (D-1) F'Y= 2530 KG/CM2 INCLUYE EL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	63.12	KG	\$ 42.19	2,663.45	63.13	63.13	100.02%		2,663.45
30	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4, EN ZAPATAS TIPO (Z-1) Y DADOS (D-1), F'Y= 4200 KG/CM2 INCLUYE EL MATERIAL, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILETAS, SOPORTES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	454.80	KG	\$ 38.49	17,497.43	414.43	414.43	91.12%		15,951.41
31	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, ZAPATAS (Z-1), DE 1.20 X 1.20 CMS Y DADOS (D-1), DE 0.40 X 0.40, CON MADERA DE SEGUNDA Y TRIPLEPLAY DE 16 MM DE ESPESOR, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	36.48	M2	\$ 236.65	8,632.80	35.52	35.52	97.37%		8,405.61
32	CONCRETO EN CIMENTACION EN ZAPATAS (Z-1) Y DADOS (D-1), F'c = 250 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA DE 1 SACO, T.M.A. 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, COLOCACION DEL CONCRETO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	6.00	M3	\$ 3,417.77	20,506.62	5.40	5.40	90.00%		18,455.96
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE DIAMETRO 3/4" CON AGROS 7/8" EN DADOS DE ZAPATAS, INCLUYE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	48.00	PZA	\$ 439.74	21,107.52	48.00	48.00	100.00%		21,107.52
LIMPIEZA										
34	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	587.76	M2	\$ 12.05	7,077.11	572.44	572.44	97.39%		6,897.94
										subtotal \$ 947,990.96
										Iva \$ 151,678.55
										total \$ 1,099,669.51

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
G.F.P.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-13314-5 y numero de folio: 2869040** a la afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/409A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **30 de noviembre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del día 30 de noviembre del 2020, en el carrizalito, Pinal de Amoles, Queretaro.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

GFR



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Prueba de Concreto
4	1	Prueba de Compactación

**ENTREGA EMPRESA**

**MANUEL MARTINEZ GUZMAN**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES

**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**

TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**GERMAN RAMO 33**  
FRENTE  
2020