



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 03 de diciembre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION DE CAMINO LOS PINOS-CANTON CUARTA ETAPA"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores y supervisor **Ing. German Flores Reyes**, y por parte de la persona física. **SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACION DE CAMINO LOS PINOS-CANTON CUARTA ETAPA
Localidad	EI CANTON
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-052-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De Obra	PY-218
Monto contratado	\$ 898,309.89
Ampliación al monto	\$ 75,000.00
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-UB-044-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2020
Beneficiarios	178 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 05 de octubre del 2020 y termino el 03 de diciembre del 2020

Estados financieros:


Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ **973,309.89** (novecientos setenta y tres mil trescientos nueve pesos 89/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	03/11/2020	Del	05/10/2020	Al	03/11/2020	\$798,418.79
2 (dos - finiquito)	14/11/2020	Del	15/10/2020	Al	14/11/2020	\$973,309.89

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).

G.F.R.





**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL, 2015-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

[Handwritten signature]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					EST 1	EST 2	VOLUMEN ACOMULADO		
PRELIMINARES									
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE OBRA AL BANCOS DE DESPERDICIO, INDICADO POR EL MUNICIPIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	1350.00	21.50	2790.00	700.00	3490.00	254.04%	\$ 73,199.70
EXCAVACIONES									
2	CORTE EN MATERIAL TIPO C CON MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	1770.07	216.40	3800.78	283.40	2084.18	117.75%	\$ 451,416.00
3	CORTE EN MATERIAL TIPO B CON MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	2,655.10	1198	3172.44	370.20	3542.64	58.09%	\$ 203,558.03
TERRAPLENES									
4	TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, MEDIANTE BANDEO DE EXCAVADORA, INCLUYE, MATERIALES MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	308.95	38.21	2799.66	697.00	2876.66	93.11%	\$ 10,793.88
SUBTOTAL								\$	840,630.19
SALDO CONDONADO								-\$	1,569.94
SUBTOTAL 2								\$	839,060.25
I.V.A.								\$	134,249.64
TOTAL								\$	973,309.89

[Handwritten signature]

G.F.R.

OPERADO RAMO 33
FISICOF
2017

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-13363-7** con el **Folio: 2895823** a la afianzadora: **ASERTA** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/415A/2020**


Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **03 diciembre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:00 horas del dia 03 de diciembre del 2020, en El Canton, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD



G.F.M.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA



SANDY BELL RUIZ MARTINEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO




C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES



ING. GERMAN FLORES REYES
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO P.M.O. 33
FISIMOF
2020