



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 03 de noviembre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores y supervisor **Ing. German Flores Reyes**, y por parte de la persona física **SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

<b>REHABILITACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA</b>
<b>LIMON DE LA CRUZ</b>
<b>MPA-DOP-FISMDF-AD-053-2020</b>
<b>FISMDF 2020</b>
<b>PY-219</b>
<b>\$ 398,673.23</b>
<b>MPA-CPDM-FISMDF-UB-045-2020</b>
<b>MARZO DE 2020</b>
<b>37 HABITANTES</b>

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 02 de octubre del 2020 y termino el 31 de octubre del 2020

**Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$398, 673.23 (trescientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y tres pesos 23/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(un) finiquito	03/11/2020	Del 02/10/2020 Al 31/10/2020	\$398, 673.23	\$398, 673.23

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (uno – FINIQUITO).

G.F.R

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020**



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					EST 1	EST 2	VOLUMEN ACOMULADO		
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MQUIONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO, INDICADO POR EL MUNICIPIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1794.00	\$ 11.90	1605.00		1605.00	89.46%	\$ 30,334.50
2	CORTE EN MATERIAL TIPO C CON MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	711.73	\$ 258.35	232.23		232.23	32.31%	\$ 59,996.62
3	CORTE EN MATERIAL TIPO B CON MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	711.73	\$ 1194	744.75		744.75	242.75%	\$ 177,858.82
4	TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR, MEDIANTE BANDEO DE EXCAVADORA, INCLUYE, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	997.37	\$ 50.96	485.86		485.86	48.88%	\$ 75,718.43
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$</b>	<b>343,910.37</b>
<b>SALDO CONDONADO</b>								<b>-\$</b>	<b>226.55</b>
<b>SUBTOTAL 2</b>								<b>\$</b>	<b>343,683.82</b>
<b>I.V.A.</b>								<b>\$</b>	<b>54,989.41</b>
<b>TOTAL</b>								<b>\$</b>	<b>398,673.23</b>

**Fianza De Garantía:**


Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **PAGARE número: 02** con el **Folio: 02** a la afianzadora: **PAGARE** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/362A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **03 de noviembre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandoce el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal

G. F. R.

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020**



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del día 03 de noviembre del 2020, en Limon de la Cruz, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020

G.F.R



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### ENTREGA EMPRESA

**SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAIMI**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

*GERMAN FLORES REYES*  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES

**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

*GERMAN FLORES REYES*  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020