



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del día 15 de noviembre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACION DE CALLAE ZARAGOZA TRAMO 2 (BAJO PUENTE)"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores y supervisor **Ing. German Flores Reyes**, y por parte de la persona física. **SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION DE CALLAE ZARAGOZA TRAMO 2 (BAJO PUENTE)
Localidad	AHUCATLAN DE GUADALUPE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-061-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De Obra	PY-224
Monto contratado	\$ 49,763.30
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SC-053-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2020
Beneficiarios	1714 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 27 de noviembre del 2020 y termino el 15 de diciembre del 2020

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 49,763.30 (cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y tres 03/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno - finiquito)	15/12/2020	Del 27/11/2020 Al 15/12/2020	\$ 49,763.30	\$ 49,763.30

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (uno – finiquito).

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

X

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN		AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION (1 - FINIQUITO)	VOLUMEN ACOMULADO		
<b>PRELIMINARES</b>								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJONERAS, BANDOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN EDIFIC	M2	8.40	7.83	8.40	8.40	100.00%	\$ 59.88
2	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC. TRASPALO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	6.30	77.47	6.30	6.30	100.00%	\$ 486.06
3	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	6.30	20.65	6.30	6.30	100.00%	\$ 150.10
4	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO O MAQUINA, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	6.30	39.80	6.30	6.30	100.00%	\$ 250.74
<b>ESTRUCTURA</b>								
6	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	8.40	137.88	8.40	8.40	100.00%	\$ 1,556.60
7	CARRIL DE CONCRETO ARMADO SECCION U INTERIOR 90*70 CM, SEGUN PROYECTO, CON PISO DE ESPESOR 5 CM, Y MUROS DE ESPESOR 20 CM, ARMADO ACERO TRANSVERSAL DISPOSICION EN U CON 10 VARILLA # 3/8 EN DOS PARRILLAS EN MUROS, UNA EN PISO, ACERO LONGITUDINAL 24 VARILLAS # 3/8 EN DOS PARRILLAS EN MUROS Y UNA EN PISO, GANCHO EN V CON ACERO # 2 @ 40 EN MUROS, Y GANCHO EN C CON VARILLA # 3 @ 20 CM, SEGUN PROYECTO, CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, INCL. CIMBRA UNA CARA EN MUROS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M	6.85	900.53	6.85	6.85	100.00%	\$ 6,188.83
8	MURO CAMBICERO DE CONCRETO ARMADO, ESP = 20 CM, CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA # 3 @ 20 CM EN DOS PARRILLAS INCL. CIMBRA UNA CARA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M	0.66	638.69	0.66	0.66	100.00%	\$ 421.54
9	SUMINISTRO Y COLOCACION CONTRAMARCO DE DOLIE ANGILO, L1 1/4"x2 1/2", CON PIELANCLA DE ANGILO L1 1/4"x1" DE 15 CM, @ 900 MM SEGUN PROYECTO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M	13.70	391.31	13.70	13.70	100.00%	\$ 5,360.96
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE ACERO AL CARBON, PISO DE 915 MM, W82-10 SOLERA DE 1/4"x2 1/2" @ 50 MM CENTRO A CENTRO, ATESADOR DE REDONDO DE 3/8", CON BASTIDOR O REMATE DE SOLERA DE 1/4"x2 1/2", EN MODULOS DE 915x900 MM O SIMILAR EN ANCHO, LONGITUD DE 915 NO MODIFICABLE, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M	6.85	4,215.56	6.85	6.85	100.00%	\$ 28,862.89
<b>SUBTOTAL</b>							\$	<b>42,899.40</b>
<b>I.V.A.</b>							\$	<b>6,863.90</b>
<b>TOTAL</b>							\$	<b>49,763.30</b>

*[Handwritten signature]*

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **PAGARE**, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **PAGARE No. 2** que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/431A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **15 de diciembre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 14:00 horas del día 15 de diciembre del 2020, en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.


Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra






**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ENTREGA EMPRESA**



**SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**



**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
SUPERVISOR DE OBRAS

