



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 22 de Junio de 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez, y por parte de la contratante ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2020
Programa	FISMDF 2020
No. De Obra	MPA-CPDM-FISMDF-SG-007-2020
Monto contratado	\$ 223,727.94
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-007-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO DE 2020
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 05 de junio de 2020 y termina de obra el 19 de junio de 2020.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 223,727.94 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 94/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(un) FIN	22/06/2020	Del 05/06 /2020 Al 19/06/2020	\$223,727.94	\$223,727.94





**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 01942017

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N No. 1	ESTIMACION N No. 2	VOLUMEN ACUMULADO		
"REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE ESCABELLA									
1	Suministro y colocacion de AISLADOR IC Incluye Equipo material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	PZA	800	\$17.14	15.00		15.00	83.33%	\$ 1,371.20
2	Suministro y colocacion de VARILLA PARA TIERRA COOPERVELD DE 5/8" Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	PZA	100	\$428.20	1.00		1.00	100.00%	\$ 428.20
3	Suministro y colocacion de LISTON FUSIBLE Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	PZA	600	\$17.33	6.00		6.00	100.00%	\$ 103.98
4	Suministro y colocacion de ALAMBRE DE COBRE CALBRE 4 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	KG	950	\$434.46	9.50		950	100.00%	\$ 4,127.37
5	Suministro y colocacion de APARTARRAYOS DE 1KV Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	PZA	600	\$180.34	6.00		6.00	100.00%	\$ 1,082.04
6	Suministro y colocacion de CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5KV Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	PZA	600	\$2,555.65	6.00		6.00	100.00%	\$ 15,333.90

SECRETARÍA MUNICIPAL 30
11/03/2018
11:00



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

7	Suministro y colocación CABLE NEUTRANEL 24 CALIBRE #0-2 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	ML	120.00	\$ 3197	120.00	120.00	100.00%	\$	16,824.40
8	Suministro y colocación CABLE NEUTRANEL 14 CALIBRE 8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	ML	109.00	\$ 42.22	109.77	109.77	100.77%	\$	4,634.48
9	Suministro y colocación CABLE THW CALIBRE #0 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	ML	18.00	\$ 247.88	18.00	18.00	100.00%	\$	4,461.84
11	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 205.46	3.00	3.00	100.00%	\$	616.38
12	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 260.86	6.00	6.00	100.00%	\$	1,565.16
13	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS MA incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 374.39	6.00	5.00	83.33%	\$	1,871.86
14	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	10.00	\$ 235.70	10.00	10.00	83.33%	\$	2,357.00
16	Suministro y colocación de CRUCETA PT 200 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 1012.58	3.00	3.00	100.00%	\$	3,037.74
18	Suministro y colocación de BASTIDOR B3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 367.50	5.00	5.00	125.00%	\$	1,837.50
17	Suministro y colocación de TORNILLO MACUNA 6X63 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 68.80	6.00	6.00	100.00%	\$	417.90
18	Suministro y colocación de PLACA PC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 64.36	6.00	6.00	100.00%	\$	386.16
19	Suministro y colocación de SOPORTE CVI incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 335.74	6.00	6.00	100.00%	\$	2,014.44
20	Suministro y colocación de GUARDACABO G3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	5.00	\$ 58.56	5.00	5.00	100.00%	\$	282.75
26	Suministro y colocación de REMATE ACSR 2 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 168.22	7.00	7.00	175.00%	\$	1,107.54





**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

27	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CALIBRE 4 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	200	\$234.73	1.49	1.49	74.50%	\$	349.75
28	Suministro y colocación de CONECTOR ACS08 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	800	\$57.73	7.00	7.00	87.50%	\$	461.81
29	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO Y0 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	600	\$289.05	6.00	6.00	100.00%	\$	1734.30
30	Suministro y colocación de CONECTOR PERICO incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	500	\$274.48	6.00	6.00	100.00%	\$	1646.88
31	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VARILLA incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1100	\$78.98	11.00	11.00	100.00%	\$	868.78
32	Suministro y colocación TRANSFORMADOR D1 0kVA 2 FASES 2 BOQUILLAS TIPO CONVENCIONAL DE OPERACION 15,200V A 220/127V NORMA "K" incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	300	\$3687.151	3.00	3.00	100.00%	\$	11084.53
SUBTOTAL									\$192,866.91
IVA									\$30,859.03
TOTAL									\$223,725.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
OPORTUNIDAD
1 MARZO 4
2021



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


Fianza De Garantía:


Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **PAGARE** con el **Folio: 02** a la afianzadora:..... fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/175-A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **22 de Junio de 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:00 horas del día 22 de junio de 2020, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.





SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 10-9-2007

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1


RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

ENTREGA EMPRESA

ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


C. CESAR OCTAVIO HERBERA BANI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES


C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.


ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

