



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 25 de marzo del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Brígido Rivera Diaz. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

| DATOS DE APROBACIÓN | |
|----------------------------|---|
| Nombre de la obra | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL |
| Localidad | QUIRAMBAL |
| No. De contrato | MPA-DOP-FISMDF-AD-001-2021 |
| Programa | FISMDF 2021 |
| No. De Obra | PY-170 |
| Monto contratado | \$344,123.65 |
| Ampliación al monto | |
| Oficio De Aprobación. No. | MPA-CPDM-FISMDF-SG-001-2021 |
| Fecha Oficio De Aprobación | MARZO 2021 |
| Beneficiarios | 150 HABITANTES |

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 11 de marzo del 2021 y termino de obra el 25 de marzo del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$344,123.65 (trescientos cuarenta y cuatro mil ciento veinte y tres pesos 65/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

| Estimación no. | Fecha | Periodo de ejecución | Monto estimado: | Monto acumulado: |
|----------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| 1(uno) finiq. | 25/03/2021 | Del 11/03/2021 Al 25/03/2021 | \$344,123.65 | \$344,123.65 |

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

 1

 G.F.R



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATADO | PU | VOLÚMEN | | | AVANCE % | IMPORTE ESTIMADO | | | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ESTIMACIO N N° 1 | ESTIMACIO N N° 2 | VOLUMEN ACOMULADO | | | | | | | | |
| "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJOS PREVIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Excavación de cepas para postes, tornos y/o retenedores en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 4.00 | \$588.43 | 4.00 | | 4.00 | 100.00% | \$ 2,353.72 | | | | | | |
| 2 | Gestionamiento de obra inconclusa ante CFE, para su recepción y conexión a la red de energía eléctrica. | TRAMITE | 100 | \$12,068.63 | 1.00 | | 100 | 100.00% | \$ 12,068.63 | | | | | | |
| 3 | Revisión de postes, así como la rotulación y enumeración de acuerdo a proyecto. | PZA | 16.00 | \$180.38 | 16.00 | | 16.00 | 100.00% | \$ 2,886.08 | | | | | | |
| 4 | Colocación de numeros económicos designados por CFE en transformadores. | PZA | 3.00 | \$225.46 | 3.00 | | 3.00 | 100.00% | \$ 676.38 | | | | | | |
| 5 | Revisión en campo de transformador autoprotegido de 10 kva, de acuerdo a la normativa de CFE. Verificación y valoración de componentes y hermaje de transformador, que cumplen con los lineamientos normativos de CFE, así como la revisión de su correcta ejecución. | PZA | 2.00 | \$1,362.77 | 2.00 | | 2.00 | 100.00% | \$ 2,725.54 | | | | | | |
| 6 | Revisión en campo de transformador autoprotegido de 15 kva, de acuerdo a la normativa de CFE. Verificación y valoración de componentes y hermaje de transformador, que cumplen con los lineamientos normativos de CFE, así como la revisión de su correcta ejecución. | PZA | 100 | \$1,362.77 | 1.00 | | 100 | 100.00% | \$ 1,362.77 | | | | | | |
| 7 | Revisión en campo de corta circuitos fusible, de acuerdo a la normativa de CFE. Verificación y valoración de los componentes del equipo de seccionamiento, que cumplen con los lineamientos normativos de CFE. | PZA | 100 | \$541.11 | 1.00 | | 100 | 100.00% | \$ 541.11 | | | | | | |
| 8 | Revisión en campo de estructuras de posta para soportar líneas de media tensión, de acuerdo a la normativa de CFE. Verificación y valoración de los componentes y hermaje en estructuras, que cumplen con los lineamientos normativos de CFE, así como la revisión de su correcta ejecución. | PZA | 8.00 | \$901.84 | 18.00 | | 18.00 | 100.00% | \$ 16,233.12 | | | | | | |
| 9 | Revisión en campo de estructuras de posta para soportar líneas de baja tensión, de acuerdo a la normativa de CFE. Verificación y valoración de los componentes y hermaje en estructuras, que cumplen con los lineamientos normativos de CFE. | PZA | 11.00 | \$901.84 | 11.00 | | 11.00 | 100.00% | \$ 9,920.24 | | | | | | |
| 10 | Revisión en campo de estructuras de anclaje en poste (retenidas), de acuerdo a la normativa de CFE. Verificación y valoración de los componentes y hermaje en estructuras, que cumplen con los lineamientos normativos de CFE. | PZA | 17.00 | \$676.38 | 17.00 | | 17.00 | 100.00% | \$ 11,498.63 | | | | | | |
| 11 | Desenergización de líneas eléctricas para la realización de trabajos complementarios, así como la conexión de la nueva linea de conducción. Incluye: Energización de la linea una vez terminados los trabajos, equipo, herramienta, mano de obra, etc. Lo necesario para su completa y correcta ejecución. | LOTE | 100 | \$8,737.54 | 1.00 | | 100 | 100.00% | \$ 8,737.54 | | | | | | |
| 12 | Podar de Arboles. Incluye: Retiro de ramas de la zona arbolada para evitar contacto con la linea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | LOTE | 100 | \$7,881.23 | 1.00 | | 100 | 100.00% | \$ 7,881.23 | | | | | | |
| POSTERIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Suministro y colocación de PISO-U-750. Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en capa, vaciado de concreto ciclopico en capa, plomado, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su ANCLAJES Y RETENIDAS | PZA | 1.00 | \$14,373.39 | 1.00 | | 1.00 | 100.00% | \$ 14,373.39 | | | | | | |
| 3 RETENIDAS DE DOBLE ANCLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 6.00 | \$174.87 | 6.00 | | 6.00 | 100.00% | \$ 1,049.22 | | | | | | |
| 15 | Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 3.00 | \$541.68 | 3.00 | | 3.00 | 100.00% | \$ 1,625.04 | | | | | | |
| 16 | Suministro y colocación de CABLE AG 5/18" (8M M). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | MTS | 90.00 | \$58.64 | 90.00 | | 90.00 | 100.00% | \$ 5,277.80 | | | | | | |



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLE

Gobierno Municipal 2016-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

| ARTICULO | DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO | MEDIDA DE CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | VALOR EN PESOS |
|---------------------------------|--|--------------------|----------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | DETALLE DE VALORES |
| 17 | Suministro y colocación de GUARDACABO 03. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 6.00 | \$ 103.26 | 6.00 | 100.00% | \$ 623.88 |
| 18 | Suministro y colocación de PERNO ANCLA 01A. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 3.00 | \$ 484.70 | 3.00 | 100.00% | \$ 1454.10 |
| 19 | Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 3.00 | \$ 50.00 | 3.00 | 100.00% | \$ 150.00 |
| 20 | Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 3.00 | \$ 522.38 | 3.00 | 100.00% | \$ 1567.14 |
| 21 | Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P/S/B. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 8.00 | \$ 196.00 | 18.00 | 100.00% | \$ 3,528.00 |
| 22 | Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P/R A S/B. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 8.00 | \$ 102.41 | 8.00 | 100.00% | \$ 819.28 |
| 8 CONDUCTORES | | | | | | | |
| 23 | Suministro y colocación de CABLE ACSR 00. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | KG | 75.00 | \$ 160.04 | 75.00 | 100.00% | \$ 12,000.00 |
| RETIROS Y REUBICACIONES | | | | | | | |
| 24 | Retiro de poste desmonte, manejo, carga y descarga en plataforma con maniobras de grúa desde sitio de obra hasta almacenaje de CFE para su entrega, retiro en caja con material de transporte, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 100 | \$ 3,954.26 | 1.00 | 100.00% | \$ 3,954.26 |
| 25 | Retiro de poste desmontamiento y reubicación en estructuras de media tensión, baja tensión, retenedores y/o estructuras de alumbrado, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacenaje de CFE para su entrega, retiro en caja con material de transporte, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 3.00 | \$ 1240.96 | 3.00 | 100.00% | \$ 3,722.88 |
| 26 | Retiro de poste desmontamiento y reubicación en estructuras de media y baja tensión (metros por número de hilos). Incluye: desmontamiento y retiro de cable, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacenaje de CFE para su entrega, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | M | 300.00 | \$ 80.21 | 300.00 | 100.00% | \$ 24,063.00 |
| 27 | Retiro de poste desmontamiento y reubicación en estructuras de media y baja tensión (metros por número de hilos). Incluye: desmontamiento, anillado, colocación, tensionado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | M | 80.00 | \$ 75.06 | 188.00 | 100.00% | \$ 14,361.00 |
| 28 | Retiro de poste desmontamiento y reubicación en estructuras de media tensión, baja tensión, retenedores y/o estructuras de alumbrado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 100 | \$ 676.39 | 1.00 | 100.00% | \$ 676.39 |
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | | |
| 29 | Tensionamiento de cable AG en retendedores. Incluye: Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 6.00 | \$ 800.04 | 6.00 | 100.00% | \$ 4,800.00 |
| 30 | Suministro y colocación de conectores estribo y perno para complemento de transformador. Incluye: Retiro y sustitución de conectores obsoletos en transformador, conectores, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 180 | \$ 1,258.72 | 1.00 | 100.00% | \$ 1,258.72 |
| 31 | Suministro y colocación intensificador de tierra en sistema de tierra y sistema de tierra delta. Incluye: Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación. | PZA | 5.00 | \$ 630.20 | 5.00 | 100.00% | \$ 3,150.00 |
| 32 | Prueba en terreno de tierra y sistema de tierra. Medición de la resistividad del suelo natural del sitio en contacto directo con los electrodos de puesta a tierra mediante el uso de un ohmímetro, para verificación del buen funcionamiento y desmontamiento y sustitución de red de alumbrado público. Incluye: Material complementario para el buen funcionamiento de las luminarias, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 6.00 | \$ 676.39 | 6.00 | 100.00% | \$ 4,056.34 |
| 33 | Revisión y adecuación de controles de alumbrado público. Incluye: Material complementario, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 10.00 | \$ 424.32 | 13.00 | 100.00% | \$ 5,516.16 |
| 34 | Revisión y adecuación de controles de alumbrado público. Incluye: Material complementario, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | PZA | 3.00 | \$ 630.46 | 3.00 | 100.00% | \$ 1,891.38 |
| 35 | Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL 190 CAL 0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | MT | 720.00 | \$ 54.05 | 720.00 | 100.00% | \$ 38,880.00 |
| 36 | Limpieza, limpieza y alisado de detalles en campo para la entrega de obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. | LOTE | 100 | \$ 7,505.94 | 1.00 | 100.00% | \$ 7,505.94 |
| TRÁMITES | | | | | | | |
| 37 | Unidad verificadora para contrato de servicio (BME) y el buen funcionamiento del alumbrado público. | TRAMITE | 3.00 | \$ 8,000.41 | 3.00 | 100.00% | \$ 24,000.23 |
| 38 | Contrato de Alumbrado Público (BEP) y pago ante CFE para la entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra. | TRAMITE | 3.00 | \$ 7,054.74 | 3.00 | 100.00% | \$ 21,164.22 |
| 39 | Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, concesión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE. | TRAMITE | 100 | \$ 10,000.00 | 1.00 | 100.00% | \$ 10,000.00 |

SUBTOTAL \$ 296,608.32

IVA \$ 47,448.33

TOTAL \$ 344,056.65

J.M.

G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **pagare número: 03**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Pública del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebración de este acto, mediante el oficio: **OP/113/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de términos de los trabajos ejecutados de fecha de **25 de marzo del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepción física, misma que una vez leída por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 25 de marzo del 2021, en El Quirambal, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

| Unidades | | Descripción |
|----------|---|------------------------------------|
| 1 | 1 | Tomos De Bitácora De Obra |
| 2 | 1 | Planos De Metas Finales (As Built) |

ENTREGA EMPRESA

Juan G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

BRIGIDO RIVERA DIAZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA