

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 16 de marzo del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES
Localidad	HUAJALES
No. De contrato	MPA-DOP-FIS MDF-AD-002-2021
Programa	FIS MDF 2021
No. De Obra	PY-177
Monto contratado	\$78,734.18
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FIS MDF-SG-002-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	187 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 11 de marzo del 2021 y termino de obra el 16 de marzo del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$78,734.18 (setenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 18/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(un) finiq.	16/03/2021	Del	11/03/2021	Al	16/03/2021	\$78,734.18	\$78,734.18

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO - FINIQUITO).

OPERADO RAMO 33
FIS MDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N.º 1	ESTIMACION N.º 2	VOLUMEN ACUMULADO		
"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES									
PREVI	TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS								
CEPA	Elaboración de copias para postes, torres y/o estructuras en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	Pieza	100	\$67.196	1.00		100	100.00%	\$ 67.196
P	POSTERÍA								
TM3-09-100	Suministro y colocación de torre metálica sencilla de 04 metros. Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en el emplazamiento de concreto en obra y armado mano de obra herramienta.	Pieza	100	\$30.962.02	1.00		100	100.00%	\$ 30.962.02
R.T.	BAJA TENSION								
R2-T	ESTRUCTURAS EN TORRE								
A0BS	Suministro y colocación de abrazadera 0 BS Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	2.00	\$204.67	2.00		2.00	100.00%	\$ 409.34
A0BSM A	Suministro y colocación de abrazadera anillo 0 BS MA. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$263.54	1.00		100	100.00%	\$ 263.54
BS3	Suministro y colocación de tensor BS Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$402.70	1.00		100	100.00%	\$ 402.70
AAC	Suministro y colocación de anclador tipo correa de polietileno IC. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	3.00	\$63.91	3.00		3.00	100.00%	\$ 191.73
RAC2R2	Suministro y colocación de remate para AC2R calibre 2. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$80.87	1.00		100	100.00%	\$ 80.87
AS-4	Suministro y colocación de alambre de aluminio suave del calibre 4. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Kilogramo	0.30	\$239.06	0.30		0.30	100.00%	\$ 71.72
CP	COMPLEMENTO ESTRUCTURAS								
A0BS	Suministro y colocación de abrazadera 0 BS Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	2.00	\$204.67	2.00		2.00	100.00%	\$ 409.34
A0BSM A	Suministro y colocación de abrazadera anillo 0 BS MA. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$263.54	1.00		100	100.00%	\$ 263.54
RAC2R2	Suministro y colocación de remate para AC2R calibre 2. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$80.87	1.00		100	100.00%	\$ 80.87
CAC504	Suministro y colocación de conector tipo de aluminio tipo H para AC2R 70 (AC504) Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	4.00	\$43.62	4.00		4.00	100.00%	\$ 174.48
AC506	Suministro y colocación de conector tipo de aluminio tipo H (AC506) Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	2.00	\$43.62	2.00		2.00	100.00%	\$ 87.24
S.P	SISTEMAS DE PROTECCIÓN								
TIERRA X	SISTEMA DE TIERRA X								
CE50	Suministro y colocación de conector de cobre para electrodo de 5/8". Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$83.81	1.00		100	100.00%	\$ 83.81
ET58	Suministro y colocación de electrodo para tierra de 5/8" y 3 metros de longitud Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	100	\$456.89	1.00		100	100.00%	\$ 456.89
CAC508	Suministro y colocación de conector tipo de aluminio tipo H (AC508) Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Pieza	2.00	\$43.62	2.00		2.00	100.00%	\$ 87.24
ACU4	Suministro y colocación de alambre de cobre calibre 4. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Kilogramo	0.50	\$543.30	0.50		0.50	100.00%	\$ 271.65
COND	CONDUCTORES								
N2+50	Suministro y colocación de cable tipo de aluminio trenzado (2+5 neutros) calibre 50-2 para conducción de línea de baja tensión. Incluye Desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	Metro	95.00	\$2151	125.00		95.00	100.00%	\$ 204.35
RETR	RETIROS Y REUBICACIONES								
RETR	Retiro de poste existentes. Incluye retiro, carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, relleno en copia con material inerte, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	Pieza	100	\$5.485.90	1.00		100	100.00%	\$ 5.485.90
RETR	Retiro de estructura de media tensión. Incluye retiro, carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, relleno en copia con material inerte, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	Pieza	100	\$1597.31	1.00		100	100.00%	\$ 1597.31
RETR	Retiro de estructura de baja tensión. Incluye retiro, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, relleno en copia con material inerte, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	Metro	18.00	\$88.25	118.00		18.00	100.00%	\$ 1588.50
TOTAL									\$ 67,874.29
IV									\$ 10,859.88
TOTAL									\$ 78,734.16

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **pagare número: 03**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/094A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **16 de marzo del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:30 horas del dia 16 de marzo del 2021, en Huajales, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.


Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA


OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.


LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.


ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES


ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISDMDF 2021