



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 15:00 horas del día 20 de mayo del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: " **AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA**" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PUJUNGUIA. por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. **German Flores Reyes** y supervisor de obra Ing. **Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Brigido Rivera Diaz** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PUJUNGUIA
Localidad	PUERTO DE PUJUNGUIA
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-004-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-165
Monto contratado	\$394,046.07
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-004-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	111 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 22 de marzo del 2021 y termino de obra el 20 de mayo del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$394,046.07 (treientos noventa y cuatro mil cuarenta y seis pesos 07/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	22/04/2021	Del	22/03/2021	Al	22/04/2021	\$202,675.84	\$202,675.84
2(dos) finiq.	20/05/2021	Del	24/04/2021	Al	20/05/2021	\$191,370.23	\$394,046.07

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

1

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN		VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2			
"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FUJUNGUIA									
TRABAJOS PREVIOS									
1	Trámites previos. Pagos y trámites ante CFE de oficio resolutorio y aprobación de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	100	\$0,247.22	1.00		100	100.00%	\$ 0,247.22
2	Trazo de línea de energía eléctrica con equipo mediante la ubicación y marcado en obra de posteria de acuerdo a proyecto por metro. INCLuye: ESTACAS MUCJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	240.00	\$5.81	120.00		00.00	50.00%	\$ 697.20
3	Poda de Arboles. Incluye: Retiro de ramas de la zona arbolada para evitar contacto con la línea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	LOTE	100	\$7,721.79	1.00		100	100.00%	\$ 7,721.79
4	Excavación de cepes para postes, torres y/o retenidas en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$639.50	6.00		6.00	50.00%	\$ 3,837.00
POSTERIA									
5	Suministro y colocación de PCR-B 750. Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto ciclópeo en cepa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	4.00	\$15,740.32	1.00		100	25.00%	\$ 15,740.32
6	Suministro y colocación de TMS-E. Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto ciclópeo en cepa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$35,323.04	2.00		2.00	200.00%	\$ 70,646.08
RESERVAS Y REPEROS									
7	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$796.35		3.00	3.00	33.33%	\$ 2,389.05
8	Suministro y colocación de AISLADOR 8 PD. Incluye: Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$404.85		4.00	4.00	40.00%	\$ 1,618.60
9	Suministro y colocación de AISLADOR 4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$48.54		8.00	8.00	88.89%	\$ 386.52
10	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO A 30S 34.5KV. Incluye: Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$489.90		15.00	6.00	95.24%	\$ 7,048.50
11	Suministro y colocación de ABRAZADERA OBS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$50.49		-	-	0.00%	\$ -
12	Suministro y colocación de ABRAZADERA 8S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$92.80		1.00	100	100.00%	\$ 92.80
13	Suministro y colocación de ABRAZADERA 28S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$194.4		6.00	6.00	200.00%	\$ 1,164.84
14	Suministro y colocación de ABRAZADERA 38S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$242.04		2.00	2.00	100.00%	\$ 484.08
15	Suministro y colocación de ABRAZADERA ANILLO OBS/MA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$93.25		-	-	0.00%	\$ -
16	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$341.26		4.00	4.00	100.00%	\$ 1,365.04
17	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$59.55		1.00	100	100.00%	\$ 59.55

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Recibida	Porcentaje	Valor Recibido
18	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 66.26	-	-	0.00%	\$ -
19	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 996.94	5.00	5.00	66.67%	\$ 4,980.70
20	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 1037.73	6.00	6.00	42.88%	\$ 6,226.38
21	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 3/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 126.36	4.00	4.00	100.00%	\$ 505.56
22	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 5/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	28.00	\$ 155.37	34.00	34.00	121.43%	\$ 4,602.58
23	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 331.48	1.00	1.00	100.00%	\$ 331.48
24	Suministro y colocación de BASTIDOR B1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 517.94	6.00	6.00	200.00%	\$ 917.44
25	Suministro y colocación de PLACA IPC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	34.00	\$ 38.40	36.00	36.00	105.88%	\$ 1,382.40
26	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 59.67	12.00	12.00	100.00%	\$ 716.04
27	Suministro y colocación de galleta GA 1. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	4.00	\$ 208.09	4.00	4.00	100.00%	\$ 832.36
28	Suministro y colocación de CJO RE. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 79.97	16.00	16.00	100.00%	\$ 1,279.52
29	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	20.00	\$ 217.89	20.00	20.00	100.00%	\$ 4,353.80
30	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 89.28	3.00	3.00	100.00%	\$ 287.84
31	Suministro y colocación de REMATE ACOR CAL 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 73.40	6.00	6.00	300.00%	\$ 440.40
32	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	180	\$ 66.98	0.70	0.70	38.89%	\$ 46.29
33	Suministro y colocación de TIRANTE T2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 423.82	2.00	2.00	100.00%	\$ 847.24
34	Suministro y colocación de TIRANTE H1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 321.62	1.00	1.00	100.00%	\$ 321.62
35	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 282.96	-	-	0.00%	\$ -
36	Suministro y colocación de TORNILLO 1/8X3/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 60.92	-	-	0.00%	\$ -
37	Suministro y colocación de TORNILLO 1/8X3/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 73.40	4.00	4.00	100.00%	\$ 292.40
38	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 40.88	4.00	4.00	66.67%	\$ 65.52
39	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA AC3R 90 (AC504). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 41.31	14.00	14.00	87.50%	\$ 578.34
40	Suministro y colocación de CABLE THW/CALBRE 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	6.00	\$ 266.36	6.00	6.00	100.00%	\$ 1,598.56
41	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 287.01	2.00	2.00	100.00%	\$ 574.02

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G.F.R.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

42	Suministro y colocación de CONECTOR (PERICO) LINEA VINA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$244.98		2.00	2.00	100.00%	\$	489.98	
43	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$425.54		1.00	100	16.67%	\$	425.54	
44	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$371.10		1.00	100	16.67%	\$	371.10	
45	Suministro y colocación de PLACA ZPC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$4156		1.00	100	16.67%	\$	4156	
46	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$48.05		1.00	100	16.67%	\$	48.05	
47	Suministro y colocación de GRAPA Y BASE RB. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$366.41		1.00	100	100.00%	\$	366.41	
48	Suministro y colocación de TUBO DE SIMM (2") P.G. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$286.71		2.00	200.00%	\$	573.42		
49	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	30.00	\$74.67		3.00	3.00	10.00%	\$	222.51	
50	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$72.06		1.00	100	16.67%	\$	72.06	
51	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (BMM). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	142.00	\$43.00		10.00	10.00	7.04%	\$	430.00	
52	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA REYENDA R1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$498.95		1.00	100	16.67%	\$	498.95	
53	Suministro y colocación de APARTARRAYOS 5 KV. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$2,533.95		2.00	2.00	100.00%	\$	4,267.90	
54	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KVA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$2,454.11		2.00	2.00	100.00%	\$	4,908.22	
55	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$26.03		2.00	2.00	100.00%	\$	26.06	
56	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W X 3.00M TS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	7.00	\$406.94		7.00	7.00	100.00%	\$	2,848.58	
57	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	7.00	\$56.28		7.00	7.00	100.00%	\$	393.82	
58	Suministro y colocación de ALAMBRE CU-4. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	11.00	\$537.6		7.00	7.00	63.64%	\$	3,760.05	
TRANSFORMADORES										\$	-
59	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR A.P. DE 2 BOQUILLAS. 9200V A 127/220 V. DE 10 KVA. 2F. NORM A K. Incluye material, acaramo, falo, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y	PZA	1.00	\$43,611.74		1.00	100	100.00%	\$	43,611.74	
CONDUCTORES										\$	-
60	Suministro y colocación de CABLE ACSR 10. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	186.00	\$ 98.75		50.24	50.24	30.26%	\$	7,472.90	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
4
G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS									\$
61	Intercalación de poste. Intercalación de poste o torre en línea existente de media tensión de acuerdo a proyecto, para conexión y energización de nueva línea de distribución eléctrica. Incluye: Solicitud y pago ante CFE para Rotulo con pintura en aerosol de numero en poste y/o torre de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE.	PZA	100	\$25,9248	1	1	100.00%	\$ 25,9248	
62	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	PZA	8.00	\$ 86.57	4.00	4.00	66.67%	\$ 86.28	
63	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (M)CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TRAMITE	100	\$16,524.04	1.00	100	100.00%	\$ 16,524.04	
64	Limpieza. Limpieza y afine de detalles en campo para la entrega de obra por metro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	90.00	\$48.59	100.00	100.00	66.67%	\$ 4,859.00	
65	Suministro y colocación de PCR-9-750. Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto, cocción en capa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	M	340.00	\$6.44	120.00	20.00	50.00%	\$ 772.80	
AT01	Suministro y colocación de control de alumbrado público a 10v (CAP). Incluye: material, mano de obra, herramienta, trámite de alumbrado público y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$14,236.76	1.00	100	100.00%	\$ 14,236.76	
AT02	Unidad Verificadora de Instalaciones eléctricas (documentos).	PZA	100	\$16,302.35	1.00	100	100.00%	\$ 16,302.35	
AT04	Suministro y colocación de luminaria panela M LUX de 80 watts flujo luminoso 8,100 lúmenes, temperatura de color 4,000k, protección IP68, vida útil 50,000 horas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	TRAMITE	100	\$10,088.83	1.00	100	100.00%	\$ 10,088.83	
AT05		PZA	2.00	\$12,831.50	2.00	2.00	100.00%	\$ 24,831.00	
SUBTOTAL								\$339,694.89	
IVA								\$54,351.18	
TOTAL								\$394,046.07	

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **numero de pagare: 03**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/208C/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **20 de mayo del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita] 5

G.F.R.

[Firma manuscrita]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 15:30 horas del dia 20 de mayo del 2021, en puerto de pujunguia, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA

BRIGIDO RIVERA DIAZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.

LIC. DULCE MARIELA VILLEDAS CABRERA
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

