

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 20 de MAYO de 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LAS ANTENAS" EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez, y por parte de la contratante ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LAS ANTENAS" EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE
Localidad	AHUACATLAN DE GUADALUPE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-005-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-166
Monto contratado	\$ 676,481.54
Ampliación al monto	N/A
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-005-2020
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 22 de MARZO de 2021 y termina de obra el 20 de MAYO de 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 676,481.54 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 54/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
	Del	Al	Del	Al	Del		
1(unos)	20/04/2021	Del	22/03 /2021	Al	20/04/2021	\$ 240,928.17	\$ 240,928.17
2 (DOS) FIN	20/05/2020	Del	21/04/2021	Al	20/05/2021	\$ 435,553.37	\$ 676,481.54



**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2(DOS) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N No. 1	ESTIMACION N No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LAS ANTENAS" EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE									
TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS									
1	Trámites previos. Pagos y trámites ante CFE de oficio resolutive y aprobación de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	100	\$11866.02	100	-	100	100.00%	\$ 11866.02
2	Trazo de línea de energía eléctrica con equipo mediante la ubicación y marcado en obra de postera de acuerdo a proyecto por metro. INC ESTACAS MOJONERAS, EQUIPO.	M	07.00	\$4.62	07.00	-	07.00	100.00%	\$ 632.94
3	Podá de árboles. Incluye: Retiro de ramas de la zona arbolada para evitar contacto con la línea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su	LOTE	100	\$688533	100	-	100	100.00%	\$ 688533
4	Excavación de tepas para postes, tores y/o retenidas en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su	PZA	6.00	\$61175	-	-	-	0.00%	\$ -
5	Ruptura y demolición por medios manuales de carpeta de concreto para elaboración de cepa. Incluye: Retiro del material producto de la demolición, equipo, herramienta, mano de obra y	M2	170	\$55788	-	-	-	0.00%	\$ -
POSTERÍA									
6	Suministro y colocación de poste de concreto reforzado de 9 metros por medios manuales con uso de trébol. Incluye: Carga y descarga en plataforma con manobra de grúa	PZA	100	\$20,270.51	100	-	100	100.00%	\$ 20,270.51
7	Suministro y colocación de torre metálica sencilla de 9 metros (TMS-S) por medios manuales con uso de trébol. Incluye: Carga y descarga en plataforma con manobra de grúa	PZA	3.00	\$42,027.70	4.00	-	4.00	133.33%	\$ 168,110.80
8	Suministro y colocación de torre metálica doble de 12 metros (TMD-D) por medios manuales con uso de trébol. Incluye: Carga y descarga en plataforma con manobra de grúa	PZA	100	\$49,946.88	-	1.00	100	100.00%	\$ 49,946.88
9	Suministro y colocación de torre metálica doble de 9 metros (TMD-S) por medios manuales con uso de trébol. Incluye: Carga y descarga en plataforma con manobra de grúa	PZA	100	\$40,856.20	-	-	-	0.00%	\$ -
HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS									
10	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$78689	-	-	-	0.00%	\$ -
11	Suministro y colocación de AISLADOR 45. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	36.00	\$46.76	-	39.00	39.00	108.33%	\$ 1683.60
12	Suministro y colocación de ABRAZADERA CBS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	23.00	\$175	-	29.00	29.00	126.09%	\$ 4085.35
13	Suministro y colocación de ABRAZADERA BS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$13371	-	3.00	3.00	75.00%	\$ 53484

[Firma manuscrita]

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

[Firma manuscrita]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

14	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 98.55	-	-	-	0.00%	\$ -
15	Suministro y colocación de ABRAZADERA ANILLO Ø85 M.A. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 97.07	-	5.00	5.00	83.33%	\$ 936.35
16	Suministro y colocación de ABRAZADERA B5 M.A. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 242.41	-	1.00	100	100.00%	\$ 242.41
17	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 63.00	-	1.00	100	100.00%	\$ 63.00
18	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 62.53	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 385.06
19	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 978.92	-	-	-	0.00%	\$ -
20	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 3/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 54.25	-	-	-	0.00%	\$ -
21	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 326.21	-	11.00	11.00	110.00%	\$ 3,588.31
22	Suministro y colocación de BASTIDOR B1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 17.76	-	9.00	9.00	112.50%	\$ 1329.84
23	Suministro y colocación de PLACA 1/2". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 36.06	-	8.00	8.00	80.00%	\$ 288.48
24	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 66.71	-	-	-	0.00%	\$ -
25	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL 1/2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 86.47	-	-	-	0.00%	\$ -
26	Suministro y colocación de REMATE ACCR CAL 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 176.61	-	12.00	12.00	100.00%	\$ 2,119.32
27	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	5.00	\$ 64.58	-	4.10	4.10	82.00%	\$ 797.78
28	Suministro y colocación de TRANTE T2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 416.45	-	-	-	0.00%	\$ -
29	Suministro y colocación de TIRANTE H1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 34.95	-	-	-	0.00%	\$ -
30	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 277.88	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 596.76
31	Suministro y colocación de TORNILLO #X63. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 61.72	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 514
32	Suministro y colocación de TORNILLO #X68. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 72.24	-	-	-	0.00%	\$ -
33	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 38.24	-	13.00	13.00	108.33%	\$ 610.2

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

34	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR Y0 (ACSO). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	\$39.69	-	14.00	4.00	100.0%	\$	556.66
35	Suministro y colocación CABLE THW CALBRE Y0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	6.00	\$253.84	-	6.00	6.00	100.0%	\$	1581.84
36	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO Y0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$283.9	-	2.00	2.00	100.0%	\$	566.38
37	Suministro y colocación de CONECTOR (PERCO) LINEA VVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$241.87	-	2.00	2.00	100.0%	\$	483.74
38	Suministro y colocación de APARTARRAYOS 5 KV. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$2,166.40	-	2.00	2.00	100.0%	\$	4,332.80
39	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 345 KVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$2,429.09	-	2.00	2.00	100.0%	\$	4,858.18
40	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMPS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$117.73	-	2.00	2.00	100.0%	\$	235.46
41	Suministro y colocación de VARELA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W X 3.00M TS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$421.00	-	9.00	9.00	100.0%	\$	3,789.00
42	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W DE 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$82.40	-	9.00	9.00	100.0%	\$	738.60
43	Suministro y colocación de ALAMBRE CU-4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	12.50	\$523.98	-	12.50	12.50	100.0%	\$	6,549.75
44	Suministro y colocación de luminaria led tipo paleta M LUX de 60 watts, flujo luminoso 8,000 lúmenes, temperatura de color 4,000K, protección IP68, vida útil 50,000 horas. Incluye:	PZA	6.00	\$11,622.88	-	6.00	6.00	100.0%	\$	67,097.28
45	Suministro y colocación de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$388.21	-	6.00	6.00	100.0%	\$	2,389.26
46	Suministro y colocación de FOTOCELDA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$165.0	-	1.00	1.00	100.0%	\$	165.0
47	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALUMBRADO 10V CON GABINETE DE 5 A 30 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$4,176.07	-	1.00	1.00	100.0%	\$	4,176.07
48	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$269.48	-	1.00	1.00	100.0%	\$	269.48
49	Suministro y colocación de BASE SOQUET PARA MEDICION 4 TERMINALES, 100AMPS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$432.54	-	1.00	1.00	100.0%	\$	432.54
50	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO CUÑA. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	20.00	\$60.24	-	20.00	20.00	100.0%	\$	1,204.80
51	Suministro y colocación de BUFA DE 114". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE T. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$93.48	-	1.00	1.00	100.0%	\$	93.48
52	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 114". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE T. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	1.00	\$548.6	-	1.00	1.00	100.0%	\$	548.6
53	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 112". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	2.00	\$227.76	-	2.00	2.00	100.0%	\$	455.52

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

54	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 2. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	54.00	\$ 129.96	-	54.00	54.00	100.00%	\$ 1299.84
55	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	2.50	\$ 44.24	-	2.50	2.50	100.00%	\$ 10.60
56	Suministro y colocación de FLEJE DE ACERO DE 3/4. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	ML	6.00	\$ 57.82	-	6.00	6.00	100.00%	\$ 348.92
57	Suministro y colocación de HEBILLA P/FLEJE DE 3/4. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 31.81	-	6.00	6.00	100.00%	\$ 190.86
58	Suministro y colocación de COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 80.28	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 160.56
59	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA 001. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 48.05	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 48.05
60	Suministro y colocación de CONECTOR RECTO DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 83.96	-	4.00	4.00	100.00%	\$ 335.80
61	Suministro y colocación de REDUCCION DE 1 1/4" A 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 65.96	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 65.96
62	Suministro y colocación de CONECTOR PARED DELGADA DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 61.89	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 123.78
63	Suministro y colocación de NIPLE DE 1 CM PARED DELGADA DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 84.02	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 84.02
64	Suministro y colocación de TUBO METÁLICO FLEXIBLE (ZAPA). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	3.50	\$ 107.25	-	3.50	3.50	100.00%	\$ 375.41
TRANSFORMADORES									
65	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR A.P. DE 2 BOQUILLA 9200 V A 27/220 V, DE 25 KVA, 2F, NORMA K. Incluye material, acarreo, flete, carga y descarga.	PZA	1.00	\$ 53,812.63	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 53,812.63
CONDUCTORES									
66	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2H) CAL 10 2AVG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	147.00	\$ 10.41	-	147.00	147.00	101.36%	\$ 1,530.27
67	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1H) CAL 6. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	147.00	\$ 48.95	-	147.00	147.00	94.84%	\$ 7,195.86
RETIROS Y REUBICACIONES									
68	Retro de poste existente. Incluye: retro, carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, relleno en ceja con material.	PZA	2.00	\$ 4,950.30	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 9,900.60
69	Retro de tenaje en postera. Incluye: desmantelamiento y retro de tenaje en estructuras de media tensión, baja tensión, redes y/o estructuras de alumbrado, carga y descarga.	PZA	2.00	\$ 772.52	-	10.00	6.00	60.00%	\$ 7,725.20
70	Retro de cable en línea de conducción de baja tensión (por metro). Incluye: desmantelamiento y retro de cable, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacén de	M	129.00	\$ 62.49	-	129.00	129.00	100.00%	\$ 8,064.21

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

71	Reubicación de cable para línea de conducción de media y baja tensión (metros por número de hilos). Incluye: desmantelamiento, amarrado, colocación, tensionado, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	408.00	\$83.88	-	408.00	408.00	100.00%	\$ 34,223.04
TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS									
72	Reposición de pavimento, con concreto F'c= 250kg/cm ² , T.M.A. 3/4" mezclado por medios manuales. Incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	130	\$977.81	-	-	-	0.00%	\$ -
73	Rotulo con pintura en aerosol de número en poste y/o torre de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión.	PZA	7.00	\$128.33	-	7.00	7.00	100.00%	\$ 898.31
74	Unidad verificadora para contrato de servicio (IVR) y el buen funcionamiento de alumbrado público.	TRAMITE	100	\$10,318.36	-	1.00	100	100.00%	\$ 1,318.36
75	Contrato de Alumbrado Público (IBV) y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra.	TRAMITE	100	\$7,093.88	-	1.00	100	100.00%	\$ 7,093.88
76	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	100	\$6,122.45	-	1.00	100	100.00%	\$ 6,122.45
77	Colocación de medidores proporcionados por CFE en controles de alumbrado público (CAP), de acuerdo a proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	100	\$262.56	-	1.00	100	100.00%	\$ 262.56
78	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1/2) CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	240.00	\$48.95	-	240.00	240.00	100.00%	\$ 1,1748.00
79	Limpieza. Limpieza y afine de detalles en campo para la entrega de obra por metro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M	87.00	\$7.08	-	137.00	87.00	100.00%	\$ 989.96
ATÍPICOS									
AT01	Excavación de cepas para postes, tomas y/o retenidas en terreno clase C desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 1,247.87	-	6.00	6.00	100.00%	\$ 7,487.22
AT02	Suministro y colocación de estructura AD30. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$ 9,191.36	-	1.00	100	100.00%	\$ 9,191.36
CONDONO LA CANTIDAD DE									\$ 1,107.60
									SUBTOTAL \$ 583,173.74
									IVA \$ 93,307.80
									TOTAL \$ 676,481.54



OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



C.F.A
Duba

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-13467-2** con el **Folio: 2965504** a la afianzadora: **ASERTA FIANZAS Y SEGUROS**. fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.


Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/208-A/2021**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **20 de MAYO de 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 20 de MAYO de 2021, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.



OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



G.F.M.
Dobu

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVICION DE OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

ENTREGA EMPRESA



ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



LIC. DULCE MARIELA VILLEDAS CABRERA
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021