



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 04 de junio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE MORELOS. por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE MORELOS.
Localidad	AGUACATE DE MORELOS
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-014-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-168
Monto contratado	\$314,281.14
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-014-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	10 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 6 de abril del 2021 y termino de obra el 04 de junio del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$314,281.14 (treientos catorce mil doscientos ochenta y un peso 14/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno) finiq.	04/06/2021	Del	06/04/2021	Al	04/06/2021	\$314,281.14	\$314,281.14

1  
G.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



"AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE MORELOS.									
TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS									
1	Tarjetas previas Pagos y trámites ante CFE de vólos resolutivos y autorización de obra para el inicio de trabajos	TRAMITE	100	\$ 1000.36	1.00		100	100.00%	\$ 1000.36
2	Toda de línea de energía eléctrica con equipo mediana la ubicación y marcado en obra de postera de acuerdo a proyecto por medio: SIC, ESTACAS, MOJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M	90.00	\$ 4.78	190.00		90.00	90.00%	\$ 308.20
3	Poste de Arbolito. Incluye: Itinerario de rutas de la zona arbolada para evitar colisión con la línea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	LOTE	100	\$ 5326.70	1.00		100	100.00%	\$ 5326.70
4	Excavación de cotes para postes, lo mas y/o ramadas en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 564.01	4.00		4.00	100.00%	\$ 2358.04
POSTERIA									
\$ 658.30									
5	Suministro y colocación de PCR Q 750. Incluye: Carga y descarga en plataforma con operador de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acople, fido colocación en cote, vaciado de concreto ciclopés en cota, pormenor, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$ 658.30	1.00		100	100.00%	\$ 658.30
HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS									
\$ 27435.53									
6	Suministro y colocación de AISLADOR D PD. Incluye: Equipo, material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 40162	2.00		2.00	100.00%	\$ 80324
7	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 17305	6.00		6.00	100.00%	\$ 103830
8	Suministro y colocación de AISLADOR IC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	22.00	\$ 4759	22.00		22.00	100.00%	\$ 104698
9	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 26V. Incluye: Equipo, material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 31053	4.00		4.00	100.00%	\$ 124212
10	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8.00	\$ 9267	16.00		8.00	100.00%	\$ 308272
11	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS MA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 33192	4.00		4.00	100.00%	\$ 132768
12	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$ 8471	1.00		100	100.00%	\$ 8471
13	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 9438	2.00		2.00	100.00%	\$ 18876
14	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$ 95756	1.00		100	100.00%	\$ 95756
15	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 103204	2.00		2.00	100.00%	\$ 206408
16	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 8 X 500 MM. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 10260	4.00		4.00	100.00%	\$ 41040
17	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 23763	6.00		6.00	100.00%	\$ 142572
18	Suministro y colocación de BASTIDOR B1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 8805	4.00		4.00	100.00%	\$ 35220
19	Suministro y colocación de PLACA PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	12.00	\$ 3755	12.00		12.00	100.00%	\$ 45060
20	Suministro y colocación de OJO DE. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 7927	4.00		4.00	100.00%	\$ 31708

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

21	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$29.00	4.00	4.00	100.00%	\$	856.44
22	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL 2 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$9139	6.00	6.00	100.00%	\$	148.28
23	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	HO	2.00	\$96.31	2.00	2.00	100.00%	\$	90.56
24	Suministro y colocación de SOPORTE CV1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$28101	2.00	2.00	100.00%	\$	363.02
25	Suministro y colocación de TORNILLO 8X63 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$52.00	2.00	2.00	100.00%	\$	124.00
26	Suministro y colocación de CONECTOR TPO DE ALUMINIO TPO H (ACS50) incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$39.35	4.00	4.00	100.00%	\$	87.40
27	Suministro y colocación de CONECTOR TPO DE ALUMINIO TPO H PARA ACSR 90 (ACS94) incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$35.81	6.00	6.00	100.00%	\$	314.88
28	Suministro y colocación de CABLE THW CALIBRE 90 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	6.00	\$264.41	6.00	6.00	100.00%	\$	1586.46
29	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO 90 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$284.01	2.00	2.00	100.00%	\$	568.02
30	Suministro y colocación de CONECTOR (PERICO) LINEA VIVA incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$342.51	2.00	2.00	100.00%	\$	405.94
31	Suministro y colocación de ANCLA C3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$45.91	3.00	3.00	100.00%	\$	1259.71
32	Suministro y colocación de PERNO ANCLA 8/8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$364.32	3.00	3.00	100.00%	\$	1093.59
33	Suministro y colocación de PLACA IPC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$39.87	3.00	3.00	100.00%	\$	186.61
34	Suministro y colocación de GUARDACABO G3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$46.58	6.00	6.00	100.00%	\$	279.48
35	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$72.79	6.00	6.00	100.00%	\$	1316.22
36	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$70.95	6.00	6.00	100.00%	\$	425.70
37	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8 (5MM) incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	90.00	\$42.37	90.00	90.00	100.00%	\$	1819.20
38	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENEDOR 1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$539.00	3.00	3.00	100.00%	\$	1580.95
39	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 5 ANA incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$2,869.31	2.00	2.00	100.00%	\$	4,219.91
40	Suministro y colocación de 1610R FUSIBLE 2 AMPS incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$78.97	2.00	3.00	100.00%	\$	236.94
41	Suministro y colocación de VARELA PARA TIERRA PISCA 5/8 C W 5.300MT incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$423.21	4.00	4.00	100.00%	\$	986.84
42	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR C W DE 5/8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$82.34	4.00	4.00	100.00%	\$	329.36
43	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	HO	5.00	\$431.05	5.00	5.00	100.00%	\$	1,022.25
44	Suministro y colocación de BARRERA DE PROTECCIÓN ALUX de 60 cm de alto, tipo hormigón, con protección eléctrica de color 4000, protección IP68, cada uno de 50.000 metros incluye material, mano de obra, herramienta, costo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$1,026.30	4.00	4.00	100.00%	\$	44,660.76

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

45	Suministro y colocación de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO DE 12MTS Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$390.56	4.00	4.00	100.00%	\$	1527.44
46	Suministro y colocación de FOTOCELDA Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$ 65 65	1.00	100	100.00%	\$	6565
47	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALIMBRADO 10V CON GABINETE DE 15 A 30 AMP Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$4,900.00	1.00	100	100.00%	\$	4,900.00
48	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$276.11	1.00	100	100.00%	\$	276.11
49	Suministro y colocación de BASE SOQUET PARA MEDICION 4 TERMINALES, 05AMPS Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$436.01	1.00	100	100.00%	\$	436.01
50	Suministro y colocación de CONECTOR TPO CURA Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	8.00	\$6104	14.00	8.00	100.00%	\$	654.56
51	Suministro y colocación de MUFA DE 1 3/4", INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE T. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$95.25	1.00	100	100.00%	\$	95.25
52	Suministro y colocación de TUBO CONDUC P.D DE 1 1/4" INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE T. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	TMO	100	\$549.98	1.00	100	100.00%	\$	549.98
53	Suministro y colocación de TUBO CONDUC P.D DE 1 1/2" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	TMO	2.00	\$243.06	2.00	2.00	100.00%	\$	486.12
54	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MT	36.00	\$74.09	36.00	36.00	100.00%	\$	667.24
55	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MT	2.50	\$444.2	2.50	2.50	100.00%	\$	1110.5
56	Suministro y colocación de FLEJE DE ACERO DE 3/4" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	ML	6.00	\$52.60	6.00	6.00	100.00%	\$	315.96
57	Suministro y colocación de HEBILLA P/FLEJE DE 3/4" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$155.00	6.00	6.00	100.00%	\$	930.00
58	Suministro y colocación de COPLE CONDUC PARED GUEUSA DE 1 1/2" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$94.41	2.00	2.00	100.00%	\$	69.94
59	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA OO1 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$476.91	1.00	100	100.00%	\$	476.91
60	Suministro y colocación de CONECTOR RECTO DE 1 1/2" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$66.8	4.00	4.00	100.00%	\$	267.14
61	Suministro y colocación de REDUCCIÓN DE 1 1/4" A 1 1/2" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$67.65	1.00	100	100.00%	\$	67.65
62	Suministro y colocación de CONECTOR PARED DELGADA DE 3/4" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$63.51	2.00	2.00	100.00%	\$	127.04
63	Suministro y colocación de H/PLE DE 9 CM PARED DELGADA DE 3/4" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$95.76	1.00	100	100.00%	\$	95.76
64	Suministro y colocación de TUBO METALICO FLEXIBLE (ZAPA) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MT	3.50	\$169.75	3.50	3.50	100.00%	\$	354.11
TRANSFORMADORES									
65	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 3 BROQUILLAS 0200 V A 12000 V DE 5 KVA, 2F, NORMA N. Incluye material, aceros, foto carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en sitio con mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	100	\$47,293.96	1.00	100	100.00%	\$	47,293.96

*Duba*

*[Signature]*

*G.F.R.*

*[Signature]*



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CONDUCTORES								\$	36884.70
96	Suministro y colocación de CABLE ACCOR 90. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	30.00	\$ 68.31	30.00	30.00	100.00%	\$	4,449.30
97	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2*1) CAL 90 ZAWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	90.00	\$ 171.22	180.00	90.00	100.00%	\$	23,011.80
98	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1*1) CAL 6. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	90.00	\$ 48.44	180.00	90.00	100.00%	\$	9,203.60
RETROS Y REUBICACIONES								\$	4,293.95
99	Retiro de cable en línea de conducción de media y baja tensión (por metro). Incluye: desmantelamiento y retiro de cable, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	M	85.00	\$ 68.65	165.00	85.00	100.00%	\$	4,293.95
TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS								\$	35,244.28
70	Etiquetado con pintura en aerosol de número en poste y/o toma de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE.	PZA	2.00	\$ 107.71	2.00	2.00	100.00%	\$	215.42
71	Colocación de número de banco designado por CFE en transformador. Incluye: Suministro y colocación de placa de letra de acero y calcomanía de acuerdo a numeración designada, robota y fleje para fijación de placa en transformador, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 496.52	1.00	1.00	100.00%	\$	496.52
72	Unidad verificadora para control de servicio (UVE) en buen funcionamiento del alumbrado público.	TRAMITE	1.00	\$ 634.8	1.00	1.00	100.00%	\$	634.8
73	Control de Alumbrado Público (WV) y pago ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra.	TRAMITE	1.00	\$ 718.36	1.00	1.00	100.00%	\$	718.36
74	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	1.00	\$ 8,939.01	1.00	1.00	100.00%	\$	8,939.01
75	Colocación de medidores proporcionados por CFE en centros de alumbrado público (ICAP), de acuerdo a proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 263.31	1.00	1.00	100.00%	\$	263.31
76	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1*1) CAL 6. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	60.00	\$ 48.44	60.00	60.00	100.00%	\$	2,906.40
77	Limpieza y pintura y abase de detalles en campo para la entrega de obra por metro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M	90.00	\$ 199	180.00	90.00	100.00%	\$	1,791.0
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$</b>	<b>370,992.02</b>
<b>IVA</b>								<b>\$</b>	<b>42,348.32</b>
<b>TOTAL</b>								<b>\$</b>	<b>413,340.34</b>

**Pagare De Garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente

fecha, numero de pagare: 03, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

G.F.M.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/230/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **04 de junio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 04 de junio del 2021, en aguacate de morelos, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

### ENTREGA EMPRESA

2


*[Signature]*  
6

*[Signature]*

G.F.R.




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

  
ING. ULISES ALEJONSO RIVERA HERNANDEZ  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

  
ING. GERMAN FLORES REYES  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.

  
LIC. DULCE MARIELA VILLEDAS CABRERA  
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO  
DE PINAL DE AMOLES, QRO.

  
ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ  
SUPERVISOR DE OBRA