

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 31 de mayo del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALITO." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Manuel Martínez Guzman en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALITO.
Localidad	CARRIZALITO
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-015-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-148
Monto contratado	\$1,599,912.16
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-015-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	200 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 14 de abril del 2021 y termino de obra el 31 de mayo del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,599,912.16 (un millón quinientos noventa y nueve mil novecientos doce pesos 16/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	14/05/2021	Del	14/04/2021	Al	14/05/2021	\$1,235,616.21	\$1,235,616.21
2(dos) finiq.	31/05/2021	Del	17/05/2021	Al	31/05/2021	\$364,295.95	\$1,599,912.16



OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



1  
G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALITO										
PRELIMINARES										
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	567.76	\$ 7.59	567.76	-	567.76	100.00%	\$	4,461.10
0.00	ESTRUCTURA									
2.00	RENIVELACION DE DADOS DE CONCRETO PARA RECIBIR PLACA INFERIOR DE COLUMNAS A BASE DE FESTERGROUT, EN UN ESPESOR DE 3 CMS, INCL: EL MATERIAL, CMBRADO EN FRONTERAS, VERBADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.06	\$63,602.99	-	0.06	0.06	133.33%	\$	5,104.24
3.00	PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COMEX, EQUIPO DE OXCORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	366.93	\$ 81.93	435.10	-	435.10	117.94%	\$	35,647.74
4.00	ESTRUCTURA METALICA A (TUBO DE ACERO DE 10" CEDULA 20), INCLUYE: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX A DOS MANOS EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE OXCORTE, MONTAJE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	KG	3,080.99	\$ 86.01	3,055.73	-	3,055.73	99.16%	\$	262,823.34
5.00	ACERO ESTRUCTURAL PTR CUALQUIER MEDIDA, INCL: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, EQUIPO, MONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LQUIDOS PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	701.89	\$ 82.83	701.80	-	701.80	100.00%	\$	58,137.55
6.00	ESTRUCTURA METALICA (ANGULO CUALQUIER MEDIDA), INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	151.68	\$ 82.83	149.45	-	149.45	98.53%	\$	12,378.04
7.00	ACERO ESTRUCTURAL PERIF. CUADRADO OR, INCLUYE: EL MATERIAL, EL ROLADO DE ACUERDO A LA CURVATURA DE PROYECTO, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, EQUIPO, MONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LQUIDOS PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.	KG	3,293.78	\$ 100.47	3,316.40	-	3,316.40	100.69%	\$	353,097.11
8.00	ACERO ESTRUCTURAL TUBO OR 2 1/2" CED. 30, INCL: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, EQUIPO, MONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LQUIDOS PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	606.48	\$ 85.21	609.42	-	609.42	100.15%	\$	51,928.68
9.00	LARGUEROS A BASE DE MONTEN (SMT 14-3) SEGUN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACION.	KG	2,920.96	\$ 84.07	2,957.47	-	2,957.47	101.25%	\$	248,634.50
10.00	TONILLO CON TUERCA EXAGONAL DE 3/8" SIN GRADO, INCLUYE: EL MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	PZA	192.00	\$ 30.02	320.00	64.00	384.00	200.00%	\$	11,527.68
11.00	CONTRAVENTO (CV-1) EN ESTRUCTURA, INCLUYE: EL MATERIAL, ROSCA EN SUS EXTREMOS, RONDANAS CON TUERCA EXAGONAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA COLOCACION.	KG	223.45	\$ 74.85	225.14	-	225.14	100.78%	\$	16,851.73
12.00	CONTRAFLAMBEO (CF-1) EN ESTRUCTURA, INCLUYE: EL MATERIAL, REDONDO LISO 1/2" DE 1.60M CON ROSCA EN SUS EXTREMOS, RONDANAS CON TUERCA EXAGONAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA COLOCACION.	PZA	70.00	\$ 165.99	70.00	-	70.00	100.00%	\$	11,619.30
13.00	CUBIERTA DE NAVE CON LAMINA GALVANIZADA ZINTROLUM TPO B 101, CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION CON PUNAS, ANCLAJES, ELEVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	633.74	\$ 402.32	-	633.61	633.61	100.01%	\$	254,994.44
14.00	CANALON EN CUBIERTA DE NAVE CON LAMINA LISA PINTRO B 101, CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES, DOBLES, FIJACION CON REMACHES, ANCLAJES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	65.20	\$ 430.70	-	65.24	65.24	100.06%	\$	28,490.31
15.00	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE NORMA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EL MATERIAL, CODOS DE 45 Y 90, FICAMENTO, ABRAZADORAS DE SOLERA DE 1 X 1/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	MI	24.40	\$ 185.66	-	24.40	24.40	100.00%	\$	4,530.10
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICA, PARA LINEAS DE CANCHA DE BASQUETBO, EN UN ANCHO DE 5 CMS, DE ACUERDO A DE TALLE EN PLANO, INCL: LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	423.60	\$ 26.85	-	497.64	497.64	117.48%	\$	14,396.91
CIRCULADO										\$
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAJE DE MADERA CILINDRICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM CALIBRE 11, DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES DE F.O. GO. DE LINEA CAL. 16 (48 MM DE DIAMETRO), POSTES DE ESQUINA O REFUERZO CAL. 16 (60 MM DE DIAMETRO), POSTE DE BASE CAL. 16 (73 MM DE DIAMETRO) PUNTALES CAL. 16 (60 MM DE DIAMETRO), BARRA SUPERIOR CAL. 18 DE 3/8" MM DE DIAMETRO, ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL. 12.5, TRES HS OS DE ALAMBRE DE PLATE CAL. 12.5, PARA LOS POSTES DE LINEA SE ANOJARAN EN PILOTOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 0.40 M DE PROFUNDIDAD POR 0.25 M DE DIAMETRO, PARA POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS, BASES O PUNTALES SE ANOJARAN EN PILOTOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 0.60 M DE PROFUNDIDAD POR 0.25 M DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION Y COLOCACION.	ML	27.27	\$ 866.01	-	-	-	0.00%	\$	
LIMPIEZAS										\$
18.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	567.76	\$ 8.05	-	577.76	577.76	98.30%	\$	4,560.95
									subtotal	\$ 1,376,234.62
									Iva	\$ 220,677.84
									total	\$ 1,596,912.16

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

*[Handwritten signatures and initials]*  
G.F.P.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente

fecha, **Fianza numero: 21A17978 con Folio: 1422547**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/217A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **31 de mayo del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del día 31 de mayo del 2021, en, Carrizalito, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio (liquido penetrante)

ENTREGA EMPRESA

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MANUEL MARTINEZ GUZMAN  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.

LIC. DULCE MARIELA VILLEDAS CABRERA  
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO  
DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ  
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021