



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 22 de junio de 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN PINAL DE AMOLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DOS." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez, y por parte de la contratante ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos



DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN PINAL DE AMOLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DOS
Localidad	RANCHO NUEVO
No. De contrato	MPA-DOP-FISE-AD-020-2021
Programa	FISE 2021
No. De Obra	2021-00263
Monto contratado	\$ 779,081.64
Ampliación al monto	N/A
Oficio De Aprobación. No.	2021GEQ00449
Fecha Oficio De Aprobación	06 DE ABRIL DE 2021
Beneficiarios	

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 20 de ABRIL de 2021 y termina de obra el 22 de JUNIO de 2021.

**Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 779,081.64 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 64/100 M.N..) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(unos)	25/05/2021	Del	20/04 /2021	Al	24/05/2021	\$ 194,657.85	\$ 194,657.85
2 (DOS) FIN	22/06/2020	Del	25/05/2021	Al	22/06/2021	\$ 584,423.79	\$ 779,081.64

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

G.F.P.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de estimación 2(DOS) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
<b>AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN PINAL DE AMOLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DOS</b>									
<b>TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS</b>									
1	Trámites previos: Pagos y trámites ante CFE de oficio resolutorio y aprobación de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	100	\$1,548.39	1.00	-	100	100.00%	\$ 1,548.39
2	Trazo de línea de energía eléctrica con equipo mediante la ubicación y marcado en obra de postera de acuerdo a proyecto por metro. INC ESTACAS MOJONERAS, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	452.00	\$4.50	-	453.00	453.00	100.22%	\$ 2,088.50
3	Podas de Arboles. Incluye: Retiro de ramas de la zona arbolada para evitar contacto con la línea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	LOTE	100	\$3,015.3	-	100	100	100.00%	\$ 3,015.3
4	Excavación de cepes para postes, torres y/o retaridas en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	97.00	\$586.74	10.00	9.00	20.00	17.69%	\$ 1,334.80
<b>POSTERIA</b>									
5	Suministro y colocación de PCR-D-750 Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en capa, vaciado de concreto ciclópeo en capa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	8.00	\$6,059.27	10.00	-	9.00	125.00%	\$ 60,592.70
6	Suministro y colocación de TM S-2. Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en capa, vaciado de concreto ciclópeo en capa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$34,455.38	-	-	-	0.00%	\$ -
<b>HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>									
7	Suministro y colocación de AISLADOR 0 PD. Incluye: Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	7.00	\$389.42	-	6.00	6.00	228.57%	\$ 6,200.72
8	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	11.00	\$ 81.03	-	6.00	6.00	136.36%	\$ 2,464.45

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33 FISE 2021**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

G.F.A.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

9	Suministro y colocación de AISLADOR IC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	45.00	\$45.51	-	36.00	36.00	80.00%	\$	1638.36
10	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 6KV. Incluye: Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$299.02	-	6.00	6.00	100.00%	\$	1794.12
11	Suministro y colocación de ABRAZADERA OBS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 07.37	-	-	-	0.00%	\$	-
12	Suministro y colocación de ABRAZADERA ANILLO OBS MA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 82.07	-	-	-	0.00%	\$	-
13	Suministro y colocación de ABRAZADERA OBS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	34.00	\$ 80.51	-	37.00	37.00	108.82%	\$	6789.87
14	Suministro y colocación de ABRAZADERA OBS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$225.27	-	6.00	6.00	300.00%	\$	1351.62
15	Suministro y colocación de ABRAZADERA OBS MA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$38.54	-	9.00	9.00	112.50%	\$	2,885.06
16	Suministro y colocación de ABRAZADERA SAG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$324.84	-	2.00	2.00	66.67%	\$	649.68
17	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 98.90	-	3.00	3.00	75.00%	\$	446.70
18	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 87.38	-	4.00	4.00	100.00%	\$	749.52
19	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$928.71	-	2.00	2.00	50.00%	\$	1867.42
20	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$997.37	-	10.00	10.00	250.00%	\$	6,973.70
21	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 500 MM. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 28.41	-	20.00	20.00	250.00%	\$	2,588.20

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

C.F.M.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

22	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$37.47	-	9.00	9.00	9182%	\$	2,957.23
23	Suministro y colocación de BASTIDOR B4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$43.82	-	11.00	8.00	9167%	\$	1,982.02
24	Suministro y colocación de PLACA PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$35.10	-	24.00	24.00	100.00%	\$	842.40
25	Suministro y colocación de grilete GA 1. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	3.00	\$99.25	-	2.00	2.00	66.67%	\$	398.50
26	Suministro y colocación de OJO RE. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$76.53	-	6.00	6.00	100.00%	\$	457.98
27	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$207.94	-	6.00	6.00	66.67%	\$	1,247.64
28	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$84.14	-	9.00	9.00	150.00%	\$	757.26
29	Suministro y colocación de REMATE ACOR CAL 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$171.97	-	2.00	2.00	6.38%	\$	343.74
30	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO CLAVE CAL 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	5.90	\$89.37	-	4.40	4.40	74.58%	\$	833.23
31	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$270.44	-	4.00	4.00	100.00%	\$	1,081.78
32	Suministro y colocación de TORNILLO #005. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$99.09	-	6.00	6.00	250.00%	\$	590.90
33	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (ACS08). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$38.20	-	4.00	4.00	33.33%	\$	62.80
34	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACOR 10 (ACS04). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$38.63	-	4.00	4.00	22.22%	\$	64.52

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”

“Este programa es público, abierto y congresario. Este programa es público, abierto y congresario partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

A.F.N



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

35	Suministro y colocación CABLE THW CALBRE 10. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	12.00	\$258.80	-	12.00	12.00	100.00%	\$	3,079.20
36	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO 10. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$275.59	-	4.00	4.00	100.00%	\$	1,102.36
37	Suministro y colocación de CONECTOR (PERICO) LINEA VNA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$236.40	-	4.00	4.00	100.00%	\$	941.60
38	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$407.48	-	8.00	10.00	125.00%	\$	4,074.90
39	Suministro y colocación de PERNO ANCLA (PA). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$355.76	-	8.00	10.00	125.00%	\$	3,537.60
40	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$38.68	-	8.00	10.00	125.00%	\$	306.80
41	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	11.00	\$45.20	-	8.00	8.00	106.36%	\$	478.00
42	Suministro y colocación de GRAPA Y BASE R3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$349.32	-	3.00	3.00	300.00%	\$	1,047.96
43	Suministro y colocación de TUBO DE SIMM (T) P.G. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$297.16	-	0.99	0.99	99.00%	\$	294.17
44	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	33.00	\$70.82	-	36.00	36.00	109.09%	\$	2,542.32
45	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	11.00	\$98.87	-	12.00	12.00	109.09%	\$	826.44
46	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (BAM). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	55.00	\$40.81	-	225.00	225.00	145.45%	\$	9,802.25
47	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$59.44	-	8.00	10.00	125.00%	\$	5,144.40

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

2

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



48	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 6 KVA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$2,044.59	-	4.00	4.00	100.00%	\$	8,978.36
49	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$78.58	-	4.00	4.00	100.00%	\$	458.32
50	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3.00M TS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$409.72	-	10.00	10.00	100.00%	\$	4,097.20
51	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$79.91	-	10.00	10.00	100.00%	\$	799.10
52	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE DESNUDO GAL. 2. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	16.00	\$42.09	-	16.00	16.00	100.00%	\$	6,593.44
53	Suministro y colocación de luminaria led tipo paleta M LUX de 60 watts, flujo luminoso 8,000 lúmenes, temperatura de color 4,000K, protección IP68, vida útil 50,000 horas. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$10,983.45	-	9.00	9.00	100.00%	\$	97,961.05
54	Suministro y colocación de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MTS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$387.54	-	9.00	9.00	100.00%	\$	3,487.86
55	Suministro y colocación de FOTOCELDA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$80.75	-	1.00	1.00	100.00%	\$	80.75
56	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALUMBRADO 18V CON GABINETE DE 6 A 30 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$4,064.25	-	1.00	1.00	100.00%	\$	4,064.25
57	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 6K5 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$262.29	-	1.00	1.00	100.00%	\$	262.29
58	Suministro y colocación de BASE SOQUET PARA MEDICION 4 TERMINALES, 100AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$420.97	-	1.00	1.00	100.00%	\$	420.97
59	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO CUÑA. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	29.00	\$58.83	-	29.00	29.00	104.48%	\$	2,286.57
60	Suministro y colocación de MUFA DE 194". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE F. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$90.98	-	1.00	1.00	100.00%	\$	90.98

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las finanzas que ingresan a los contribuyentes. Esas prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a sus objetivos. Desde luego, los recursos de los recursos de este programa deberá ser financiero y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de los fines distintos a los establecidos en el programa"

*[Handwritten signatures]*

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



61	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 1 1/4". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE 1" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	100	\$53152	-	100	100	100.00%	\$	53152
62	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	200	\$22167	-	200	200	100.00%	\$	44334
63	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	8100	\$2332	-	88.00	88.00	103.33%	\$	25856
64	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	250	\$4308	-	250	250	100.00%	\$	10765
65	Suministro y colocación de FLEJE DE ACERO DE 3/4. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	ML	600	\$5827	-	600	600	100.00%	\$	33782
66	Suministro y colocación de HEBLLA PIFLEJE DE 3/4. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	600	\$3096	-	600	600	100.00%	\$	8578
67	Suministro y colocación de COPLE CONDUIT PARED GRUEGA DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.		200	\$78.4	-	200	200	100.00%	\$	5628
68	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA 001. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$407.82	-	100	100	100.00%	\$	407.82
69	Suministro y colocación de CONECTOR RECTO DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.		400	\$8170	-	400	400	100.00%	\$	32880
70	Suministro y colocación de REDUCCIÓN DE 1 1/4" A 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$84.20	-	100	100	100.00%	\$	84.20
71	Suministro y colocación de CONECTOR PARED DELGADA DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$80.23	-	200	200	100.00%	\$	16046
72	Suministro y colocación de NIPLE DE 6CM PARED DELGADA DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.		100	\$9176	-	100	100	100.00%	\$	9176
73	Suministro y colocación de TUBO METALICO FLEXIBLE (ZAPA). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	350	\$104.38	-	350	350	100.00%	\$	36533

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las inversiones que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

G.F.M.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

	TRANSFORMADORES										\$ -
74	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS 8200VA 27/220V, DE 6 KVA, 2F NORMA K. Incluye: material, acarreo, flete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con materiales de obra, herramienta, mano de obra y CONDUCTORES	PZA	2.00	\$45,985.29	-	2.00	2.00	100.00%		\$	91,770.58
75	Suministro y colocación de CABLE ACSR #0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	200.00	\$ 144.58	-	48.53	48.53	24.27%		\$	7,084.7
76	Suministro y colocación de CABLE ACSR #0 SEMI AISLADO para conducción de líneas de media tensión de 6 kv. Incluye: desperdicio, tensado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	400.00	\$ 61.05	-	422.00	422.00	105.50%		\$	63,743.0
77	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2x6 CAL #0 2AWG). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	260.00	\$ 127.27	-	290.50	290.50	111.73%		\$	33,776.44
78	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1x6 CAL 6). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	385.00	\$42.03	-	371.00	371.00	96.38%		\$	6,580.0
	TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS										\$ -
79	Rotulo con pintura en aerosol de número en poste y/o torre de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE.	PZA	11.00	\$ 24.90	-	11.00	11.00	100.00%		\$	1,249.00
80	Colocación de número de banco designado por CFE en transformador. Incluye: Suministro y colocación de placa de lámina de acero y calcamanas de acuerdo a numeración designada, hebilla y fleje para fijación de placa en transformador, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$481.82	-	2.00	2.00	100.00%		\$	963.64
81	Unidad verificadora para contrato de servicio (UVE) y el buen funcionamiento del alumbrado público	TRAMITE	1.00	\$ 0,042.08	-	1.00	1.00	100.00%		\$	0,042.08
82	Contrato de Alumbrado Público (IDV) y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	1.00	\$6,903.93	-	1.00	1.00	100.00%		\$	6,903.93
83	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	1.00	\$6,895.74	-	1.00	1.00	100.00%		\$	6,895.74

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las aportaciones que realiza el contribuyente. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*G.F.R.*





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

84	Colocación de medidores proporcionados por CFE en controles de alumbrado público (CAP), de acuerdo a proyecto. Incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$255.53	-	100	100	100.00%	\$ 255.53
85	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1/2 CAL 6. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	210.00	\$42.03	-	330.00	330.00	67.94%	\$ 8,969.90
86	Limpez. Limpiez y afine de detalles en campo para la entrega de obra por metro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M	452.00	\$4.90	-	453.48	453.48	100.33%	\$ 2,067.71
	LETRERO								\$ -
87	LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.90 X 1.22 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 X2" CAL 2 Y LAMINA GALVANIZADA CAL 22 POR UNA AMBAS CARAS CON VINIL AUTOADHERIBLE ANTIGRAFITI CON LEYENDA SEGUN ESPECIFICACIONES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. INCLUYE ANCLAJE DE 0.90 MTS. MUERTO DE CONCRETO, EL MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$1,986.49	-	100	100	100.00%	\$ 1,986.49
<b>SUBTOTAL \$</b>									<b>67,1622.30</b>
<b>IVA \$</b>									<b>87,459.54</b>
<b>TOTAL \$</b>									<b>779,081.84</b>

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

*Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."*

**OPERADO RAMO 33 FISE 2021**

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

G.F.M.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 21A19503** con el **Folio: 1425336** a la afianzadora: **DORAMA**. fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/259-B/2021**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **22 de JUNIO de 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 22 de JUNIO de 2021, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33 FISE 2021**

*S.F.R.*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVICION DE OBRA.**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

**ENTREGA EMPRESA**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

*Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.*

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

*GERMAN FLORES REYES*  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

*MARICELA DE SANTIAGO CASIANO*  
**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

*EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ*  
**ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ**  
SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO  
DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION ENTRE EJECUTORA -  
BENEFICIARIOS**

BIENESTAR

MUNICIPIO	PINAL DE AMOLES	LOCALIDAD	RANCHO NUEVO II
PROGRAMA	FISE-2021		
NOMBRE DE LA OBRA	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL"		
N° DE LA OBRA	2021-00263	ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	AVANCE FISICO	100%
FECHA DE INICIO	20/04/2021	FECHA DE TERMINO	18/07/2021
FECHA DE ENTREGA RECEPCION		N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	2021GEQ00449

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

TOTAL	\$ 779,081.64	FEDERAL	\$	ESTATAL	\$	MUNICIPAL	\$ 779,081.64
-------	---------------	---------	----	---------	----	-----------	---------------

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LOS BENEFICIARIOS, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EL COMPROMISO DE CONSERVARLA. (SE ANEXA REPORTE DE METAS AL REVERSO)

**POR LA ENTIDAD EJECUTORA**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ISIDRO GARAY PACHECO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE PINAL DE AMOLES, QRO

\_\_\_\_\_  
**C. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORIA  
DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

\_\_\_\_\_  
**C. HECTOR RESENDIZ ZARAZUA**  
CONCERTADOR SOCIAL

\_\_\_\_\_  
**C. CARLOS AGUAS AGUAS**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

**RECIBE**

\_\_\_\_\_  
**C. BEATRIZ MONROY AGUAS**  
1ER VOCAL

AUTORIDAD LOCAL

TESTIGOS  
SECRETARIA DE BIENESTAR DELEGACION QUERETARO