

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 15:00 horas del día 26 de junio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE". por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE"
Localidad	EL MEZQUITE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-022-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-173
Monto contratado	\$448,615.26
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-019-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 28 de abril del 2021 y termino de obra el 26 de junio del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$448,615.26 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos quince pesos 26/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución				Monto estimado:	Monto acumulado:
		Del	Al	Del	Al		
1(unos)	28/05/2021	Del	28/04/2021	Al	28/05/2021	\$443,591.53	\$443,591.53
2(dos) finiq.	26/06/2021	Del	31/05/2021	Al	26/06/2021	\$5,023.73	\$448,615.26

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021







SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN AGOMULADO		
"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE"									
1	Suministro y colocación de Lote de placa 94 x T. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00	\$97.00	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 874.08
2	Suministro y colocación de Lote de Tablones 94 x T. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00	\$92.75	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 834.75
3	Suministro y colocación de Líncanal 4X2 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$234.94	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 2,184.46
4	Suministro y colocación de Lote de abridoras para uncinat. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00	\$50.88	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 485.01
5	Suministro y colocación de Sellador para concreto Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$63.33	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 1,409.97
6	Suministro y colocación de Lote de Tubería conduit 3/4 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00	\$795.00	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 7,833.37
7	Suministro y colocación de Lote de Siches plásticos de 30cm. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00	\$38.00	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 343.08
8	Suministro y colocación de Gabinete de inductor prefabricado para almacén inversor y controlador. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$1588.17	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 14,302.53
9	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR C.W. DE 50". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$58.71	-	9.00	9.00	100.00%	\$ 528.38
10	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 3/8" C.W. X 3.00M TS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$422.48	-	9.00	9.00	100.00%	\$ 3,802.41
11	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 2. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	88.00	\$2174	108.00	-	88.00	100.00%	\$ 2,347.92
12	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 6. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	88.00	\$24.88	108.00	-	88.00	100.00%	\$ 2,887.84
13	Suministro y colocación de CABLE PARA APLICACION SOLAR CALIBRE 6. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	80.00	\$45.33	180.00	-	80.00	100.00%	\$ 5,624.40
14	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 60 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$229.91	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 2,059.80
15	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA DCI Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$70.56	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 1,535.22
16	Suministro y colocación de Supresor de picos 1000VDC. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$2,826.29	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 23,654.81
17	Suministro y colocación de Portafusible y fusible para aplicación solar Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	8.00	\$ 85.94	18.00	-	8.00	100.00%	\$ 2,266.02
18	Suministro y colocación de Panel Solar 450 W Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$7,507.56	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 67,568.04
19	Suministro y colocación de Conector MC4 para aplicación solar Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	8.00	\$45.88	18.00	-	8.00	100.00%	\$ 643.04
20	Suministro y colocación de Inversor solar de onda sinusoidal tipo aislado 450W para aplicación solar Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$3,330.96	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 29,977.74
21	Suministro y colocación de Controlador de carga solar 20A-50VDC. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$2,402.93	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 21,626.37
22	Suministro y colocación de Batería de ciclo profundo 2V, 100-200 Ah Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	8.00	\$6,784.96	18.00	-	8.00	100.00%	\$ 68,093.28
23	Suministro y colocación de Banco de madera portabaterías Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$645.58	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 5,810.22
24	Suministro y colocación de Estructura de montaje para 1 panel. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$2,581.41	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 23,232.88
25	Suministro y colocación de Poste de Sujeción de 2" para estructura. Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00	\$544.44	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 4,899.96
SUBTOTAL									\$ 388,737.39
IVA									\$ 61,877.97
TOTAL									\$ 450,615.36

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **numero de pagare: 03**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/260A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **26 de junio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 15:30 horas del dia 26 de junio del 2021, en Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

ENTREGA EMPRESA


G.F.D.




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.


ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021