



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del día 27 de junio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA
Localidad	PUERTO DE ESCANELILLA
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-026-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-208
Monto contratado	\$49,846.14
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-023-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 29 de abril del 2021 y termino de obra el 27 de junio del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$49,846.14 (cuarenta y nueve mil ochocientos /100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(unos)	28/05/2021	Del	29/04/2021	Al	28/05/2021	\$49,287.95	\$49,287.95
2(dos) finiq.	27/06/2021	Del	31/05/2021	Al	27/06/2021	\$588,19	\$49,846.14

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA									
1	Suministro y colocación de Lote de pias 94 x 7 Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	100	\$97.92	1.00	-	100	100.00%	\$ 97.92
2	Suministro y colocación de Lote de Tapetes 94 x 7 Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	100	\$92.75	1.00	-	100	100.00%	\$ 92.75
3	Suministro y colocación de Unicanal 432 Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$234.94	1.00	-	100	100.00%	\$ 234.94
4	Suministro y colocación de Lote de abrazaderas para unicanal Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	100	\$53.89	1.00	-	100	100.00%	\$ 53.89
5	Suministro y colocación de Sellador para concreto Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$63.33	1.00	-	100	100.00%	\$ 63.33
6	Suministro y colocación de Lote de Tabera conduct 3/4 Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	100	\$795.93	1.00	-	100	100.00%	\$ 795.93
7	Suministro y colocación de Lote de Sincro plástico de 30cm Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	100	\$38.92	1.00	-	100	100.00%	\$ 38.92
8	Suministro y colocación de Gabinete de intar prefabricado para alimentar inversor y controlador Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$1599.17	1.00	-	100	100.00%	\$ 1599.17
9	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR C W DE 50# Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$58.71	-	1.00	100	100.00%	\$ 58.71
10	Suministro y colocación de VARILLA PARA TERRA FIBRA 50# C W 4 3.00M T 3 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$422.49	-	1.00	100	100.00%	\$ 422.49
11	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	9.00	\$2174	12.00	-	9.00	100.00%	\$ 260.88
12	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	9.00	\$34.98	12.00	-	9.00	100.00%	\$ 299.76
13	Suministro y colocación de CABLE PARA APLICACION SOLAR CALIBRE 8 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	20.00	\$45.33	20.00	-	20.00	100.00%	\$ 906.60
14	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15 AMP Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$229.91	1.00	-	100	100.00%	\$ 229.91
15	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA 001 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$170.58	1.00	-	100	100.00%	\$ 170.58
16	Suministro y colocación de Supresor de picos 000VDC Incluye: Restrictor de picos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$2,528.29	1.00	-	100	100.00%	\$ 2,528.29
17	Suministro y colocación de Podafusible y fusible para aplicación solar Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$126.94	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 253.88
18	Suministro y colocación de Panel Solar 450 W Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$7,597.56	1.00	-	100	100.00%	\$ 7,597.56
19	Suministro y colocación de Conector MC4 para aplicación solar Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$46.68	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 93.36
20	Suministro y colocación de Inversor solar de onda sinusoidal tipo aislado 4500W para aplicación solar Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$3,330.86	1.00	-	100	100.00%	\$ 3,330.86
21	Suministro y colocación de Controlador de carga solar 20A-12/24V Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$2,402.93	1.00	-	100	100.00%	\$ 2,402.93
22	Suministro y colocación de Batería de ciclo profundo 12V 100-100 Ah Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$8,784.96	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 17,569.92
23	Suministro y colocación de Banco de madera portabaterías Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$645.58	1.00	-	100	100.00%	\$ 645.58
24	Suministro y colocación de Estructura de montaje para 1 panel Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$2,581.41	1.00	-	100	100.00%	\$ 2,581.41
25	Suministro y colocación de Poste de Sujeción de 2" para estructura Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$544.44	1.00	-	100	100.00%	\$ 544.44
SUBTOTAL									\$ 42,979.81
IVA									\$ 8,975.33
TOTAL									\$ 49,945.14

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **numero de pagare: 03**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/261B/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **27 de junio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 13:30 horas del dia 27 de junio del 2021, en Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra

ENTREGA EMPRESA

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021


MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.


ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021