



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 02 de julio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: " **REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA**" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Ing. Josue Fernando Orduña Ramirez** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA
Localidad	LA MORITA
No. De contrato	MPA-DOP-FIS MDF-AD-029-2021
Programa	FIS MDF 2021
No. De Obra	PY-151
Monto contratado	\$298,614.93
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FIS MDF-SE-026-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	100 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 05 de mayo del 2021 y termino de obra el 02 de julio del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$298,614.93 (doscientos noventa y ocho mil seiscientos catorce pesos 93/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(unos)	04/06/2021	Del	05/05/2021	Al	04/06/2021	\$100,893.25	\$100,893.25
2(dos) finiq.	02/07/2021	Del	05/06/2021	Al	02/07/2021	\$197,721.68	\$298,614.93







**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATAD	PU	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1		VOLUMEN ACOMULADO		
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA									
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES									
	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO Y CIRCULADO LATERAL								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN EDIFICIO	M2	247.36	\$ 1156	298.58		298.58	100.70%	\$ 3,451.58
2	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO (PISO DE CONCRETO, DALA Y CELA), CON MEDIOS MECANICOS, HASTA FRAGMENTOS DE 3", INCL. RETIRO DE RESTOS DE MALLA CILONICA Y POSTES TUBULARES, APRILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2134	\$202.91	310		310	146.02%	\$ 6,322.68
3	RETIRO O DEMOLICION DE PIEDRA DE MURO FRAGMENTADO (MURO DE CONTENCIÓN LATERAL), DE MANERA MANUAL, DE 0.00M HASTA 0.50M DE PROF. EN LA CORONA, INCL. APRILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.96	\$367.08	3.70		3.70	125.00%	\$ 1,368.20
4	EXCAVACION CAJEO CON MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, APRILADO Y RESERVADO PARA REUTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR COMPACTO)	M3	66.77	\$68.40	80.63		80.63	120.75%	\$ 5,515.09
5	REPOSICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION INCL. REUTILIZACION DE PIEDRA DE DEMOLICION, ASENTADA CON M. EJCLA. CEM-ARENA PROF. 14, DE 0.00M HASTA 0.30M EN LA CORONA DEL MURO, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.96	\$ 149.04	3.70		3.70	125.00%	\$ 5,260.45
6	RELLENO EN CAJEO CON MATERIAL CHOY PRODUCTO DE EXCAVACION, MEZCLADO CON PRODUCTO DE DEMOLICION DE CONCRETO Y AGREGADO PETREO (GRAVA) HASTA 30% DEL VOLUMEN, COMPACTADO AL 98% DE SU PVM CON MEDIOS MECANICOS, EN CAJAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR COMPACTO)	M3	95.36	\$431.04	116.9		116.9	122.75%	\$ 49,851.50
7	PISO DE CONCRETO DE FCS 200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. N° INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 8X8 10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	209.96	\$448.75	297.58		297.58	141.7%	\$ 133,542.00
8	DALA RODAPE DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15*20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, E # 20 20 CM, CONCRETO FCS 200 KG/CM2, INCLUYE: ACERO VISIBLE PARA ARMADRE DE ACERO DE PISO DE CONCRETO, CUMBRA Y DESCUMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	4150	\$402.28	38.35		38.35	92.41%	\$ 6,427.44
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CILONICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 83 X 81 MM, CALIBRE 11, DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POSTES DE F.O. GO. DE LINEA CAL. 8 (48 MM DE DIAMETRO), POSTES DE ESGUINA O REFUERZO CAL. 8 (60 MM DE DIAMETRO), POSTE DE BARRA CAL. 8 (73 MM DE DIAMETRO), PUNTALES CAL. 8 (60 MM DE DIAMETRO), BARRA SUPERIOR CAL. 8 DE (38 MM DE DIAMETRO), ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL. 5.5, POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS, BARRAS O PUNTALES DE ARRANQUE EN DALA RODAPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	ML	4150	\$963.51	38.35		38.35	92.41%	\$ 36,950.61
TERMINACION DE GRADAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y CANAL DE DESVIO									
10	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN EDIFICIO	M2	37.56	\$ 1156				0.00%	\$ -
11	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	6.0	\$91.77				0.00%	\$ -
12	MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, INCL. LOS MATERIALES, CARREROS, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2159	\$2,070.68				0.00%	\$ -
13	CANAL DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8, ANCHO 100 M, ESP. 10 CM, FCS 200 KG/CM2, REVENIMIENTO MAXIMO 8 CM, SECCION V O TRIANGULAR SEGUN PROYECTO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	4.01	\$432.4				0.00%	\$ -

TOTAL	\$257,469.55
CONDONO	2 \$42.89
SUBTOTAL	\$257,426.66
IVA	\$41,188.27
TOTAL	\$298,614.93

[Handwritten signatures and marks]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare no. 3**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/287A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **02 de julio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 02 de julio del 2021, en, La Morita, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio (concreto y compactación)


ENTREGA EMPRESA




3
G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


ING. JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.


ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.