

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 19 de mayo del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACION DE CAMINO 3RA ETAPA"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas **Ing. German Flores Reyes**, y por parte de la empresa Ingeniería Control en Obra Civil, Servicios y Arrendamiento S. de R.L de C.V. la **Arq. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Fisica** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACION DE CAMINO 3RA ETAPA
Localidad	LIMON DE LA CRUZ
No. De contrato	MPA-DOP-FIS MDF-AD-030-2021
Programa	FIS MDF 2021
No. De Obra	PY-194
Monto contratado	\$ 870,726.43
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FIS MDF-UB-027-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	42 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 21 de abril del 2021 y termino el 19 de mayo del 2021

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 870,726.43 (ochocientos setenta mil setecientos veintiséis pesos 43/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno - finiquito)	19/05/2021	Del	21/04/2021	Al	19/05/2021	\$ 870,726.43	870,726.43

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

**OPERADO RAMO 33
FIS MDF 2021**



G.F.R.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN		AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION NO.1 - FINIQUITO	VOLUMEN ACOMULADO		
PRELIMINARES								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE AREA AL BANCO DE DESPERDICIO, INDICADO POR EL MUNICIPIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA ELABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	13,520.00	\$ 7.53	12784.00	12784.00	94.56%	\$ 96,263.52
EXCAVACIONES								
2	CORTE EN MATERIAL TIPO C CON MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	476.34	\$ 444.88	435.26	435.26	91.38%	\$ 193,629.76
3	CORTE EN MATERIAL TIPO B CON MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	3,564.58	\$ 87.60	4896.20	4896.20	137.36%	\$ 428,907.12
TERRAPLENES								
4	TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, MEDIANTE BANDEO DE EXCAVADORA, INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	3,207.07	\$ 35.87	863.50	863.50	26.92%	\$ 33,364.25
							SUBTOTAL	\$ 752,364.65
							SALDO CONDONADO	-\$ 1,738.42
							SUBTOTAL 2	\$ 750,626.23
							I.V.A.	\$ 120,100.20
							TOTAL	\$ 870,726.43

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**




G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 10005-02861-7** con el **Folio: 1389636** a la afianzadora: **INSURGENTES** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/202/2021**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **19 de mayo del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 13:00 horas del día 19 de mayo del 2021, en Limon de la Cruz, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

G.F.D.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

SANDY BELL RUIZ MARTINEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. DULCE MARIELA VILLEDAS CABRERA
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**