



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 06 de julio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: " **PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO PUERTO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO**". por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Ing. Jose Manuel Ramirez Pedraza** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO PUERTO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO
Localidad	EL RANCHITO
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-038-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-232
Monto contratado	\$257,267.62
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-034-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	150 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 01 de junio del 2021 y termino de obra el 25 de junio del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$257,267.62 (doscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 62/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq.	06/07/2021	Del 01/06/2021 Al 25/06/2021	\$257,267.62	\$257,267.62

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

J
G.F.R.



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO	
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO			
PRELIMINARES										
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MQUJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	305.90	\$ 7.70	\$ 305.90		305.90	100.00%	\$ 2,356.43	
2	EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "SI"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO.	M3	15.52	\$ 181.08	\$ 15.52		15.52	100.00%	\$ 2,810.36	
PAVIMENTACION										
3	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINMO AL 84% DE SU PVSIM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, 50% DE PETREOS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO.	M3	24.90	\$ 510.82	24.90		24.90	100.00%	\$ 12,714.44	
4	PISO DE CONCRETO FCH-300 KÍLOGMS. DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X8 10/10, (PARA ANCHOS MAYORES A 3.00 M); INCLUYE: CMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) DE 2.88 M CON BARRAS PASAJANTAS 5/8", PINTURA.	M2	248.90	\$ 661.85	248.90		248.90	100.00%	\$ 164,794.00	
5	REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HERRALLADO DE FCH-300 KÍLOGMS DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X8 10/10, CON UN TALLO 30X1 DE 0.30 M DE LONGITUD Y OTRO 0.25X1 DE 0.20 M DE LONGITUD, SEGUN SECCION TIPO, INCL. CMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DENTELON DE CONCRETO FCH 200 KÍLOGMS DE 15MM CMS DE SECCION HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON 2 VARELLAS DEL NO. 4, INCLUYE: LOS MATERIALES CON SU DESPERDICO RESPECTIVO, LOS ACARRIROS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS, LA ELABORACION LA CARGA, EL ACARRIRO, EL	M2	56.91	\$ 584.97	56.91		56.91	100.00%	\$ 33,889.74	
6	DENTELON DE CONCRETO FCH 200 KÍLOGMS DE 15MM CMS DE SECCION HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON 2 VARELLAS DEL NO. 4, INCLUYE: LOS MATERIALES CON SU DESPERDICO RESPECTIVO, LOS ACARRIROS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS, LA ELABORACION LA CARGA, EL ACARRIRO, EL	ML	10.00	\$ 307.01	10.00		10.00	100.00%	\$ 3,070.10	
LIMPIEZA										
7	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	305.90	\$ 5.14	305.90		305.90	100.00%	\$ 1,572.33	
									SUBTOTAL	\$221,782.43
									IVA	\$35,485.19
									TOTAL	\$257,267.62

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare:03**, que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/292A/2021**.

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**


 2






ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **06 de julio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplíendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del día 06 de julio del 2021, en, El Ranchito, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio


ENTREGA EMPRESA

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

G.F.P.




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


ING. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ PEDRAZA
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.


ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021