



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 28 de junio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: " **PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO**" EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DE SAN FRANCISCO. por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Ing. Jose Manuel Ramirez Pedraza** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO" EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DE SAN FRANCISCO
Localidad	DURAZNO DE SAN FRANCISCO
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-039-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-234
Monto contratado	\$218,001.83
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-035-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	150 HABITANTES

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 01 de junio del 2021 y termino de obra el 25 de junio del 2021.

**Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$218,001.83 (doscientos diez y ocho mil un pesos 83/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq	28/06/2021	Del 01/06/2021 Al 25/06/2021	\$218,001.83	\$218,001.83

G.F.R.


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	REPORTE ESTIMADO	
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO			
<b>PRELIMINARES</b>										
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJONERAS, BANDOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	253.98	\$ 7.70	\$ 253.98		253.98	100.00%	\$ 1,958.48	
2	EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO.	M3	8.54	\$ 181.08	\$ 8.54		8.54	100.00%	\$ 1,544.28	
<b>PAVIMENTACION</b>										
3	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVSAL, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, 50% DE PIEDROS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOSERAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO.	M3	17.78	\$ 539.28	17.78		17.78	100.00%	\$ 9,580.40	
4	PISO DE CONCRETO F'CD250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA #300 (30X30), (PARA ANCHOS MAYORES A 3.00 M), INCLUYE: OMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES DESPRENDIDOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 3.00 M CON BARRAS PASAJUNTAS 5/8", PINTURA Y SILETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.00M) CON BARRAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 1/2" DE 70CM DE LONGITUD @ 75CM, BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	253.98	\$ 684.75	253.98		253.98	100.00%	\$ 173,869.11	
<b>LIMPIEZA</b>										
5	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	253.98	\$ 5.14	253.98		253.98	100.00%	\$ 1,305.35	
									SUBTOTAL	\$187,932.81
									IVA	\$30,069.22
									TOTAL	\$218,001.83

**Pagare De Garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare:03**, que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/262B/2021**.

G.F.R.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **28 de junio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 30 de julio del 2021, en, Durazno de San Francisco, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.


Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio

ENTREGA EMPRESA






ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



**ING. JOSE MANUEL RAMIREZ PEDRAZA**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.



**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
SUPERVISOR DE OBRA



**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.