



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 06 de septiembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ANDADOR PEATONAL AHUACATLAN DE GUADALUPE-HUAJALES EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernández en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ANDADOR PEATONAL AHUACATLAN DE GUADALUPE-HUAJALES EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES
Localidad	HUAJALES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-053-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-255
Monto contratado	\$1,279,428.74
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-050-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	500 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 13 de julio del 2021 y termino de obra el 06 de septiembre del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,272,749.58 (un millón doscientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 58/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución				Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) .	06/08/2021	Del	13/07/2021	Al	05/08/2021	\$1,130,358.49	\$1,130,358.49
2(dos) finiq.	06/09/2021	Del	07/08/2021	Al	06/09/2021	\$142,391.09	\$1,272,749.58

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).

G.F.R.

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ANDADOR PEATONAL AHUACATLAN DE GUADALUPE-HUAJALES EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES									
									\$ 11,863.00
1	Trámites previos. Pagos y trámites ante CFE de oficio resolutorio y aprobación de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	100	\$ 11,863.00	1.00	-	100	100.00%	\$ 11,863.00
POSTERIA		0.00	0.00	\$ 0.00	-	-	-	#/DIV/0!	\$ 264,275.55
2	Suministro y colocación de poste metálico cónico circular de 9 metros con una percha, con las siguientes dimensiones: diámetro superior de 7.5 cm diámetro inferior de 7.8 cm base tipo patín de 92" de espesor, con anillo de refuerzo en la base de la caña. Incluye: Carga y descarga en <u>calafornia con maniobra de arva desde planta</u>	PZA	29.00	\$ 9,129.95	29.00	-	29.00	100.00%	\$ 264,275.55
HERRAJES Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	0.00	\$ 0.00	-	-	-	#/DIV/0!	\$ 657,249.68
3	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 85.41	-	-	-	0.00%	\$ -
4	Suministro y colocación de AISLADOR 1C. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 48.75	6.00	-	6.00	60.00%	\$ 280.50
5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 88.51	3.00	-	3.00	150.00%	\$ 565.53
6	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 152.96	-	2.00	2.00	200.00%	\$ 305.92
7	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 92.47	-	1.00	1.00	50.00%	\$ 92.47
8	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 954.02	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 954.02
9	Suministro y colocación de BASTIDOR B2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5.00	\$ 301.58	-	2.00	2.00	40.00%	\$ 603.16
10	Suministro y colocación de PLACA PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 36.05	-	2.00	2.00	25.00%	\$ 72.10
11	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	1.00	\$ 94.52	0.90	-	0.90	90.00%	\$ 95.07
12	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 277.81	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 555.62
13	Suministro y colocación de TORNILLO #X63. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 60.70	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 121.40
14	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 39.23	-	1.00	1.00	12.50%	\$ 39.23
15	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR Y0 (AC504). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 39.68	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 79.36
16	Suministro y colocación CABLE THW CALIBRE Y0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	6.00	\$ 263.58	-	6.00	6.00	100.00%	\$ 1581.48

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

J

187

G.F.R.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

17	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO Y0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$283.02	-	200	200	100.00%	\$	566.24
18	Suministro y colocación de CONECTOR (PERCO) LINEA VIVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$241.62	-	200	200	100.00%	\$	483.64
19	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$48.60	-	-	-	0.00%	\$	-
20	Suministro y colocación de PERNO ANCLA 1/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$363.39	-	-	-	0.00%	\$	-
21	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$39.75	-	-	-	0.00%	\$	-
22	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$46.43	-	-	-	0.00%	\$	-
23	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	600	\$72.56	-	-	-	0.00%	\$	-
24	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$70.74	-	-	-	0.00%	\$	-
25	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (8MM). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	26.00	\$4192	-	-	-	0.00%	\$	-
26	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$528.45	-	-	-	0.00%	\$	-
27	Suministro y colocación de APARTARRAYOS 15 KV. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$2,115.84	-	200	200	100.00%	\$	4,231.68
28	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$2,428.44	-	200	200	100.00%	\$	4,856.88
29	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMPS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$117.70	-	200	200	100.00%	\$	235.40
30	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3.00MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$420.90	29.00	3.00	32.00	400.00%	\$	1,468.80
31	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$82.06	29.00	3.00	32.00	400.00%	\$	2,626.56
32	Suministro y colocación de ALAMBRE CU-4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	6.00	\$523.84	23.20	3.00	26.20	20154%	\$	1,724.81
33	Luminaria modelo CHITLIGHT-005, voltaje de entrada 100-277V, LED chip SAMSUNG, Potencia 10W (atenuable), Lúmenes Totales 14,500, Lúmenes por watt 145, Temperatura de color 4000k (Blanco cálido), Supresor de picos 10kV, Protección de Sistema completo, IP67.	PZA	29.00	\$6,776.89	29.00	-	29.00	100.00%	\$	486,529.81
34	Suministro y colocación de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	29.00	\$791.64	29.00	-	29.00	100.00%	\$	22,963.36
35	Suministro y colocación de FOTOCELDA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$155.14	-	100	100	100.00%	\$	15,514

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

36	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALUMBRADO 220V CON GABINETE DE 5 A 30 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$4,992.89	-	100	100	100.00%	\$	4,992.89
37	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X6 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$692.05	-	100	100	100.00%	\$	692.05
38	Suministro y colocación de BASE SOQUET PARA MEDICION 4 TERMINALES, 100AMP.S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$686.21	-	100	100	100.00%	\$	686.21
39	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO CUÑA. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	6.00	\$90.22	-	3.00	3.00	50.00%	\$	150.68
40	Suministro y colocación de MUFA DE 1 1/4". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE F". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$93.46	-	100	100	100.00%	\$	93.46
41	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.G DE 1 1/4" INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE F". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	100	\$546.01	-	100	100	100.00%	\$	546.01
42	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 1/2". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	2.00	\$227.71	-	2.00	2.00	100.00%	\$	455.42
43	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	2.50	\$44.23	-	2.50	2.50	100.00%	\$	110.58
44	Suministro y colocación de FLEJE DE ACERO DE 3/4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	ML	0.00	\$57.81	-	0.00	0.00	100.00%	\$	578.10
45	Suministro y colocación de HEBILLA P/FLEJE DE 3/4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	0.00	\$3181	-	0.00	0.00	100.00%	\$	3181.00
46	Suministro y colocación de COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$80.26	-	2.00	2.00	100.00%	\$	160.52
47	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA QO2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$589.15	-	100	100	100.00%	\$	589.15
48	Suministro y colocación de CONECTOR RECTO DE 1/2". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$83.92	-	4.00	4.00	100.00%	\$	335.68
49	Suministro y colocación de REDUCCIÓN DE 1 1/4" A 3/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$65.95	-	100	100	100.00%	\$	65.95
50	Suministro y colocación de CONECTOR PARED DELGADA DE 3/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$6167	-	2.00	2.00	100.00%	\$	123.74
51	Suministro y colocación de NIPLE DE 10 CM PARED DELGADA DE 3/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$84.00	-	100	100	100.00%	\$	84.00
52	Suministro y colocación de TUBO METALICO FLEXIBLE (ZAPA). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	3.50	\$107.23	-	3.50	3.50	100.00%	\$	375.31

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

189

G.F.M



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2012

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

53	Suministro y colocación de manga termocontráctil 6. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	87.00	\$ 165.69	87.00	-	87.00	100.00%	\$ 7,025.03
54	Suministro y colocación de conector a toper calibre 6. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	87.00	\$ 80.80	87.00	-	87.00	100.00%	\$ 7,029.60
55	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 10. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	MT	1072.00	\$ 30.52	990.30	-	990.30	92.38%	\$ 30,223.96
56	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THWCALIBRE 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	689.90	\$ 38.85	672.00	-	672.00	100.31%	\$ 26,107.20
57	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THWCALIBRE 14. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	334.95	\$ 33.03	336.00	-	336.00	100.31%	\$ 11,098.08
58	Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto de baja tensión en banqueta de 40x40 cms. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$ 191.90	-	-	-	0.00%	\$ -
59	Suministro y colocación de base para poste de luminaria piramidal de 20 cms a centros de concreto en banqueta. Incluye: Mano de obra, herramienta, armazón/araña para base, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$ 3,54.63	-	-	-	0.00%	\$ -
TRANSFORMADORES		0.00	0.00	\$ 0.00	-	-	-	#/DNI/01	\$ 47,750.56
60	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR A.P. DE 2 BOQUILLAS 1200 V A 127/220 V, DE 10 KVA, 2F, NORMA K. Incluye: material, acarreo, flete, carga y descarga en plataformas desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con manobra de grúa; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$ 47,750.56	-	100	100	100.00%	\$ 47,750.56
CONDUCTORES		0.00	0.00	\$ 0.00	-	-	-	#/DNI/01	\$ 69,570.77
61	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL 10 2AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	90.00	\$ 121.40	-	-	-	0.00%	\$ -
62	Suministro y colocación de cable xlp drs 90 calibre 8 triplex al 2+1. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	MT	1072.00	\$ 65.9	1,067.20	-	1,067.20	99.55%	\$ 69,570.77
TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	\$ 0.00	-	-	-	#/DNI/01	\$ 46,488.35
63	Rotulo con pintura en aerosol de número en poste y/o torre de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE.	PZA	100	\$ 59.78	-	100	100	100.00%	\$ 59.78
64	Unidad verificadora para contrato de servicio (UVE) y el buen funcionamiento del alumbrado público.	TRAMITE	100	\$ 10,315.65	-	100	100	100.00%	\$ 10,315.65
65	Contrato de alumbrado público (2). Incluye: elaboración de plano de alumbrado de acuerdo a lámparas colocadas en obra, anexo de oficios, papelería y pagos para el trámite, aprobación y conexión del servicio de alumbrado.	KW	4.00	\$ 2,811.01	-	4.00	4.00	100.00%	\$ 11,244.04
66	Colocación de medidores proporcionados por CFE en controles de alumbrado público (CAP), de acuerdo a proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 262.48	-	100	100	100.00%	\$ 262.48
67	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	100	\$ 15,181.21	-	100	100	100.00%	\$ 15,181.21
68	Limpieza y afine de detalles en campo para la entrega de obra por metro (2). Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M	102100	\$ 7.88	-	1067.20	1067.20	104.52%	\$ 8,368.8

SUBTOTAL \$ 1,097,197.91

IVA \$ 175,551.67

TOTAL \$ 1,272,749.58

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

190

G.F.M.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Fianza de la aseguradora DORAMA con FOLIO: 1462440** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/415A/2021.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **06 de septiembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 06 de septiembre del 2021, en, Huajales, Pinal de Amoles, Queretaro.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

191



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**