

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 13 de agosto del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona fisica, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernández en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

| DATOS DE APROBACIÓN | |
|----------------------------|--|
| Nombre de la obra | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI" |
| Localidad | BUCARELI |
| No. De contrato | MPA-DOP-FISMDF-AD-058-2021 |
| Programa | FISMDF 2021 |
| No. De Obra | PY-254 |
| Monto contratado | \$49,630.09 |
| Ampliación al monto | |
| Oficio De Aprobación. No. | MPA-CPDM-FISMDF-SG-055-2021 |
| Fecha Oficio De Aprobación | JULIO 2021 |
| Beneficiarios | 08 HABITANTES |

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 15 julio del 2021 y termino de obra el 13 de agosto del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$49,630.09 (cuarenta y nueve mil seiscientos treinta pesos 09/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

| Estimación no. | Fecha | Periodo de ejecución | Monto estimado: | Monto acumulado: |
|----------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| 1(uno) finiq. | 13/08/2021 | Del 15/07/2021 Al 13/08/2021 | \$49,630.09 | \$49,630.09 |

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

C.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATADO | PU | VOLUMEN | | | AVANCE % | IMPORTE ESTIMADO |
|---|--|--------|------------|---------|------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|
| | | | | | ESTIMACION No. 1 | ESTIMACION No. 2 | VOLUMEN ACUMULADO | | |
| RESUMIDO Y CLASIFICACIÓN DE MANIFIESTOS EN LA LOCALIDAD DE BALSARAT | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro y colocación de cable de cobre 18 x 7 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la instalación y puesta en operación. | LOTES | 100 | 807.31 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 807.31 |
| 2 | Suministro y colocación de Cable de Tensión 18 x 7 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | LOTES | 300 | 891.40 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 891.40 |
| 3 | Suministro y colocación de 10x1000 481 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 100 | 2336.73 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 2336.73 |
| 4 | Suministro y colocación de Cable de 20x20000 para energía incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | LOTES | 100 | 804.36 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 804.36 |
| 5 | Suministro y colocación de cables para energía incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 884.00 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 884.00 |
| 6 | Suministro y colocación de Cable de Tensión 18x7 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | LOTES | 300 | 899.91 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 899.91 |
| 7 | Suministro y colocación de Cable de Tensión 18x7 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | LOTES | 100 | 840.43 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 840.43 |
| 8 | Suministro y colocación de Cable de Tensión 18x7 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 100 | 830.01 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 830.01 |
| 9 | Suministro y colocación de CABLE DE COBRE PARA CALIBRE 18 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | M2 | 938 | 8238 | 12.00 | | 938 | 80.00% | 8238.00 |
| 10 | Suministro y colocación de CABLE DE COBRE PARA CALIBRE 18 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | M2 | 938 | 8238 | 12.00 | | 938 | 80.00% | 8238.00 |
| 11 | Suministro y colocación de CABLE PARA APLICACION SOLAR CALIBRE 18 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | M2 | 2000 | 840.00 | 20.00 | | 2000 | 80.00% | 840.00 |
| 12 | Suministro y colocación de INTERRUPTOR TIPO 2000V 25 AMP incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 833.81 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 833.81 |
| 13 | Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA 2000V incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 833.81 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 833.81 |
| 14 | Suministro y colocación de Interruptor de potencia 2000V incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 100 | 8238.01 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 8238.01 |
| 15 | Suministro y colocación de Panel Solar 400 W incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 8100.00 | 1.50 | | 300 | 80.00% | 8100.00 |
| 16 | Suministro y colocación de Conexión MCA para energía incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 200 | 847.24 | 2.00 | | 200 | 80.00% | 847.24 |
| 17 | Suministro y colocación de Interruptor de potencia 2000V incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 8138.41 | 1.50 | | 300 | 80.00% | 8138.41 |
| 18 | Suministro y colocación de Controlador de carga para 2000V incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 9241.00 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 9241.00 |
| 19 | Suministro y colocación de Batería de 12V 100Ah incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 100 | 8283.00 | 2.00 | | 100 | 80.00% | 8283.00 |
| 20 | Suministro y colocación de Banco de baterías para energía incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 8460.00 | 1.50 | | 300 | 80.00% | 8460.00 |
| 21 | Suministro y colocación de Interruptor de potencia 2000V incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 300 | 8281.11 | 1.00 | | 300 | 80.00% | 8281.11 |
| 22 | Suministro y colocación de Placa de Seguridad 2' para energía incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación y puesta en operación. | PZA | 100 | 9100.00 | 1.00 | | 100 | 80.00% | 9100.00 |
| SUBTOTAL \$ 45 784.28 IVA \$ 8 868.23 TOTAL \$ 54 652.51 | | | | | | | | | |

OPERADOR RAMO 33
FISIMDF 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagare de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare:03** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/375A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **13 de agosto del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 13 de agosto del 2021, en, bucareli, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

| Unidades | | Descripción |
|----------|---|---------------------------|
| 1 | 1 | Tomos De Bitácora De Obra |

ENTREGA EMPRESA


OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

GFR.

3




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.



ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA



LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021