



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 14:00 horas del día 07 de septiembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL RIO-HUAJALES 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Manuel Martínez Guzman** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL RIO-HUAJALES 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES
Localidad	HUAJALES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-059-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-159
Monto contratado	\$899,770.91
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-056-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	280 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 21 de julio del 2021 y termino de obra el 07 de septiembre del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$899,770.91 (ochocientos noventa y nueve mil setecientos setenta pesos 91/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
		Del	A	Al			
1(unos)	23/08/2021	Del	21/07/2021	Al	23/08/2021	\$886,315.20	\$886,315.20
2(dos) finiq.	07/09/2021	Del	24/08/2021	Al	07/09/2021	\$33,455.71	\$899,770.91

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL. RIO-HUAJALES 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES									
PRELIMINARES									
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC. ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	117.89	\$ 8.66	112.34	-	112.34	95.29%	\$ 972.86
2.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	16.90	\$ 107.94	21.65	-	21.65	128.11%	\$ 2,336.90
3.00	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE: A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	72.56	\$ 100.43	81.96	-	81.96	112.95%	\$ 8,231.24
4.00	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	89.46	\$ 55.79	103.60	-	103.60	115.81%	\$ 5,779.84
5.00	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MAQUINA (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	M3	89.46	\$ 74.70	103.60	-	103.60	115.81%	\$ 7,738.92
6.00	MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	43.99	\$ 2,577.81	43.63	-	43.63	99.18%	\$ 112,468.85
7.00	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON BALARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	27.42	\$ 570.54	27.17	-	27.17	99.09%	\$ 15,501.57
PAVIMENTACIÓN		0.00	0.00	\$ -	-	-	-	#(DN/0)	\$ -
8.00	CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 25X20X23 CMS DE SECCION, HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, E# 2 @ 20, INCLUYE: ACERO PARA AMMARRE DE ARMADO DE PISOS, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS; LA ELABORACION, LA CARGA, EL ACARREO, EL VACIADO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO; EL HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERAR CIMBRA CON BARRENOS.	M	3.30	\$ 519.03	-	-	-	0.00%	\$ -
9.00	CADENA DE CERRAMIENTO CC-2 DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 20X15X15 CMS DE SECCION, HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, E# 2 @ 20, INCLUYE: ACERO PARA AMMARRE DE ARMADO DE PISOS, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS; LA ELABORACION, LA CARGA, EL ACARREO, EL VACIADO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO; EL HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERAR CIMBRA CON BARRENOS.	M	3.30	\$ 405.76	3.30	-	3.30	100.00%	\$ 1,339.01
10.00	GUARNICION DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS DE SECCION, HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, E# 2 @ 20, INCLUYE: ACERO PARA AMMARRE DE ARMADO DE PISOS, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS; LA ELABORACION, LA CARGA, EL ACARREO, EL VACIADO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO; EL HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERAR CIMBRA CON BARRENOS.	M	48.53	\$ 541.44	42.31	-	42.31	87.18%	\$ 22,908.33

[Handwritten signature]

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

11.00	BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO ESTAMPADO Fc=200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INC. INCLUYE: COLORANTE DESMOLDANTE, TEXTURIZADO CON MOLDE, SELLADO, CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFORZADO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE, LA HERRAMIENTA, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	38.26	\$ 569.79	15.06	-	15.06	39.36%	\$ 8,581.04
12.00	PISO CONCRETO ESTAMPADO Fc=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: COLORANTE, DESMOLDANTE, TEXTURIZADO CON MOLDE, SELLADO, CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, JUNTAS TRANSVERSALES @ 3.50M CON BARRAS PASAJUNTAS 5/8", PINTURA Y BILLETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.24M) CON BARRAS DE AMARRE DE 1/2" DE 70CM DE LONGITUD @ 75CM, BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33.75	\$ 798.94	58.61	-	58.61	174.25%	\$ 46,985.66
13.00	PISO DE CONCRETO DE Fc= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A 3/4", INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACADADO RAYA CON BROCHA DE PELO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	32.88	\$ 454.81	22.68	-	22.68	68.98%	\$ 10,316.09
	HERRERIA								
14.00	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.00M DE ALTO CON POSTES PTR 3"x2" CADA 3M C11, 2 TRAVESAÑOS PTR 2"x2" C14 + 1 PASAMANOS TUBO C40, VERTICALES DE ACUERDO A PROYECTO DE 50CM CADA 50 CM PTR 1 1/2"x1 1/2" C14 Y 4 PZAS DE REDONDO LISO 1/2" DE 70CM EN CRUZ, (PARA DISEÑO VER PLANOS) INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, MANO DE OBRA, ANCLAJE EN PLACA DE 20X20CM DE 3/8 CON TAQUETE HILT KBR 3/8" X 3 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	27.22	\$ 2,711.30	31.05	10.54	41.69	153.15%	\$ 113,027.00
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO BANCO RODA DE 1.99 X .62 CM ANCLADA EN SUS CUATRO PATAS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS	PZA	2.00	\$ 4,593.73	-	-	-	0.00%	\$ -
	ALUMBRADO PUBLICO								
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA DE 40X40 CMS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 1,373.50	4.00	-	4.00	100.00%	\$ 5,494.00
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	20.93	\$ 38.30	21.67	-	21.67	104.49%	\$ 837.62
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	11.06	\$ 23.91	10.40	-	10.40	94.03%	\$ 248.86
19.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR SUMERGIBLE MARCA TECNOLITE MODELO DIJON LED 3W 3000K LUMINARIO NOTT 10232, INCLUYE: MATERIALES, CABLE XLPE (2+1) CL. 9, INCL. CONECTORES OYCAJAS NEMA SUMERGIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	\$ 3,111.98	8.00	-	8.00	100.00%	\$ 24,895.84
	LIMPIEZAS								
20.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	117.89	\$ 16.30	112.34	-	112.34	95.29%	\$ 1,718.80
	URBANIZACION TRAMO 2 DEL CAD. 0+036.50 AL 0+086.00								
	PRELIMINARES								
21.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFICIO	M2	182.94	\$ 8.66	177.27	-	177.27	98.90%	\$ 1,535.18
22.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	3.99	\$ 107.94	-	-	-	0.00%	\$ -
23.00	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE: A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	21.81	\$ 100.43	11.70	-	11.70	53.65%	\$ 1,175.03
24.00	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL: HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO)	M3	25.80	\$ 58.79	11.70	-	11.70	45.35%	\$ 662.74
25.00	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MAQUINA (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	M3	25.80	\$ 74.70	11.70	-	11.70	45.35%	\$ 873.99
25.00	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOC) EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON BALARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	24.87	\$ 570.54	22.79	-	22.79	91.64%	\$ 13,002.61

OPERADO RAMO 33
FISINF 2021

[Handwritten signature]
G.F.R.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

PAVIMENTACION									
27.00	GUARNICION DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS DE SECCION. HECHO EN OBRA. CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, E# 2 @ 20". INCLUYE: ACERO PARA AMMARRE DE ARMADO DE PISOS. LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO. LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS: LA ELABORACION, LA CARGA, EL ACARREO, EL VACIADO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO; EL HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO. CONSIDERAR CIMBRA CON BARRENOS.	M	49.49	\$ 541.44	96.00	-	96.00	193.98%	\$ 51,978.24
28.00	GUARNICION DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15X20X(VARIABLE DE 16 A 41) CMS DE SECCION. HECHO EN OBRA. CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, E# 2 @ 20". INCLUYE: ACERO PARA AMMARRE DE ARMADO DE PISOS. LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO. LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS: LA ELABORACION, LA CARGA, EL ACARREO, EL VACIADO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO; EL HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO. CONSIDERAR CIMBRA CON	M	52.23	\$ 457.13	-	-	-	0.00%	\$ -
29.00	BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO ESTAMPADO FC=200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INC. INCLUYE: COLORANTE, DESMOLDANTE, TEXTURIZADO CON MOLDE, SELLADO, CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE, LA HERRAMIENTA, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	51.97	\$ 569.79	39.36	-	39.36	75.74%	\$ 22,426.93
30.00	PISO CONCRETO ESTAMPADO FC=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: COLORANTE, DESMOLDANTE, TEXTURIZADO CON MOLDE, SELLADO, CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, JUNTAS TRANSVERSALES @ 3.60M CON BARRAS PASAJUNTAS 5/8", PINTURA Y SILLETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.24M) CON BARRAS DE AMARRE DE 1/2" DE 70CM DE LONGITUD @ 75CM, BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	113.69	\$ 798.94	117.03	-	117.03	102.94%	\$ 93,499.95
	HERRERIA	0.00	0.00	\$ -	-	-	-	#D/M/OI	\$ -
31.00	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL, DE HERRERA, DE 1.80M DE ALTO CON POSTES PTR 3"X2" CADA 3M C11, 2 TRAVESAÑOS PTR 2"X2" C14 + 1 PASAMANOS TUBO C40, VERTICALES DE ACUERDO A PROYECTO DE 50CM CADA 50 CM PTR 1 1/2"X1 1/2" C14 Y 4 PZAS DE REDONDO USO 1/2" DE 70CM EN CRUZ, (PARA DISEÑO VER PLANOS) INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, MANO DE OBRA, ANCLAJE EN PLACA DE 20X20CM DE 3/8 CON TAQUETE HILTI KBR 3/8" X 3 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	52.52	\$ 2,711.30	48.00	-	48.00	91.39%	\$ 130,142.40
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MODELO BANCO RODA DE 1.99 X 62 CM ANCLADA EN SUS CUATRO PATAS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS	PZA	2.00	\$ 4,593.73	-	-	-	0.00%	\$ -
ALUMBRADO PUBLICO									
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA DE 40X40 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 1,373.50	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 12,361.50
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	63.05	\$ 38.30	65.00	-	65.00	103.08%	\$ 2,489.50
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	24.30	\$ 23.91	22.10	-	22.10	90.95%	\$ 528.41
36.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR SUMERGIBLE MARCA TECNOLITE MODELO DUON LED 3W 3000K LUMINARIO NOTT 10232. INCLUYE: MATERIALES, CABLE XLPE (2+1) CL. 6, INCL. CONECTORES OYICAJAS NEMA SUMERGIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	17.00	\$ 3,111.98	17.00	-	17.00	100.00%	\$ 52,903.66
LIMPIEZAS									
37.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	182.94	\$ 15.30	177.27	-	177.27	96.90%	\$ 2,712.23

SUBTOTAL \$ 775,664.58
IVA \$ 124,106.33
TOTAL \$ 899,770.91

OPERADO RAMO 33
FISMUF 2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza de la aseguradora DORAMA con número de folio 1470743**, que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/418/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **07 de septiembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 15:00 horas del día 07 de septiembre del 2021, en, Huajales, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio (concreto)

ENTREGA EMPRESA

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

G.F.R.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MANUEL MARTINEZ GUZMAN
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021