

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 20 de agosto del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAXQUILICO" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona fisica, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAXQUILICO
Localidad	HUAXQUILICO
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-060-2021
Programa	FISE 2021
No. De Obra	PY-211
Monto contratado	\$153,416.00
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-057-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	130 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 21 de julio del 2021 y termino de obra el 20 de agosto del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$153,416.00 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos diez y seis pesos 00/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq.	20/08/2021	Del 21/07/2021 Al 20/08/2021	\$153,416.00	\$153,416.00



OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



1

G.F.R.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			IMPORTE DESTINADO
					ESTIMACION NO. 1	VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	
AMPLIACION DE SERVICIO ELÉCTRICO PARA ESTAR EN LA COORDINACIÓN DE SERVICIO								
TARIFAS Y TRABAJOS PREVIOS								
1	Tarifas previas. Pagos y trámites ante CRE de efecto inmediato y presentación de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	1.00	\$12,035.37	1.00	1.00	100.00%	\$ 12,035.37
2	Trabajo de obra de entrega eléctrica con equipo mediante la ubicación y montaje en obra de postes de acuerdo a proyecto por metro, INC, ESTACAS MUJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M	500.00	\$5.75	198.00	198.00	100.00%	\$ 1,134.54
HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS								
3	Suministro y colocación de ABRACADORA 285. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$193.01	6.00	6.00	100.00%	\$ 1,548.85
4	Suministro y colocación de ABRACADORA 285 NA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$334.37	4.00	4.00	100.00%	\$ 1,337.48
5	Suministro y colocación de BASTIDOR 80. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5.00	\$353.92	5.00	5.00	100.00%	\$ 1,769.60
6	Suministro y colocación de AISLADOR 1C. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	15.00	\$47.43	15.00	15.00	100.00%	\$ 711.45
7	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$179.14	6.00	6.00	100.00%	\$ 1,074.84
8	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO BUSE CAL 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M3	1.50	\$167.34	1.50	1.50	100.00%	\$ 250.01
9	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (ACSOB). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$28.81	4.00	4.00	100.00%	\$ 159.24
10	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR 16 (ACSO). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$40.25	6.00	6.00	100.00%	\$ 241.55
11	Suministro y colocación de ABRACADORA 16. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$195.27	2.00	2.00	100.00%	\$ 390.54
12	Suministro y colocación de PLACA TRC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$36.57	6.00	6.00	100.00%	\$ 219.24
13	Suministro y colocación de SOPORTE CVI. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$201.81	2.00	2.00	100.00%	\$ 403.62
14	Suministro y colocación de TORNELO 50803. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$61.59	2.00	2.00	100.00%	\$ 123.18
15	Suministro y colocación CABLE TRIN CALIBRE 16. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M	6.00	\$267.41	6.00	6.00	100.00%	\$ 1,604.46
16	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO 16. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$314.35	2.00	2.00	100.00%	\$ 628.70
17	Suministro y colocación de CONECTOR PERICO LINEA VVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$272.43	2.00	2.00	100.00%	\$ 544.86
18	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 15 KA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$2,153.03	2.00	2.00	100.00%	\$ 4,306.06
19	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 3 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$119.42	2.00	2.00	100.00%	\$ 238.84
20	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M3	5.00	\$438.67	5.00	5.00	100.00%	\$ 2,193.35

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

J₂
G.F.R.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

21	Suministro y colocación de CRUCETA PUNTO. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$903.88	1.00	1.00	100.00%	\$	\$903.88
22	Suministro y colocación de ABRACADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	PZA	1.80	\$155.17	1.00	1.00	100.00%	\$	155.17
23	Suministro y colocación de TRINTE #1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$328.71	1.00	1.00	100.00%	\$	328.71
24	Suministro y colocación de TORNILLO #8888. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$73.27	2.00	2.00	100.00%	\$	146.54
25	Suministro y colocación de VARELLA PARA TIERRA FISCA 50" C.W. X 3.00MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$965.00	3.00	3.00	100.00%	\$	1,895.00
26	Suministro y colocación de CONECTOR PARA UNR. C.W. DE 50". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$97.60	3.00	3.00	100.00%	\$	292.80
									\$ 49,390.39
TRANSFORMADORES									
27	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 3 BOQUILLAS 13200 V A 127000 V, DE 15 KVA, 2F, MORNA K. Incluye: material, acero, Seta, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con maniobra de grúa.	PZA	1.00	\$48,590.39	1.00	1.00	100.00%	\$	48,590.39
									\$ 24,848.00
CONDUCTORES									
28	Suministro y colocación de CABLE NEUTRALES (3+1) CAL. 16 249G. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	MT	200.00	\$124.24	200.00	200.00	100.00%	\$	24,848.00
									\$ 33,470.50
TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS									
29	Colocación de número de banco designado por CFE en transformador. Incluye: Suministro y colocación de pieza de lámina de acero y colonetas de acuerdo a numeración designada, trabajo y fije para fijación de placa en transformador, mano de obra y todo lo necesario para su colocación y correcta instalación.	PZA	1.00	\$886.00	1.00	1.00	100.00%	\$	886.00
30	Tramites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	1.00	\$18,252.40	1.00	1.00	100.00%	\$	18,252.40
31	Suministro y colocación de CABLE NEUTRALES (1+1) CAL. 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	MT	120.00	\$47.16	120.00	120.00	100.00%	\$	5,658.28
32	Limpieza. Limpieza y área de deslizo en campo para la entrega de obra por metro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación y correcta ejecución.	M	188.00	\$8.42	188.00	188.00	100.00%	\$	1,271.16
									SUBTOTAL \$ 132,255.17
									IVA \$ 21,993.83
									TOTAL \$ 154,249.00

Pagare de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare:03**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

3

G.F.P.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Pública del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/384A/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **20 de agosto del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandocoe el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del día 20 de agosto del 2021, en Huaxquilico, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.


Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



4





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021