

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 14:00 horas del día 10 de septiembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3 EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE JUAREZ" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona física, Ing. Enrique Montoya Morado en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3
Localidad	DERRAMADERO DE JUAREZ
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-065-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-120
Monto contratado	\$299,991.89
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SC-062-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	510 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 11 de agosto y termino de obra el 10 de septiembre del 2021.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$298,899.76 (doscientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos 76/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq.	10/09/2021	Del 11/08/2021 Al 10/09/2021	\$298,899.76	\$298,899.76

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

J  
1  
G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	ESTIMACION No. 1	VOLUMEN		AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN		
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3</b>									
1.00	LIMPIEZA, TRAZADO Y MARCAJÓN DE TERRENO CON ABRANTO EN EDIFICACIÓN, TRAZANDO SURS, ESTABLECIENDO NIVEL Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTAS OBRAS NECESARIAS, BANDEAS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANDO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	84.01	12.78	82.14		42.14	95.75%	\$ 638.98
2.00	CORTE Y/O RELEVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INC. TRASLADO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, AJUSTE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (MANDO CONTRACTO).	M3	84.37	181.87	48.35		48.35	104.46%	\$ 7,502.87
3.00	CORTE Y/O RELEVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "C", INC. TRASLADO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, AJUSTE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (MANDO CONTRACTO).	M3	11.08	905.35	15.40		15.40	139.31%	\$ 14,005.11
4.00	RELLENO CON MATERIAL FIERTO (CHOT), COMPACTADO CON BALANZA Y AGUA AL 95% DE SU P.V. S.M. INCL. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARRIROS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.19	653.12	5.40		1.40	117.65%	\$ 914.37
5.00	PLANCHILLA DE CONCRETO PFC-100 KGM/CM. DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3M <sup>2</sup> INCLUYE MATERIALES, ACARRIROS Y MANOBRAS LOCALES, MANDO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	28.09	219.50	38.08		38.09	100.00%	\$ 8,187.44
6.00	MALPOSTERA ACABADO COMUL CON PIEDRA DE LA REGION, ASSENTADA Y JUNTERADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:3, INCL. LOS MATERIALES, ACARRIROS, MANOBRAS LOCALES, A HORAS, MANDOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.49	2,707.88	0.00		-	0.00%	\$ -
7.00	LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO PFC-200 KGM/CM ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3M <sup>2</sup> OBRAS AJUSTE DE TERCIERA, ACABO DE REPLAZO DEL No. 4 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, INCL. LOS MATERIALES, ACARRIROS Y MANOBRAS LOCALES, MANOBRAS BLANQUEO PESTICIDAS AL 4%, SELLETAS, BA STONES, TRASLAPES, DESPRENDIDOS, OMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESMORADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	22.54	1,243.50	26.00		26.00	119.81%	\$ 31,075.00
8.00	CH-PLAN DE CONCRETO DE 30X52 CM DE ESPESOR, ARMADO CON 5 VAR. LONGITUDINALES DEL No.4 Y 897 DEL No. 3 @ 20 CMS, CONCRETO PFC-200 KGM/CM, HECHO EN OBRA, CON MAQUINA REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, RENDIMIENTO DE 12 A 15 CMS, T.M.A. DE 10 MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANOBRAS BLANQUEO PESTICIDAS AL 4%, ACARRIROS, COLOCACION DE CONCRETO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANDO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	30.00	592.75	30.00		30.00	100.00%	\$ 17,855.00
9.00	MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO PFC-200 KGM/CM ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3M <sup>2</sup> OBRAS AJUSTE DE TERCIERA, ACABO DE REPLAZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, DORSAL PLANCHILLA, INCLUYE LOS MATERIALES, ACARRIROS Y MANOBRAS LOCALES, MANOBRAS BLANQUEO PESTICIDAS AL 4%, SELLETAS, BA STONES, TRASLAPES, DESPRENDIDOS, OMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESMORADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	45.09	1,940.08	48.41		48.41	105.03%	\$ 94,928.20
10.00	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, PFC-200 KGM/CM ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3M <sup>2</sup> OBRAS AJUSTE DE TERCIERA Y DE PISO DE 10 MM, ACABO DE REPLAZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, INCL. LOS MATERIALES, ACARRIROS Y MANOBRAS LOCALES, CH-PLANES, SELLETAS, BA STONES, TRASLAPES, DESPRENDIDOS, OMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESMORADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	27.73	1,087.38	28.00		28.00	101.30%	\$ 30,842.25
11.00	TERMINADO DE CONCRETO PFC-200 KGM/CM ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3M <sup>2</sup> OBRAS AJUSTE DE TERCIERA, ACABO DE REPLAZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, 2 VARIAS CORRIENTES DE 43, ESTRECHOS #3 @ 10-20 CMS, BA STONES # 4, INCL. LOS MATERIALES, ACARRIROS Y MANOBRAS LOCALES, CH-PLANES, SELLETAS, BA STONES, TRASLAPES, DESPRENDIDOS, OMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESMORADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.30	1,710.30	5.30		5.30	100.00%	\$ 9,084.99
12.00	TAPA DE 60X60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO METALICO DE ANILLO DE 1" V" X 1/8" INCLUYE EL MATERIAL, PUNTERO ANTICORROSION, PINTURA DE GALVANIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PCA	1.00	293.81	1.00		1.00	100.00%	\$ 293.81
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLES DE POGA DE 1/2" X 80 CMS, INCLUYE ANILAS PARA SUCIARSE EN LOSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PCA	2.00	822.07	2.00		2.00	100.00%	\$ 1,644.14
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POGA DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PCA	2.00	557.34	2.00		2.00	100.00%	\$ 1,114.70
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLES DE POGA DE 3/4" X 15 CMS, INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PCA	4.00	314.00	4.00		4.00	100.00%	\$ 1,256.00
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJOS DE POGA DE 3/4" X 90", INCLUYE PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PCA	4.00	809.08	4.00		4.00	100.00%	\$ 3,236.32

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

[Handwritten signature]

G.F.P.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

17.00	ESCALERA METALICA, PIEDRA A BASE DE SOLERA DE 2" X 5/8", PIELADOS DE REDONDO DE 25 MM, CON ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SEGUN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE EL MATERIAL, PRIMER ANCHORAMIENTO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	2.00	5,113.03	2.00			2.00	100.00%	\$	10,226.06
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LIMPieza DE POGA DE 4" X 2.30 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA DE POGA DE 4", HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	1.00	2,624.80	1.00			1.00	100.00%	\$	2,624.80
19.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE FOGO DE 4" X 2.30 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA DE POGA DE 4", HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	2.00	3,812.39	1.00			1.00	50.00%	\$	3,812.39
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE POGA DE 4" X 1.15 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	1.00	1,247.95	1.00			1.00	100.00%	\$	1,247.95
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LIMPieza INFERIOR DE POGA DE 4" X 1.50 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	1.00	1,532.98	1.00			1.00	100.00%	\$	1,532.98
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBERTURA DE 4" (102 MM) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO RUG DE ACERO INOXIDABLE EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DECO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE EPDM, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDADO EN PLASTICO, REQUERIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTADO COLOR AZUL, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI, PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION SUPA-A300-05A), INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	5,888.88	1.00			1.00	100.00%	\$	5,888.88
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 4" X 150 LBS, INCLUYE EL FUETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	805.28	1.00			1.00	100.00%	\$	805.28
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUETE DE 4" X 55 CMS DE POGA, INCLUYE EL FUETE AL LUGAR DE OBRA, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	645.97	1.00			1.00	100.00%	\$	645.97
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REFORZADO GAL. DE 4", INCLUYE EL FUETE AL LUGAR DE OBRA, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	231.78	1.00			1.00	100.00%	\$	231.78
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GAL. DE 4", INCLUYE EL FUETE AL LUGAR DE OBRA, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	298.07	1.00			1.00	100.00%	\$	298.07
<b>CONCLUSION DE TAPAS DE MANPOSTERA ESMALTADA</b>											
27.00	LENCIA, TRAZO Y EJECUCION DE TUBOS CON ABRETO EN EDIFICACION, TRAZANDO LINES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS ALICATORIAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.20	12.75	0.00			-	0.00%	\$	-
28.00	DESCRIPCION A DETALLE DE MANPOSTERA DE PIEDRA PARA EMPUJADO DE BALCON DE TORNA, LIMPieza, INTERCONECTADO, Y DEMAS S. INC. APLICADO Y TRAZADO HORIZONTAL A LA PRIMERA INSTANCIA DE 20 MTS, APNE DE TALLEL, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.43	1,019.94	0.00			-	0.00%	\$	-
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LIMPieza DE POGA DE 4" X 2.30 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA DE POGA DE 4", HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	1.00	2,624.80	0.00			-	0.00%	\$	-
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE POGA DE 4" X 1.45 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	1.00	1,482.22	0.00			-	0.00%	\$	-
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LIMPieza INFERIOR DE POGA DE 4" X 1.45 MTS, CEBILLA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CMD, ROSACADO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PEA	1.00	1,532.98	1.00			1.00	100.00%	\$	1,532.98
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADA DE COBERTURA DE 4" (102 MM) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO RUG DE ACERO INOXIDABLE EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DECO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE EPDM, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDADO EN PLASTICO, REQUERIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTADO COLOR AZUL, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 250 PSI, PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION SUPA-A300-05A), INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	5,888.88	1.00			1.00	100.00%	\$	5,888.88
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 4" X 150 LBS, INCLUYE EL FUETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	2.00	805.28	2.00			2.00	100.00%	\$	1,215.80
34.00	SUMINISTRO DE TAPA CERA BRIDADA DE 4", INCL. EMPAQUE DE FLOMO, TUBOS Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	742.11	1.00			1.00	100.00%	\$	742.11
35.00	INSTALACION DE TAPA CERA BRIDADA DE 4", INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PEA	1.00	250.68	1.00			1.00	100.00%	\$	250.68
										SUBTOTAL	\$257,672.21
										IVA	\$41,227.55
										TOTAL	\$298,899.76

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, mismo que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare no. 3**, que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloría de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/443B/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **10 de septiembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandoce el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 15:00 horas del día 10 de septiembre del 2021, en Derramadero de Juarez, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio (concreto)

ENTREGA EMPRESA

OPERADO RAMO 33  
FIS MDF 2021

G.F.D.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ING. ENRIQUE MONTOYA MORADO**  
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

  
**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.

  
**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

  
**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**