

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 10 de septiembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ANDADOR PEATONAL EN BARRIO SAN ISIDRO" EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz, y por parte de la persona fisica, Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernández en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 68 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ANDADOR PEATONAL EN BARRIO SAN ISIDRO" EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE
Localidad	AHUACATLAN DE GUADALUPE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-066-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-262
Monto contratado	\$808,850.69
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SG-063-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	500 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 12 de agosto del 2021 y termino de obra el 10 de septiembre del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$808,850.69 (ochocientos ocho mil ochocientos cincuenta pesos 69/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq.	10/09/2021	Del	12/08/2021	Al	10/09/2021	\$808,850.69
					\$808,850.69	\$808,850.69

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).



G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO		
<b>*EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ARRADOR, PEATONAL EN BARRIO SAN ISIDRO* EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE</b>									
<b>TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS</b>									
1	Tramites previos, Pagos y costas para CFE de efico resolutivo y expedicion de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	300	\$109.73	1.00		100	100.0%	\$ 3306.73
2	Renovacion de cables para cables, torres y/o tendidos en terreno clase II desde 0 hasta 2 metros de profundidad, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	730	\$88.81	7.00		7.00	60.00%	\$ 4,962.07
3	POSTERA.								175,071.16
3	Suministro y colocacion de PUNTO DE CARGA Incluye: Carga y colocacion en pedestal con material de gran densidad plastico hasta 150 cm de altura, incluye: mano de obra, material de carga, cableado de conducto cilíndrico en capa, plastificado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalacion.	PZA	300	\$15,990.88	3.00		3.00	60.00%	\$ 46,982.64
4	Suministro y colocacion de SETE TRAMOS cables a modo de 8 metros con una percha, con las siguientes dimensiones: diametro superior de 7.6 cm y diametro inferior de 5.7 cm con longitud por tramo de 12' de espesor, con el fin de reforzar en la linea de alta tension. Incluye: Carga y desmonte en sitio de obra con material de alta densidad de plastic.	PZA	400	\$3,492.08	14.00		4.00	60.00%	\$ 28,274.12
5	HERRAJES Y MATERIALES ELECTRICOS								348,387.16
6	Suministro y colocacion de ASLA DOR 18. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	430	\$169.44	4.00		4.00	60.00%	\$ 88.78
6	Suministro y colocacion de ASLA DOR 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	4300	\$47.35	42.00		42.00	87.67%	\$ 1979.28
7	Suministro y colocacion de ARRADOR 30. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	300	\$783.38	3.00		3.00	60.00%	\$ 1,380.14
8	Suministro y colocacion de ABRAZADERA 250. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	800	\$188.88	8.00		8.00	60.00%	\$ 157.44
9	Suministro y colocacion de GUARDALINEAS CORTO CAL. 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	300	\$88.99	3.00		3.00	60.00%	\$ 260.37
10	Suministro y colocacion de ABRAZADERA 250MA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	300	\$339.26	3.00		3.00	60.00%	\$ 987.78
11	Suministro y colocacion de ABRAZADERA 100. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	200	\$163.91	2.00		2.00	60.00%	\$ 307.82
12	Suministro y colocacion de ABRAZADERA 100. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	200	\$163.91	2.00		2.00	60.00%	\$ 307.84
13	Suministro y colocacion de CABLES PT. 200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	300	\$869.30	2.00				
14	Suministro y colocacion de BASTIDOR 05. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	400	\$328.14	4.00		4.00	60.00%	\$ 1,312.56

G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

20	Suministro y colocación de PLACA 500. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	600	\$26.27	12.00	0.00	75.00%	5	435.24
21	Suministro y colocación de KLAMBRE DE ALUMINIO VIE TPOH 4X4XMM. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	128	\$56.73	4.45	4.45	373.82%	5	871.00
22	Suministro y colocación de SOPORTE CIVIL. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	200	\$279.53	2.00	2.00	90.00%	5	659.56
23	Suministro y colocación de TORNILLO 8X80. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	200	\$4.08	2.00	2.00	90.00%	5	22.56
24	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TPOH 1X30X80. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	300	\$78.48	4.00	4.00	65.32%	5	87.30
25	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TPOH PARA ACER 10 X 100X40. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	600	\$78.92	4.00	4.00	66.87%	5	93.68
26	Suministro y colocación CABLE THW 6ALB/60. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MET	600	\$265.21	6.00	6.00	66.00%	5	159.12
27	Suministro y colocación de CONECTOR EDIBO VE. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	200	\$284.87	2.00	2.00	66.00%	5	569.74
28	Suministro y colocación de CONECTOR P/PERCO LINDA VIVA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	200	\$243.31	2.00	2.00	66.00%	5	486.62
29	Suministro y colocación de ANCLA CS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	400	\$421.19	4.00	4.00	66.00%	5	1684.76
30	Suministro y colocación de PERNO ANCLA 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	400	\$365.68	4.00	4.00	66.00%	5	1462.68
31	Suministro y colocación de PLACA 200. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	400	\$49.90	4.00	4.00	66.00%	5	60.36
32	Suministro y colocación de GUARDACAÑO. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PDA	400	\$45.71	4.00	4.00	66.00%	5	66.84




G.F.A.

  
 OPERADO RAMO 33  
 FISIMDF 2021



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

36	Suministro y colocación de RIM A TI PERFORADO P 400. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$7591	12.00		0.00	00.00%	5	670.2
38	Suministro y colocación de RIM A TI P 400 PARA 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	400	\$718	4.00		4.00	00.00%	5	284.72
37	Suministro y colocación de CABLE AD 8*2" (8MM). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M TO	6000	\$42.8	60.00		60.00	00.00%	5	2568.00
39	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	400	\$93179	4.00		4.00	00.00%	5	3727.16
39	Suministro y colocación de AMARTAN KAYDIN 34 40'. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$130638	2.00		2.00	00.00%	5	4820.80
40	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$134434	2.00		2.00	00.00%	5	4987.08
41	Suministro y colocación de LISTÓN FUSIBLE 2 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	\$78.40	2.00		2.00	00.00%	5	256.80
42	Suministro y colocación de VARILLA PARA BARRA FUSIBLE 1/2" C/3 300MM TS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	900	\$423.01	18.00		8.00	94.74%	5	7520.9
43	Suministro y colocación de CONDUCTOR PARA VAR C/3 1/2" DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	900	\$423.9	18.00		8.00	94.74%	5	1498.02
44	Suministro y colocación de ALAMBRE CU4. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KO	700	\$927.35	7.00		7.00	00.00%	5	3388.70
45	Suministro y colocación de FOTOCELDA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$55.9	1.00		1.00	00.00%	5	85.9
46	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALUMBRADO 220V CON GARRETE DE 5 A 30 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$5323.91	1.00		1.00	00.00%	5	5323.91
47	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 20 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$888.35	1.00		1.00	00.00%	5	888.35
48	Suministro y colocación de BASE SOQUET PARA MEDIDA 4 TERMINALES 250 AMP. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$888.47	1.00		1.00	00.00%	5	888.47

*[Firma manuscrita]*

*G.F.R.*

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 20214**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

80	Suministro y colocación de MUELA DE 1 1/2" INCLUYE CONTRA Y RECTIFICADOR DE T. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	384.00	1.00	100	100.00%	0	384.00
81	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.C DE 1 1/2" INCLUYE CONTRA Y RECTIFICADOR DE T. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	100	5560.41	1.00	100	100.00%	0	5660.41
82	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.C DE 1 1/2" Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TMO	200	1229.11	2.00	200	100.00%	0	1458.22
83	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW/CALIENTE B. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	250	544.21	2.00	250	100.00%	0	1088.42
84	Suministro y colocación de PLEJE DE ACERO DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	ML	40.00	858.6	34.00	34.00	85.00%	5	1077.44
85	Suministro y colocación de PLEJE DE ACERO DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	40.00	132.00	34.00	34.00	85.00%	0	1088.00
86	Suministro y colocación de COPLE CONDUIT PARA GRUPO DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	180.75	2.00	200	100.00%	0	361.50
87	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA OCO. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	1002.82	1.00	100	100.00%	0	1002.82
88	Suministro y colocación de CONECTOR RECTO DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	284.44	4.00	4.00	100.00%	0	1137.76
89	Suministro y colocación de REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	188.28	1.00	100	100.00%	0	188.28
90	Suministro y colocación de CONECTOR PARALELO DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	200	182.28	2.00	200	100.00%	0	364.56
91	Suministro y colocación de PLEJE DE CDM PARALELO DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	184.52	1.00	100	100.00%	0	184.52
92	Suministro y colocación de TUBO METALICO FLEXIBLE (ZAPA). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	3.50	1.6736	3.50	3.50	100.00%	0	5.8576
93	Suministro e instalación de 08 (Ocho) lámparas de escritorio LED tipo DIM BLANCO. Potencia 100W (atenuable). Lámparas totales 8 (Ocho). Lámparas por metro 2 (2) en paralelo de la luz (0208). (Distancia variable). Supresión de gases. OCV. Iluminación de Sistema completo (NET). (208) en paralelo. Suministro e instalación.	PZA	8.00	1.88817	14.00	4.00	50.00%	0	208.0000

*[Handwritten signature]*

*G.T.R.*

*[Handwritten signature]*  
**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

67	Suministro y colocación de BARRIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 10MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación por medio de grúa y/o	PDA	4.00	8904.2	34.00	4.00	80.00%	0	0.3400
68	Suministro y colocación de CONECTOR TÍPO CUBA. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	3.00	9300.0	42.00	42.00	80.00%	0	3.3600
69	Suministro y colocación de CABLE DE 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	5.00	2223.44	55.00	4.00	80.00%	0	4.2200
71	Suministro y colocación de CABLE DE CABLE TRICABLE DE 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	MT	60.00	330.00	150.00	60.00	80.00%	0	1.0800
75	Suministro y colocación de cable de cobre aluminio 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	MCM	400.00	130.71	378.00	378.00	84.50%	0	38.7000
78	Suministro y colocación de cable de aluminio 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	1.00	1100.70	1.00	1.00	80.00%	0	1.0070
14	Suministro y colocación de cable de aluminio 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	42.00	130.00	42.00	42.00	80.00%	0	3.3600
15	Suministro y colocación de cable de aluminio 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	42.00	112.00	42.00	42.00	80.00%	0	3.3600
0	<b>TRANSFORMADORES</b>								<b>48,047.20</b>
16	TRANSFORMADOR A.P. DE 2500VOLTIOS 200VA 222221 DE 8.0MTS. 2F. NORMA N. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	1.00	40447.20	1.00	1.00	80.00%	0	40447.20
0	<b>CONDUCTORES</b>								<b>41,148.95</b>
16	Suministro y colocación de CABLE ALUMINIO 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	MT	90.00	131.4	130.00	90.00	80.00%	0	9.3700
17	Suministro y colocación de cable de 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	MT	400.00	130.70	378.00	378.00	84.50%	0	38.7000
19	Suministro y colocación de CABLE ALUMINIO 10.0MTS. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	MT	1.00	1100.00	1.00	1.00	80.00%	0	1.1000
0	<b>TRAVESES Y TRAZAJOS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>68,588.12</b>
18	Traveses con perforación para su colocación en sitio. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	2.00	130.70	4.00	4.00	20.00%	0	0.8000
20	Unidad transformadora para su colocación en sitio. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	TRANSFORM	1.00	13270.17	1.00	1.00	80.00%	0	6.2700
21	Unidad transformadora para su colocación en sitio. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	MT	4.00	13270.17	4.00	4.00	80.00%	0	3.3080
22	Unidad transformadora para su colocación en sitio. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	PDA	1.00	13270.17	1.00	1.00	80.00%	0	1.0400
23	Unidad transformadora para su colocación en sitio. Incluye material, mano de obra, transporte y costo de instalación para su colocación y conexión en sitio.	M	500.00	13.40	670.00	500.00	80.00%	0	4.0000

OPERADO RAMO 33  
FISIMDF 2021

*[Handwritten signature]*

G.F.R.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

84	Recepción de obra de instalación de postes a tierra en línea existente de media tensión de acuerdo a proyecto, para conexión y aseguramiento de nueva línea de distribución eléctrica. Incluye: Solicitud y pago ante CFE para la supervisión y ejecución por personal de CFE desde el inicio hasta el término de la maniobra.	PZA	100	\$20,000.00	1.00	100	100.00%	\$	20,000.00	
85	Trámite ante CFE para la entrega recepción de obra, con el fin de la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	100	\$12,283.20	1.00	100	100.00%	\$	12,283.20	
								SUB TOTAL	\$	32,283.20
								IVA	\$	3,148.81
								TOTAL	\$	35,432.01

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Fianza de la aseguradora DORAMA con FOLIO: 1481249** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/443/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **10 de septiembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplíendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del día 10 de septiembre del 2021, en, Ahuacatlan de Guadalupe, Pinal de Amoles, Queretaro.



C.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

**ENTREGA EMPRESA**



**ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.



**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
SUPERVISOR DE OBRA



**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**