

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 22 de diciembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PUBLICO (PANTEON MUNICIPAL) EN PINAL DE AMOLES."** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. **Ricardo Vieyra Bonilla**, el coordinador de supervisor Ing. **Octavio Hernández González** y el supervisor de obra Ing. **Jaime Fernández Ortiz**, y por parte de la empresa **Construcciones Eléctricas García Proyectos y Construcciones de Obra Civil y Eléctrica** en su carácter de representante legal el ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PUBLICO (PANTEON MUNICIPAL) EN PINAL DE AMOLES."
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF 2021-AD-2021-PY270-82
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY270
Monto contratado	\$303,956.24
Oficio De Aprobación. No.	74/2021 proveniente de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro
Fecha Oficio De Aprobación	11 de Diciembre de 2021
Beneficiarios	2382 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 13 de diciembre del 2021 y termino de obra el 27 de diciembre del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$303,956.24 (Trecientos tres mil, Novecientos cincuenta y seis pesos 24/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(un) finiquito.	21/12/2021	Del	13/12/2021	Al	21/12/2021	\$303,956.24	\$303,956.24

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **1(un) finiquito**.

RVB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS										\$	29,879.04	
PRE044	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA Y PARA ALUMBRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACION DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	320.00	\$6.38	\$2,041.60	320.00	320.00	100.00%	\$	2,041.60		
CIM110	ELABORACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO, A BASE DE DADO DE CONCRETO ARMADO, SECCION 50*50*50 CM, AHIGADO EN CEPA DE MISMA DIMENSIONES, CON 4 ANGLAS DE REDONDO DE 5/8" @ 19 CM A CENTROS, DE 60 CM DE LONGITUD DE DESARROLLO, PINTAS ROSCADAS, C/TUERCAS Y RONDANAS, INCL. EXCAVACION, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	16.00	\$1,739.84	\$27,837.44	16.00	16.00	100.00%	\$	27,837.44		
ALUMBRADO										\$	215,140.93	
IELE903	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE FAROL, MODELO FLORENCIA 50W 120-277V, 110LMXW, 50K, IP65, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	16.00	\$5,679.24	\$90,867.84	16.00	16.00	100.00%	\$	90,867.84		
IELE901 A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CILINDRICO CIRCULAR DE 5 METROS CON PERCHA, CEDULA 30, DIÁMETRO 16.8 CM, BASE TIPO PENTAGONO 25CM 1/2" DE ESPESOR, ORIFICIOS ENTRE CENTROS A 13 CM, ARILO DE REFUERZO BASE, TERMINADO PINTURA EN POLVO O ELECTROSTATICA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	16.00	\$6,375.45	\$102,007.20	16.00	16.00	100.00%	\$	102,007.20		
IELE243	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6, INCL. HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	340.00	\$45.06	\$15,320.40	340.00	340.00	100.00%	\$	15,320.40		
IELE910	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA PARA MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE CAJA NEMA 100A 3R Y CENTRO DE CARGA QO2, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 10A, BASE SOQUET 4X100, TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/4" PG, MUFA 1/4", FLEJES 3/4" Y HEBILLAS 3/4", CABLEADO, CONECTORES, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$6,945.49	\$6,945.49	1.00	1.00	100.00%	\$	6,945.49		
TRAMITES										\$	17,011.27	
IELE004	UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATO DE SERVICIO (UVIE) Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$11,409.85	\$11,409.85	1.00	1.00	100.00%	\$	11,409.85		
IELE005	CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO (110V) Y PAGOS ANTE CFE PARA SU ENTREGA RECEPCION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$5,601.42	\$5,601.42	1.00	1.00	100.00%	\$	5,601.42		
					Subtotal	\$262,031.24			Subtotal	\$	262,031.24	
					IVA	\$	41,925.00			IVA	\$	41,925.00
					Total	\$	303,956.24			Total	\$	303,956.24

[Handwritten signature]

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **FIANZA DORAMA No. 1544346** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **DOPM/308/12/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **22 de Diciembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 22 de diciembre del 2021, en Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)



Handwritten signatures in blue ink. A rectangular stamp reads: **OPERADO RAMO 33 FISMDF 2021**. To the right, there is a handwritten 'FVB' and the number '3'.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA



ING. AZAEL GARCIA MONTES
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



ING. OCTAVIO HERNÁNDEZ GONZALEZ

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA



ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ

SUPERVISOR DE OBRA



ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



LIC. LORENA AGUAS LANDAVERDE

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021