

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 13 de septiembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TABLEROS TIPO PORTERIA)”** en la localidad de **EL TIMBRE DE GUADALUPE** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Arq. José Rodrigo Bernal Romero**, y por parte de la persona física, **ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ**, en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TABLEROS TIPO PORTERIA)
Localidad	EL TIMBRE DE GUADALUPE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-057-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-146
Monto contratado	\$ 149,971.77
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-054-2021
Fecha Oficio De Aprobación	MARZO 2021
Beneficiarios	255 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 15 de julio del 2021 y termino de obra el 13 de septiembre del 2021.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 149,971.77** (Cien Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta Y Un pesos 77/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq	13/09/2021	Del	15/07/2021	Al	13/09/2021	\$ 149,971.77

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.R.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ONTRATAD	P U	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACI ON No. 1		VOLUMEN ACOMULADO		
<b>PRELIMINARES</b>									
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIALES, ESTACAS CAUHDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	385.60	\$ 7.46	385.60		385.60	100.00%	\$ 2,876.58
2	PERFORACION A DETALLE HUECOS CILINDRICOS EN PISO DE CONCRETO ARMADO, DIAM. 5 CM., ESP. 10 CM. A MANO INCL. RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLUCION FUERA DE LA CANCHA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	4.00	\$ 202.68	4		4.00	100.00%	\$ 810.72
<b>TABLEROS, PORTERIA Y ESTRUCTURAS COLGANTES</b>									
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO C/ARO, A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 2" Y 1/2" COM O BASTIDOR Y MARCO, PLACAS DE 1/4", TERNILLERIA, LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM, SEGUN PROYECTO, LOGOTIPOS DE VINIL INDIADOS POR LA SUPERVISION, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2.00	\$ 13,057.67	2		2.00	100.00%	\$ 26,115.34
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL, PERFIL CUADRADO OR EN ESTRUCTURA PORTANTE Y COLGANTE PARA TABLEROS, INCL. MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAUCO COM EX, EQUIPO MONTAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	kg	354.6	\$ 132.41	354.6		354.6	100.00%	\$ 46,893.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJE CON ROLINERA 1 1/2" MONTADO A ESTRUCTURA PORTANTE O COLGANTE, AJUSTE LONGITUDINAL A DETALLE, A BASE DE TUBULAR MECANICO DE 1 1/2" CED-30, RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS (REF. FAG. 9302), CON EJE DE REDONDO DE 5/8" PUNTAS ROSCADAS HASTA 2CM, TUERCA DE SEGURIDAD RONDANAS PLANAS, ELEMENTOS DE FUERACION (TORNILLO HEXAGONAL SIN CABEZA/CHAVETA/SEGURO TRUARC), SEGUN PROYECTO, INCL. PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAUCO COM EX, EQUIPO MONTAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	4.00	\$ 2,873.93	4		4.00	100.00%	\$ 11,495.72
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IZAJE, PARA TABLERO ABATIBLE, A BASE DE POLEA DE ALTA CARGA DE 5" CABLE GAL. 1/4" ALMA DE ACERO 6X19, CORREDERA 3/8" GRAPAS O NUDO 1/4", CABRESTANTE DE 1 TON C/FRENO (REF. DUTTON-LANISON), PLACA BASE DE 3/8", SEGUN PROYECTO, INCL. PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAUCO COM EX, EQUIPO MONTAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	1.00	\$ 9,623.92	1		1.00	100.00%	\$ 9,623.92
7	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTERIAS DE ACERO INDUSTRIAL, OC, CAL. 16 DE 2.00 * 3.00 M, CIARGOLLA HELICOIDAL DE REDONDO DE 1/4" DE 2 CM DE DIAM. INCL. MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAUCO COM EX, EQUIPO MONTAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	kg	82.84	\$ 100.22	82.84		82.84	100.00%	\$ 8,287.42
<b>ACABADOS</b>									
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, DE ESMALTE EPOXICA, PARA LINEAS DE CANCHA, DE BASQUETBOL EN UN ANCHO DE 5 CM S, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO INCL. LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	m	38181	\$ 52.07	38181		38181	100.00%	\$ 19,880.85
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE FUTBOLITO 30'x2.00 M, INCLUYE HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2.00	\$ 401.23	2		2.00	100.00%	\$ 802.46
								SUBTOTAL	\$ 129,286.01
								IVA	\$ 20,685.76
								TOTAL	\$ 149,971.77

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G. F. R.  
2

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, mismo que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **pagare No: 03**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP.M.P/445A/08/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **13 de septiembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las **11:30 horas del dia 13 de septiembre del 2021**, en La Joya De Ahuacatlan, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.


Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### ENTREGA EMPRESA



ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

### RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



ING. GERMAN FLORES REYES  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.



LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.



ARQ. JOSÉ RODRIGO BERNAL ROMERO  
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021