

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 29 de junio del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE HUILOTLA-MESAS DE SANTA INES" en la localidad de MESAS DE SANTA INES por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y residente de obra C. Damián Galván Esquivel, y por parte de la empresa moral, A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V, C. Ximena Elizabeth Aguayo Perez. en su carácter de representante legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	" REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE HUILOTLA-MESAS DE SANTA INES "
Localidad	MESAS DE SANTA INES
No. De contrato	MPA-DOP- ADAM-003-2021
Programa	FISDMDF 2021
No. De Obra	PY-188
Monto contratado	\$ 499,101.60
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	
Fecha Oficio De Aprobación	
Beneficiarios	623 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 06 de junio del 2021 y termino de obra el 28 de junio del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 499,101.60 (CUTROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PÉSO 60/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO) FINIQUITO	29/06/2021	DEL 06/05/2021 AL 28/06/2021	\$ 499,101.60	\$ 499,101.60

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

RENDIMIENTO MAQUINARIA							PRECIO	IMPORTE (\$)
INSUMOS	CONCEPTO DE TRABAJO	RENDIMIENTO O/HORA	UNIDAD	CANTIDAD MAQUINA	UNIDAD DE MEDIDA			
Total								\$435,682.26
MOTOCONFORMADORA CAT 3206	LIMPIEZA, ESCARIFICADO, CONFORMACION DE SUPERFICIE DE ARROJO VEHICULAR Y PERFILADO DE CUNETAS	280	M2	210.82	HORA	\$ 800.00	\$168,656.00	
RETROCADAVADORA CAT. 4388	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL	60.5	M3	297.80	HORA	\$ 500.00	\$148,900.00	
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL	60.5	M3	315.07	HORA	\$ 280.00	\$88,218.20	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPACK CS553	RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO	685.43	M2	82.05	HORA	\$ 400.00	\$32,818.00	
							SUTOTAL	\$435,682.26
							I.V.A.	\$ 88,380.75
							TOTAL	\$ 524,063.01

Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Pagare No. 03**, que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Querétaro, notificando a la secretaria de la contraloría de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP.M.P/260-G/06/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **29 de junio del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:30 horas del día 29 de junio del 2021, en mesas de santa ines, Pinal de Amoles, Querétaro.



G.F.R. 2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA



A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



ING. GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO.



LIC. MARIGELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES



C. DAMIAN GALVÁN ESQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA