



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
ESTADO DE CUENTA  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 21 de junio de 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN PINAL DE AMOLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. German Flores Reyes y supervisor de obra Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez, y por parte de la contratante ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN PINAL DE AMOLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA
Localidad	AGUA FRIA
No. De contrato	MPA-DOP-FISE-AD-021-2021
Programa	FISE 2021
No. De Obra	2021-00337
Monto contratado	\$ 999,467.74
Ampliación al monto	N/A
Oficio De Aprobación. No.	2021GEQ00541
Fecha Oficio De Aprobación	14 DE ABRIL DE 2021
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 22 de ABRIL de 2021 y termina de obra el 21 de JUNIO de 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 999,467.74 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 74/100 M.N..) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	24/05/2021	Del	22/04 /2021	Al	24/05/2021	\$ 234,917.20	\$ 234,917.20
2 (DOS) FIN	21/06/2020	Del	25/05/2021	Al	21/06/2021	\$ 764,550.54	\$ 999,467.74

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

"Este programa es público, ajeno a cualquier 1 partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de estimación 2(DOS) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO		
<b>AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN PINAL DE AMOLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA</b>									
<b>TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS</b>									
1	Trámites previos. Pago y trámites ante CFE de oficio resolutive y aprobación de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	100	\$1,748.79	1.00	-	100	100.00%	\$ 1,748.79
2	Trazo de línea de energía eléctrica con equipo mediante la ubicación y marcado en obra de postería de acuerdo a proyecto por metro. INC   ESTACAS MUCONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	754.00	\$4.58	-	808.00	808.00	107.81%	\$ 3,700.94
3	Podas de Arboles. Incluye: Ratrio de ramas de la zona arbolada para evitar contacto con la línea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	LOTE	100	\$3,653.35	-	100	100	100.00%	\$ 3,653.35
4	Excavación de cunetas para postes, torres y/o retenidas en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	28.00	\$578.57	12.00	11.00	28.00	100.00%	\$ 16,990.82
<b>POSTERIA</b>									
5	Suministro y colocación de PCR-B-700. Incluye: Carga y descarga en plataforma con maniobras de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto ciclópico en cepa, plantado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$6,320.80	12.00	-	12.00	100.00%	\$ 183,847.20
6	<b>HERRAJES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>								
	Suministro y colocación de AISLADOR B P.D. Incluye: Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	15.00	\$396.18	-	15.00	15.00	93.75%	\$ 5,942.70
7	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$163.83	-	24.00	24.00	100.00%	\$ 3,931.92
8	Suministro y colocación de AISLADOR 1C. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	25.00	\$48.29	-	33.00	33.00	132.00%	\$ 1,527.57

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

G.F.R.  
2

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OPERADO RAMO 33 FISE 2021

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

9	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO A 25KV. Incluye: Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 304.22	-	25.00	25.00	98.89%	\$ 7,605.50
10	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1B.S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 81.90	-	3.00	3.00	75.00%	\$ 545.70
11	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B.S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 86.69	-	20.00	20.00	105.26%	\$ 1,733.80
12	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3B.S. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 229.19	-	-	-	0.00%	\$ -
13	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S.M.A. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5.00	\$ 524.08	-	8.00	8.00	160.00%	\$ 2,592.64
14	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1 AG. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 309.83	-	-	-	0.00%	\$ -
15	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2 AG. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 316.33	-	-	-	0.00%	\$ -
16	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 330.47	-	9.00	9.00	90.00%	\$ 2,974.25
17	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1U.C. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 51.48	-	3.00	3.00	37.50%	\$ 454.44
18	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1U. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 60.83	-	6.00	6.00	100.00%	\$ 1,163.78
19	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 944.85	-	3.00	3.00	100.00%	\$ 2,834.56
20	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 969.23	-	8.00	8.00	103.33%	\$ 7,753.84
21	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 1014.88	-	4.00	4.00	100.00%	\$ 4,206.52
22	Suministro y colocación de CRUCETA PV-75. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 875.19	-	-	-	0.00%	\$ -
23	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 16 X 395. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 123.03	-	4.00	4.00	100.00%	\$ 492.12

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

3  
G.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o para favorecer a la candidatura de algún candidato. Queda prohibido el uso de los recursos de este programa para la explotación económica y comercial o para obtener ventajas fiscales indebidas, de carácter privado y obtener ganancias personales con el uso de los recursos.

24	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 508 M M. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	28.00	\$ 60.85	-	28.00	28.00	100.00%	\$	3,662.20
25	Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 322.88	-	6.00	6.00	100.00%	\$	2,908.82
26	Suministro y colocación de BASTIDOR B1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	7.00	\$ 161.31	-	3.00	3.00	42.86%	\$	438.30
27	Suministro y colocación de PLACA IPC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	59.00	\$ 36.71	-	6.00	6.00	10.17%	\$	265.88
28	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 56.81	-	56.00	56.00	466.67%	\$	3,164.96
29	Suministro y colocación de grillete GA 1. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	11.00	\$ 202.70	-	9.00	9.00	81.82%	\$	1,824.30
30	Suministro y colocación de OJO RE. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 77.86	-	6.00	6.00	100.00%	\$	1,242.58
31	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	26.00	\$ 211.55	-	26.00	26.00	92.86%	\$	5,500.30
32	Suministro y colocación de GUARDA LINEAS CORTO CAL 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 86.62	-	12.00	12.00	400.00%	\$	1,027.44
33	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL. 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	7.00	\$ 174.87	-	6.00	6.00	85.71%	\$	1,748.70
34	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	5.40	\$ 92.86	-	3.90	3.90	76.47%	\$	751.37
35	Suministro y colocación de TRANTE T2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	5.00	\$ 412.34	-	5.00	5.00	100.00%	\$	2,061.70
36	Suministro y colocación de TRANTE H1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 311.86	-	5.00	5.00	500.00%	\$	1,559.25
37	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 275.12	-	6.00	6.00	100.00%	\$	1,650.72

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

4  
C.F.R.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**


38	Suministro y colocación de TORNILLO #X83. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 60.00	-	6.00	6.00	100.00%	\$	360.72
39	Suministro y colocación de TORNILLO #X88. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	7.00	\$ 7151	-	6.00	6.00	85.71%	\$	429.06
40	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPOH (ACS08). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	0.00	\$ 39.85	-	6.00	6.00	90.00%	\$	233.81
41	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPOH PARA ACSR 90 (ACS04). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	23.00	\$ 39.30	-	6.00	6.00	26.09%	\$	235.80
42	Suministro y colocación CABLE THW CALIBRE #0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	6.00	\$ 26104	-	9.00	9.00	56.25%	\$	2,349.36
43	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO #0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 280.40	-	3.00	3.00	75.00%	\$	841.20
44	Suministro y colocación de CONECTOR (PERICO) LINEA VNA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 239.48	-	3.00	3.00	75.00%	\$	78.44
45	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 414.56	-	4.00	4.00	100.00%	\$	1,603.84
46	Suministro y colocación de PERNO ANCLA #PA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 359.80	-	4.00	4.00	100.00%	\$	1,038.60
47	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 39.35	-	4.00	4.00	100.00%	\$	560.90
48	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$ 45.99	-	24.00	24.00	100.00%	\$	1,023.76
49	Suministro y colocación de GRAPA Y BASE RB. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 355.37	-	-	-	0.00%	\$	-
50	Suministro y colocación de TUBO DE 61MM (2") P.G. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 302.30	-	-	-	0.00%	\$	-
51	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P. 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	72.00	\$ 71.85	-	72.00	72.00	100.00%	\$	5,173.20

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o para favorecer a las instituciones. Queda prohibido el uso de los recursos de este programa para la explotación y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**


5  
G.F.R.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

52	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$70.06	-	23.00	23.00	95.83%	\$	1611.6
53	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (8MM). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	344.00	\$4152	-	345.00	345.00	100.29%	\$	14,324.40
54	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$523.36	-	6.00	6.00	92.86%	\$	6,803.56
55	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 15 KVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$2,080.06	-	3.00	3.00	75.00%	\$	6,240.6
56	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$186.58	-	3.00	3.00	75.00%	\$	349.74
57	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3.00M TS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$46.84	-	9.00	9.00	99.23%	\$	3,751.56
58	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$8129	-	9.00	9.00	99.23%	\$	73181
59	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	17.50	\$49.23	-	9.50	9.50	77.14%	\$	5,669.81
60	Suministro y colocación de luminaria led tipo palta 80 LUX de 60 watts, flujo luminoso 8,100 lúmenes, temperatura de color 4,000k, protección IP68, vida útil 50,000 horas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	3.00	\$1072.31	-	3.00	3.00	100.00%	\$	33,216.00
61	Suministro y colocación de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO DE 12 M TS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$394.28	-	3.00	3.00	100.00%	\$	1,82.84
62	Suministro y colocación de FOTOCELDA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$63.53	-	100	100	100.00%	\$	63.53
63	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALUMBRADO 10V CON GABINETE DE 6 A 30 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$4,94.78	-	100	100	100.00%	\$	4,94.78
64	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 63 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$266.86	-	100	100	100.00%	\$	266.86
65	Suministro y colocación de BASE SOQUET PARA MEDICION 4 TERMINALES, 100AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$428.27	-	100	100	100.00%	\$	428.27

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los recursos que paga todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**





6  
C.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

66	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO CUÑA. Incluye: Mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$59.64	-	100	100	100.00%	\$	634.96
67	Suministro y colocación de M.U.F.A. DE 1/4". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE 1". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$92.56	-	100	100	100.00%	\$	92.56
68	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 1/2". INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE 1". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TM O	100	\$540.75	-	100	100	100.00%	\$	540.75
69	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TM O	200	\$225.51	-	200	200	100.00%	\$	451.02
70	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THWCALBRE 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	27.00	\$23.74	-	36.00	36.00	133.33%	\$	641.64
71	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THWCALBRE 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	2.50	\$43.81	-	6.00	6.00	240.00%	\$	262.96
72	Suministro y colocación de FLEJE DE ACERO DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M.L	6.00	\$57.26	-	6.00	6.00	100.00%	\$	343.56
73	Suministro y colocación de HEBILLA P/FLEJE DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$31.50	-	6.00	6.00	100.00%	\$	189.00
74	Suministro y colocación de COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$79.48	-	2.00	2.00	100.00%	\$	158.96
74	Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA Q01. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$411.90	-	100	100	100.00%	\$	411.90
75	Suministro y colocación de CONECTOR RECTO DE 1/2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$83.12	-	4.00	4.00	100.00%	\$	332.48
75	Suministro y colocación de REDUCCIÓN DE 1/4" A 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$65.30	-	100	100	100.00%	\$	65.30
76	Suministro y colocación de CONECTOR PARED DELGADA DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$61.26	-	2.00	2.00	100.00%	\$	122.52
77	Suministro y colocación de NIPLE DE 10 CM PARED DELGADA DE 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$83.89	-	100	100	100.00%	\$	83.89

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*[Handwritten signatures and initials]*

7  
C.F.R.



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**



79	Suministro y colocación de TUBO METÁLICO FLEXIBLE (ZAPA). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	3.00	\$ 106.88	-	3.00	3.00	85.71%	\$	318.54
	<b>TRANSFORMADORES</b>									
79	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS 0200 V/A 07/220 V. DE 5 KVA, 2F, NORMA K. Incluye: material, acameo, fete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con maniobra de grúa, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	3.00	\$46,081.53	-	3.00	3.00	100.00%	\$	142,044.59
80	<b>CONDUCTORES</b>									
81	Suministro y colocación de CABLE ACSR 90. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	50.00	\$ 17.08	-	57.31	57.31	105.62%	\$	20,969.93
82	Suministro y colocación de CABLE ACSR 90 SEMI AISLADO para conducción de línea de media tensión de 5 kv. Incluye: desperdicio, tensado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	1250.00	\$ 63.68	-	1320.00	1320.00	105.60%	\$	202,967.80
83	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2+5 CAL 90 2AVG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	200.00	\$ 18.29	-	210.00	210.00	105.50%	\$	24,969.9
84	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1+5 CAL 5. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	15.00	\$42.78	-	16.00	16.00	102.17%	\$	4,532.58
85	<b>RETIROS Y RUBICACIONES</b>									
86	Retro de transformador. Incluye: desmantelamiento y retro de transformador en poste con maniobra de grúa, retro de apartarreteo, cortacircuitos, así como de el material de soporte, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	1.00	\$3,480.50	-	1.00	1.00	100.00%	\$	3,480.50
	<b>TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>									
87	Robado con pintura en aerosol de número en poste y/o torre de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE.	PZA	15.00	\$ 127.08	-	12.00	12.00	80.00%	\$	1524.72
88	Colocación de número de banco designado por CFE en transformador. Incluye: Suministro y colocación de placa de lámina de acero y calcomanías de acuerdo a numeración designada, hebilla y fleje para fijación de placa en transformador; mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	3.00	\$490.9	-	3.00	3.00	100.00%	\$	1470.67

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros similares a los establecidos. Queda prohibido el uso de los recursos de este programa cuando se han destinado y sancionados de acuerdo con la ley aplicable y toda la actividad correspondiente.

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

G.F.R.





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

89	Unidad verificadora para contrato de servicio (UVIE) y el buen funcionamiento del alumbrado público	TRAMITE	100	\$ 0,2634	-	100	100	100.00%	\$	0,2634	
90	Contrato de Alumbrado Público (RDV) y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	100	\$ 7,023.73	-	100	100	100.00%	\$	7,023.73	
91	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	100	\$ 6,963.02	-	100	100	100.00%	\$	6,963.02	
92	Colocación de medidores proporcionados por CFE en controles de alumbrado público (CAP), de acuerdo a proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$ 269.97	-	100	100	100.00%	\$	269.97	
93	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1/4" CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	270.00	\$ 42.76	-	50.00	50.00	44.44%	\$	5,912.00	
94	Limpieza, Limpieza y afino de detalles en campo para la entrega de obra por metro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	M	754.00	\$ 4.97	-	908.00	908.00	107.18%	\$	3,994.98	
0	LETRERO										
95	LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.90 X 1.22 M TS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1/2", CAL 2 Y LAMINA GALVANIZADA CAL 22 POR UNA AMBAS CARAS CON VINIL AUTOCANESCENTE ANTIGRAFITI, CON LEYENDA SEGUN ESPECIFICACIONES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. INCLUYE ANCLAJE DE 0.90 M TS. MUERTO DE CONCRETO, EL MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	100	\$ 12,94.50	-	100	100	100.00%	\$	12,94.50	
									<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>86,1340.67</b>
									<b>IVA</b>	<b>\$</b>	<b>137,646.51</b>
									<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>999,387.18</b>

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de voto y otros similares a los establecidos. Queda prohibido el uso de los recursos de este programa cuando se dividen y sancionados de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

9  
G.F.R.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 21A21186** con el **Folio: 1428572** a la afianzadora: **DORAMA**. fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/258-A/2021**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **21 de JUNIO de 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 21 de JUNIO de 2021, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.**

*"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, o otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."*

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**



G.F.R.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

**ENTREGA EMPRESA**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**"ESTA OBRA FUE  
REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**

**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPIO DE PINAL  
DE AMOLES, QRO.

**ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO  
DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION ENTRE EJECUTORA -  
BENEFICIARIOS**

BIENESTAR


MUNICIPIO	PINAL DE AMOLES	LOCALIDAD	AGUA FRIA
PROGRAMA	FISE-2021		
NOMBRE DE LA OBRA	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL"		
N° DE LA OBRA	2021-00337	ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	AVANCE FISICO	100%
FECHA DE INICIO	22/04/2021	FECHA DE TERMINO	20/07/2021
FECHA DE ENTREGA RECEPCION		N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	2021GEQ00541

**ESTRUCTURA FINANCIERA**


TOTAL	\$ 999,467.74	FEDERAL	\$	ESTATAL	\$	MUNICIPAL	\$ 999,467.74
-------	---------------	---------	----	---------	----	-----------	---------------

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LOS BENEFICIARIOS, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EL COMPROMISO DE CONSERVARLA. (SE ANEXA REPORTE DE METAS AL REVERSO)

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

  
LIC. ISIDRO GARAY PACHECO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE PINAL DE AMOLES, QRO.

  
C. GERMAN FLORES REYES  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUBLICAS

  
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
TITULAR DE LA CONTRALORIA  
DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

  
C. HECTOR RESENDIZ ZARAZUA  
CONCERTADOR SOCIAL

  
C. MARIA VERONICA RAMIREZ MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

RECIBE

C. BEATRIZ YAÑEZ OLVERA  
SECRETARIA

  
C. MARIA DEL CARMEN OLVERA OLGUIN  
1ER VOCAL

C. JOSEFINA SANCHEZ GONZALEZ  
AUTORIDAD LOCAL

  
C. MA. FABIOLA OLVERA GONZALEZ  
VOCAL

  
C. CECILIA YAÑEZ OLVERA  
VOCAL

TESTIGOS

SECRETARIA DE BIENESTAR DELEGACION QUERETARO

433