

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**C A R A T U L A**



Estimación No. 7 (SIETE)

Contratista:	[REDACTED]		Domicilio:	[REDACTED]	
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]	Teléfono:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.L.C.:		IMSS:	

<b>Obra:</b> "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM 9+510 (LLANO DE HUAXQUILICO – SAN PEDRO ESCANELA) – TONATICO - MARY, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 15+840, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 2+720 AL 4+000."  <b>Ubicación:</b> TONATICO, PINAL DE AMOLES  <b>Descripción:</b> "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM 9+510 (LLANO DE HUAXQUILICO – SAN PEDRO ESCANELA) – TONATICO - MARY, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 15+840, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 2+720 AL 4+000."	<b>PERIODO DE CONTRATO</b>		
	<b>INICIO</b>		
	23 DE MARZO 2015		
	<b>TERMINACION</b>		
20 DE JULIO 2015		<b>RECALENDARIZACIÓN O PRORROGA</b>	
DEL: 25 DE JUNIO 2015		AL: 20 DE AGOSTO 2015	

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-PROII-LF-002-2016	26/03/2016	\$ 4,604,332.43	\$ 2,830,775.22	DEL 29/09/2016 AL 07/11/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$51,914.16**  
 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.)

En pago de la Estimación No. 7 (SIETE) Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Cálculo de la Estimación	
Avances físico %	100.00%		Amortización Anticipo	\$0.00	Importe de la estimación	\$44,763.99
Avances financiero %	100.00%		I.V.A. Anticipo	\$0.00	I.V.A. de la estimación	\$7,160.57
<b>Amortización de anticipo</b>			o Al Milíar	\$223.77	Menos deducciones	\$223.80
Anterior	Actual	Acumulado			Saldo a pagar	\$51,690.36
\$ 2,830,775.19	\$0.00	\$ 2,830,775.22				
<b>Financiero</b>			Total	\$223.80	(CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M. N.)	
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 4,552,418.26	\$51,914.16	\$ 4,604,332.43				

*[Firma]*  
 C.F. ESTRELLA DIAZ LOPEZ  
 CONTRATISTA

**OPERADO PROII 2016**  
 FEDERAL \_\_\_\_\_  
 AFEF \_\_\_\_\_  
 MUNICIPAL \_\_\_\_\_

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. ASQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ  
*[Firma]*