



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA**

Estimación No. 3 (TRES FINIQUITO)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CURVA COLORADA 2DA ETAPA	PERIODO DE CONTRATO INICIO 01 DE JUNIO 2016 TERMINACION 01 DE SEPTIEMBRE 2016 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____
Ubicación: PINAL DE AMOLES	
Descripción: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CURVA COLORADA 2DA ETAPA	

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMDF-IR-005-2016	31/05/2016	\$ 993,899.68	\$ 298,169.90	DEL 16/07/2016 AL 31/07/2016
				05/08/2016

Esta estimación es por la cantidad de: \$ 139,509.52

En pago de la Estimación No. 3 (TRES FINIQUITO) Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisico %	100.00%		Amortización Anticipo	\$36,080.04	Importe de la estimación	\$120,266.83
Avances financiero %	100.00%		I.V.A. Anticipo	\$5,772.80	I.V.A. de la estimación	\$19,242.69
Amortización de anticipo			SUPERVISION (dos por ciento)	\$2,406.34	Manos deducciones	\$44,859.52
Anterior	Actual	Acumulado	25 % ADICIONAL	\$ 601.34	Saldo a pagar	\$94,650.00
\$ 256,317.05	\$41,852.84	\$ 298,169.89	Total	\$44,859.52	NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (00/100 M. N.)	
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 854,390.16	\$139,509.52	\$ 993,899.68				

Jose Trinidad
 ING. JOSÉ TRINIDAD MARTINEZ GUZMAN
 RESIDENTE DE OBRA

Jaime Fernandez Ortiz
 ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISION

Aquileo Vanzarate Munoz
 ING. AQUILEO VANZARATE MUNOZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS