



Dirección  
de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
**C A R A T U L A**



Estimación No. 1 (UNO)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obra:	"AMPLIACION DE LD Y RD BARRIO LAS CARRERAS"	PERIODO DE CONTRATO
Ubicación:	SANTA AGUEDA	INICIO
Descripción:	"AMPLIACION DE LD Y RD BARRIO LAS CARRERAS"	01-jun-16
		TERMINACION
		01-ago-16
		RECALENDARIZACION O PRORROGA
		DEL:
		AL:

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMDF-IR-007-2016	31/05/2016	\$ 1,008,011.90	\$ 302,403.57	DEL 01/06/2016
				AL 01/08/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$780,620.64**

En pago de la Estimación No. 1 (UNO) Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Cálculo de la Estimación	
Avances Básico %	80.00%		Amortización Anticipo	\$201,884.85	Importe de la estimación	\$672,945.83
Avances Financiero %	77.44%		I.V.A. Anticipo	\$32,391.54	I.V.A. de la estimación	\$197,671.81
<b>Amortización de anticipo</b>			2% SUP. Y VIG.	\$13,465.98	México deducciones	\$251,099.92
Anterior	Actual	Acumulado	35 % adicional sobre el 2%	\$3,364.75	Saldo a pagar	\$529,616.71
\$ -	\$201,884.85	\$201,884.85	Total	\$251,099.92	(QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 71/100 M. N.)	
<b>Financiero</b>						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ -	\$780,620.64	\$780,620.64				

AZARI HOY GARCIA MONTES  
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ  
COORDINADOR DE SUPERVISION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MENDEZ