



Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA



Estimación No. 1 (UNO)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.:	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obras:	"INTRODUCCION DE LD Y RD"	PERIODO DE CONTRATO
Ubicación:	DURAZNO DE SAN FRANCISCO	INICIO
Descripción:	"INTRODUCCION DE LD Y RD"	06-jun-16
		TERMINACION
		06-sep-16
		RECALENDARIZACION O PRORROGA
		DEL:
		AL:

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-RIEMDF-IR-010-2016	03/05/2016	\$ 805,134.48	\$ 269,440.34	OEL 05/06/2016 AL 13/07/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$840,866.90**

En pago de la Estimación No. **1 (UNO)** Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances físico %	95.00%		Amortización Anticipo	\$217,465.58	Importe de la estimación	\$724,885.20
Avances financiero %	90.02%		I.V.A. Anticipo	\$34,794.49	I.V.A. de la estimación	\$115,981.64
			2% SUP. Y VIG.	\$14,497.71	Menos Deducciones	\$270,382.20
			25 % adicional sobre el 2%	\$3,624.42	Saldo a pagar	\$570,484.89
Amortización de anticipo:						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ -	\$217,465.58	\$217,465.58				
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ -	\$840,866.90	\$840,866.90	Total	\$270,382.20		(QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M. N.)

AZAR EL DYO GARCIA MONTES
CONTRATISTA

ING. JARME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ACIBERTO VILLARREAL MARTINEZ



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

Estimación No. 2 (Dos)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
Teléfono:	[REDACTED]	R.F.C.:	[REDACTED]
C.N.I.C.:	[REDACTED]	IMBS:	[REDACTED]

Obra: INTRODUCCION DE L.D. Y R.D.	PERIODO DE CONTRATO INICIO 06 DE JUNIO DE 2016
Ubicación: OUBAZNO DE SAN FRANCISCO	TERMINACION 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Descripción: INTRODUCCION DE L.D. Y R.D.	RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOR-FISMDF-010-2016	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 808,134.48	\$ 280,440.34	DEL 13/07/2016 AL 02/09/2016 08/12/2016

Esta estimación es por la cantidad de \$ 55,123.32

En pago de la Estimación No. 2 (Dos) Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances Básico %	00.78%		Amortización Anticipo	\$14,256.03	Importe de la estimación	\$47,620.10
Avances Financiero %	00.78%		I.V.A. Anticipo	\$2,280.96	I.V.A. de la estimación	\$7,693.22
Amortización de anticipo			2% Supervisión y Vig.	\$950.40	Menos deducciones	\$17,724.99
Anterior	Actual	Acumulado	25% Adicional sobre el 2%	\$237.60	Saldo a pagar	\$37,388.33
\$ 252,080.07	\$16,536.96	\$268,797.00	Total	\$17,724.99	(TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 M. N.)	
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 840,869.90	\$65,123.32	\$ 905,993.22				

ING. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES
 CONTRATISTA

ING. JAIME FERNÁNDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

ING. ADOLFO VAN BARATE MURILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS