



Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA



Estimación No. 1 (UNO)

Contratista: [REDACTED]	Domicilio: [REDACTED]	
Ciudad: [REDACTED]	Estado: [REDACTED]	Teléfono: [REDACTED]
R.F.C.: [REDACTED]	C.N.I.C.:	IMSS:

Obra: "INTRODUCCION DE LD Y RD"	PERIODO DE CONTRATO
Ubicación: MAGUEY BLANCO	INICIO: 01-jul-16
Descripción: "INTRODUCCION DE LD Y RD"	TERMINACION: 03-oct-16
	RECALENDARIZACION O PRORROGA
	DEL: _____
	AL: _____

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MFA-DOP-FISMDF-IR-013-2016	30/06/2016	\$ 736,576.54	\$ 221,572.00	DEL 01/07/2016 AL 23/08/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$641,261.26**

En pago de la Estimación No. 1 (UNO) *Amparando trabajos ejecutados*

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisco %	66.71%		Amortización Anticipo	\$165,643.44	Importe de la estimación	\$652,811.45
Avances financiero %	66.71%		I.V.A. Anticipo	\$26,534.95	I.V.A. de la estimación	\$68,449.23
Amortización de anticipo			2% SUP Y VIG.	\$11,059.23	Menos dotaciones	\$206,198.66
Anterior	Actual	Acumulado	25 % adicional sobre el 2%	\$2,764.05	Saldo a pagar	\$435,062.50
\$ -	\$192,378.30	\$192,378.30	Total	\$206,198.66		
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ -	\$641,261.26	\$641,261.26				

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M. N.)

AZAEL ELOY GARCÍA MONTES
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNÁNDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. AQUILES HERNÁNDEZ



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

Estimación No. 2 (Dos)

Contratista:	[REDACTED]		Domicilio:	[REDACTED]	
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]	Teléfono:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.:	[REDACTED]	INSS:	[REDACTED]

Obra: "INTRODUCCION DE L.D. Y R.D."	PERIODO DE CONTRATO INICIO 01 DE JUNIO DE 2016 TERMINACION 03 DE OCTUBRE DE 2016 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____
Ubicación: MAGLEY BLANCO	
Descripción: "INTRODUCCION DE L.D. Y R.D."	

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMOP-013-2016	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 739,570.64	\$ 221,872.09	DEL 24/06/2016 AL 30/09/2016 08/12/2016

Esta estimación es por la cantidad de \$ 80,318.88

En pago de la Estimación No. 2 (Dos) Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances Neto %	97.57%		Amortización Anticipo	\$20,772.07	Importe de la estimación	\$89,240.24
Avances Financiero %	97.57%		I.V.A. Anticipo	\$3,325.83	I.V.A. de la estimación	\$11,078.44
Amortización de anticipo			2% Supervisión y Vig.	\$1,384.80	Menos deducciones	\$25,826.60
Anterior	Actual	Acumulado	25% Adicional sobre el 2%	\$345.20	Saldo a pagar	\$54,492.08
\$ 192,378.36	\$24,055.60	\$216,473.96	Totál	\$25,826.61	OCIENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (251026 N)	
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 541,251.28	\$80,318.88	\$ 621,570.16				

ING. AZAEL FLOY GARCÍA MONTÉS
 CONTRATISTA

ING. JAIME FERNÁNDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

ING. ADILEO IVÁN ZÁRATE MARRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS