



Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA



Estimación No. 1 (UNO)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
Telefono:	[REDACTED]		
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.L.C.	[REDACTED]
IMSS:	[REDACTED]		
Obra:	"CONSTRUCCION RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL RODEZNO"		PERIODO DE CONTRATO
Ubicación:	PUERTO DEL RODEZNO		INICIO
Descripción:	"CONSTRUCCION RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL RODEZNO"		08-ago-16
			TERMINACION
			08-nov-16
			RECALENDARIZACION O PRORROGA
			DEL:
			AL:

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMDF-FISE-030-493-2016	05/08/2016	\$ 1,534,557.09	\$ 450,457.13	DEL 05/08/2016 AL 20/09/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$791,999.26**

En pago de la Estimación No. **1 (UNO)** Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances físico %	48.44%		Amortización Anticipo	\$204,827.40	Importe de la estimación	\$882,768.08
Avances financiero %	30.00%		I.V.A. Anticipo	\$32,772.38	I.V.A. de la estimación	\$108,241.28
Amortización de anticipo			2% SUP. Y VIG.	\$13,868.16	Menos deducciones	\$264,888.73
Anterior	Actual	Acumulado	2% adicional SOBRE LE 2%	\$3,413.79	Saldo a pagar	\$537,330.55
\$ -	\$237,536.76	\$237,536.76	Total	\$264,888.73	(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 55/100 M.N.)	
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ -	\$791,999.26	\$791,999.26				

ING. I. NOE BUENO SUAREZ
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION

ING. ADILDO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**OPERADO RAMO 33
FISE**



Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA



Estimación No. 2 (DOS)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.	[REDACTED]
		INSS:	[REDACTED]
Obra:	"CONSTRUCCION RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL RODEZNO"		
Ubicación:	PUERTO DEL RODEZNO		
Descripción:	"CONSTRUCCIÓN RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL RODEZNO"		
	PERIODO DE CONTRATO INICIO 08-ago-16 TERMINACION 06-nov-16 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____		

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMDF-FISE-002-493-2016	05/09/2016	\$ 1,034,837.09	\$ 493,497.13	DEL 21/09/2016 AL 21/10/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$409,212.85**

En pago de la Estimación No. **2 (DOS)** Amoviendo trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avance físico %	73.47%		Amortización Anticipo	\$105,810.92	Importe de la estimación	\$352,799.73
Avance financiero %	30.00%		I.V.A. Anticipo	\$16,932.95	I.V.A. de la estimación	\$55,443.16
Amortización de anticipo			2% SUP Y VIC.	\$7,055.39	Menos deducciones	\$131,583.11
Anterior	Actual	Acumulado	25 % adicional SOBRE LE 2%	\$1,743.85	Saldo a pagar	\$277,626.78
\$ 207,500.78	\$122,753.57	\$380,363.85				
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 791,989.28	\$409,212.99	\$1,201,212.17				
			Total	\$131,583.11	(COCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.)	

ING. J. NOE BUENO SANJUAN
CONTRATISTA

ING. ELMER FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION

ING. AGUILO IVAN SARATZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**OPERADO RAMO 33
FISE**