



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA**

Estimación No. 2 DOS (FINQUITO)

Contratista:	[REDACTED]		
Domicilio:	[REDACTED]		
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
Telefono:	[REDACTED]		
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.L.C.	[REDACTED]
BISS:	[REDACTED]		

Obra: REHABILITACION DE CANCHA DE FUT - BOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE	PERIODO DE CONTRATO INICIO 11 DE OCTUBRE 2016
Ubicación: PINAL DE AMOLES Y AHUACATLAN DE GUADALUPE	TERMINACION 30 DE DICIEMBRE 2016
Descripción: REHABILITACION DE CANCHA DE FUT - BOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE	RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-OC-069-2016	10 de Octubre 2016	\$ 1,194,672.82	\$ 353,401.85	DEL 05/11/2016 AL 05/12/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **\$484,703.06**

En pago de la Estimación No. 2 DOS (FINQUITO) Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Cálculo de la Estimación	
Avances Económicos %	100.00%		Amortización Anticipo	\$120,401.84	Importe de la estimación	\$490,000.00
Avances Financieros %	100.00%		I.V.A. Anticipo	\$19,229.09	I.V.A. de la estimación	\$64,096.97
Amortización de anticipo			SUPERVISION Y VIGILANCIA 2 %	\$8,012.12	Menos deducciones	\$148,426.90
Anterior	Actual	Acumulado	25 % ADICIONAL	\$2,063.80	Saldo a pagar	\$316,276.98
\$ 218,000.00	\$130,410.65	\$358,401.85	Total	\$148,426.98	TRESCIENTOS CINCE MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (358401.85 N. S.)	
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 729,069.70	\$484,703.06	\$1,194,672.82				

ING. CESAR E. LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTE DE OBRA

ING. DAISY FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION

ING. AGUSTINO RIVERO SEARE ALONSO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS