



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES LOCALIDAD ALEJANDRIA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QRO.

PROGRAMA FISMDF-2018 FONDO RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y MEJORAS"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION AVANCE FISICO 100%

FECHA INICIO 26/03/2018 FECHA TERMINO 30/08/2018 FECHA ACTA 31/08/2018


NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SG0202-2018 NO. DE CONTRATO MPA-DOP-FISMDF-SG0202-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	\$ 870,552.91			\$ 870,552.91	
CONTRATADO	\$ 870,552.91			\$ 870,552.91	
EJECUCION	\$ 870,552.91			\$ 870,552.91	
DIFERENCIA	\$			\$	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
13.00	POSTES (PIEZA)	118	HABITANTES	13.00	POSTES (PIEZA)

OBSERVACIONES _____

ING. JUAN MACARIO MONDRAGON GONZALEZ
SUPERVISOR



ING. AQUILINO VAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR
CONTRATISTA

