



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES LOCALIDAD LA MORITA
PROGRAMA FISMDF-2018 FONDO RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION AVANCE FISICO 100%

FECHA INICIO 27/03/2018 FECHA TERMINO 31/07/2018 FECHA ACTA 16/07/2018

NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SJ01011 2018 NO. DE CONTRATO MPA-DCP-FISMDF-SJ01011-2018


ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	\$ 848,265.90			\$ 848,265.90	
CONTRATADO	\$ 848,265.90			\$ 848,265.90	
EJERCIDO	\$ 797,717.51			\$ 797,717.51	
DIFERENCIA	\$ 50,548.39			\$ 50,548.39	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
368.06	M2	190	HABITANTES	339.62	M2

OBSERVACIONES LA TECHUMBRE SE ADECUA A LA SUPERFICIE DE LA PLAZA CIVICA OMITIENDO LO QUE SE TENIA CONSIDERADO PARA LOS VOLADCS.

POR EL MUNICIPIO

ING. JUAN MACARIO MORA DRAGON GONZALEZ
SUPERVISOR



ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

J. NOE BUENO SANJUAN
CONTRATISTA