



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES **LOCALIDAD** HUAJALES
PROGRAMA FISDMF-2018 **FONDO** RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2DA ETAPA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION **AVANCE FISICO** 100%

FECHA INICIO 27/03/2018 **FECHA TERMINO** 30/08/2018 **FECHA ACTA** 02/08/2018

NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISDMF-SG0303-2018 **NO. DE CONTRATO** MPA-DOP-FISDMF-SG0303-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	\$ 1,300,621.70			\$ 1,300,621.70	
CONTRATADO	\$ 1,300,621.70			\$ 1,300,621.70	
EJERCIDO	\$ 1,285,574.03			\$ 1,285,574.03	
DIFERENCIA	\$ 15,047.67			\$ 15,047.67	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
10	POSTE (PZA)	209	HABITANTES	10	POSTE (PZA)
6.00	TORRE (PZA)			6.00	TORRE (PZA)
3.00	TRANSF (PZA)			3.00	TRANSF (PZA)

OBSERVACIONES _____

ING. JUAN MACARIO MONDRAGON GONZALEZ
SUPERVISOR



ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES
CONTRATISTA