



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARIO SAN JOSE  
PROGRAMA FISMDF-2018 FONDO RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION  AVANCE FISICO 100%

FECHA INICIO 26/03/2018 FECHA TERMINO 26/09/2018 FECHA ACTA 27/09/2018

NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SG0706-2016 NO. DE CONTRATO MPA-DOP-FISMDF-SG0706-2018


ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	\$ 961,402.00			\$ 961,402.00	
CONTRATADO	\$ 961,402.00			\$ 961,402.00	
EJERCIDO	\$ 961,402.00			\$ 961,402.00	
DIFERENCIA	\$ -			\$ -	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
9.00	POSTE (PZA)	2000	HABITANTES	10.00	POSTE (PZA)

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

POR EL MUNICIPIO

Jose T. V.  
ING. JOSE TRINIDAD MARTINEZ GUZMAN  
SUPERVISOR



Ing. Aquileo Ivan Zarate Muñoz  
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Diana Ariadne Trejo Aguilar  
DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR  
CONTRATISTA